



REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile

C.O.R. CENTRO OPERATIVO REGIONALE

**SISMA CENTRO ITALIA – SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA – III LOTTO FUNZIONALE
COMUNE DI TOSSICIA (TE)**

Fornitore: RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYSTEMI S.p.A. – mandante)

certificato n. 1 per il pagamento della prima rata di € 1.544.000,00 in conto

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE			Il Responsabile del Procedimento			
N°	Data	Importo				
		€ -	Visto l'Accordo Quadro n. 1238 del 25/05/2016 con il quale fu affidata la fornitura delle SAB al fornitore sopra indicato. Visto l'ordinativo di fornitura in data 14/03/2017 e successivi atti integrativi.			
		€ -				
		€ -				
		€ -	Visto il Decreto COR 135 del 1/6/2017 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'appalto specifico di che trattasi per l'importo di netti € 2.261.651,40 non compresa la quota di € 271.398,17 a disposizione dell'Amministrazione			
		€ -				
		€ -				
		€ -	risultando dal 1° SAL che l'ammontare delle forniture a tutto il 19/10/2017 ascende ad €.			
		€ -	1.725.504,01			
		€ -	Per forniture		€ 1.725.504,01	€ 1.725.504,01
		€ -	da cui detraendo			
		€ -				
		€ -	La ritenuta del 10% a mente dell'art. 13 del CT		€ 172.550,40	
		€ -	La ritenuta del 0,50% per infortuni		€ 8.627,52	
		€ -	L'Ammontare dei certificati precedentemente spediti in €.		€ -	
			TOTALE DETRAZIONI		€ 181.177,92	€ 181.177,92
			Rimane il credito dell'Impresa in			€ 1.544.326,09
TOTALE €		€ -				
Gli operai sono stati assicurati presso l'Istituto Nazionale Infortuni con Polizza N. 7035196/58 con decorrenza continuativa			Certifica che ai termini dell'art. 13 del Capitolato Tecnico si può pagare all'impresa la prima rata in conto di netti € 1.544.000,00 Diconsi € unmilionecinquecentoquarantaquattromila/00			
Non esistono impedimenti, cessioni o procure a favore di terzi.			L, Aquila			
Il D.E.C.			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO			
Specialista Tecnico (P.I. IPPOLITI Geom. MARCELLO)			Funzionario Tecnico Geom. Giuseppe Fiaschetti			



C.O.R. CENTRO OPERATIVO REGIONALE

**SISMA CENTRO ITALIA – SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA – III LOTTO FUNZIONALE
COMUNE DI TOSSICIA (TE)**

Fornitore: RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A.- mandante)

Stato di avanzamento della fornitura a tutto il 19/10/2017

Accordo Quadro n. 1238 di rep del 25/05/2016.



Ordinativo di Fornitura 14/03/2016 e successivi atti aggiuntivi

progetto esecutivo approvato con Decreto COR n.135 del 1/6/2017

Importo del lotto singolo		€. 2.261.651,40	Data della consegna	22/08/2017
			Data inizio lavori	22/08/2017
			Scadenza del tempo utile	21/10/2017
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		€. 271.398,17	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
del quale impiegato	per I.V.A.	€. 226.165,14	data ultimazione lavori	
	Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€. 45.233,03	Per cui la nuova scadenza	
			Giorni impiegati in più	
			Giorni impiegati in meno	
	TOTALE SOMMA IMPIEGATA	€. 2.533.049,57		

LOTTO FUNZIONALE III
Comune di TOSSICIA
ATTIVITA' DI MONTAGGIO SAE

FASE	Strutture verticali e orizzontali, solai coperture, strutture tridimensionali tipo container + tettoia	Tipo	Mq.	€.	Mq	Importo €.
FASE 1	SAE Capoluogo	normale	60	10	439,71	263.828,07
	SAE Castelmaidetto	"	60	13	439,71	342.976,49
	SAE Azzinano	"	60	10	439,71	263.828,07
	SAE Capoluogo	disabile	60	1	452,90	27.174,20
	SAE Castelmaidetto	"	60	1	452,90	27.174,20
	SAE Azzinano	"	60	1	452,90	27.174,20
FASE 2	Sottofondi pavimenti e rivestimenti + coibentazione pavimenti					
	SAE Capoluogo	normale	60	10	63,71	38.226,87
	SAE Castelmaidetto	"	60	13	63,71	49.694,93
	SAE Azzinano	"	60	10	63,71	38.226,87
	SAE Capoluogo	disabile	60	1	65,62	3.937,35
	SAE Castelmaidetto	"	60	1	65,62	3.937,35
	SAE Azzinano	"	60	1	65,62	3.937,35
FASE 3	Partizioni interne					
	SAE Capoluogo	normale	60	10	47,00	28.200,15
	SAE Castelmaidetto	"	60	13	47,00	36.660,20
	SAE Azzinano	"	60	6	47,00	16.920,00
	SAE Capoluogo	disabile	60	1	48,41	2.904,60
	SAE Castelmaidetto	"	60	1	48,41	2.904,60
	SAE Azzinano	"	60	1	48,41	2.904,60
FASE 4	Coibentazioni cappotti termici intonaco e coloriture					
	SAE Capoluogo	normale	60	10	127,42	76.453,74
	SAE Castelmaidetto	"	60	13	127,42	99.389,86
	SAE Capoluogo	disabile	60	1	131,25	7.874,71
	SAE Castelmaidetto	"	60	1	131,25	7.874,71
FASE 5	Tinteggiature interne					
	SAE Capoluogo	normale	60	10	10,44	6.266,70
	SAE Castelmaidetto	"	60	13	10,44	8.146,71
	SAE Capoluogo	disabile	60	1	10,76	645,47
	SAE Castelmaidetto	"	60	1	10,76	645,47
FASE 6	Serramenti esterni					
	SAE Capoluogo	normale	60	10	67,89	40.733,55
	SAE Castelmaidetto	"	60	13	67,89	52.953,62
	SAE Capoluogo	disabile	60	1	69,93	4.195,54
	SAE Castelmaidetto	"	60	1	69,93	4.195,54
	A riportare €.					1.489.985,74

		Riparto €			€	1.489.985,74
			Tipo	Mq.	€	Mq.
FASE 7	Serramenti interni					
	SAE Capoluogo	normale	60	10	10,44	6.266,70
	SAE Castelmaidetto	"	60	13	10,44	8.146,71
	SAE Capoluogo	disabile	60	1	10,76	645,47
	SAE Castelmaidetto	"	60	1	10,76	645,47
FASE 8	Impianto elettrico					
	SAE Capoluogo	normale	60	10	47,00	28.200,15
	SAE Castelmaidetto	"	60	13	47,00	36.660,20
	SAE Azzinano	"	60	6	47,00	16.920,00
	SAE Capoluogo	disabile	60	1	48,41	2.904,61
	SAE Castelmaidetto	"	60	1	48,41	2.904,61
	SAE Azzinano	"	60	1	48,41	2.904,60
FASE 9	Impianto Termico					
	SAE Capoluogo	normale	60	10	91,91	55.146,96
	SAE Azzinano	"	60	6	91,91	33.088,18
	SAE Capoluogo	disabile	60	1	94,67	5.680,12
	SAE Azzinano	"	60	1	94,67	5.680,12
FASE 10	Impianto idrico sanitario					
	SAE Capoluogo	normale	60	10	27,16	16.296,00
	SAE Capoluogo	disabile	60	1	27,97	1.678,20
FASE 11	Finiture e lavorazioni varie					
	SAE Capoluogo	normale	60	10	10,44	6.266,70
	SAE Capoluogo	disabile	60	1	10,76	645,47
FASE 13	Pulizie					
	SAE Capoluogo	normale	60	10	7,31	4.386,00
	SAE Capoluogo	disabile	60	1	7,53	451,83
						1.725.504,01
(diconsi euro unmilionesettecentoventicinquemilacinquecentoquattro/01)						
<p style="text-align: center;">Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (Specialista Tecnico P.I. Marcello Ippoliti)</p> 						
<p style="text-align: center;">Visto : Il Responsabile del Procedimento Funzionario Tecnico Geom. Giuseppe Fiaschetti</p> 						

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07218066589
Progressivo di invio: 14418770
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 134730
E-mail del trasmittente: malmedi@modulcasalinea.com

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01730830260
Denominazione: MODULCASA LINE S.P.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA RICCARDO MARTINI,3
CAP: 43029
Comune: TRAVERSETOLO
Provincia: PR
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: PR
Numero di iscrizione: 175058
Capitale sociale: 1200000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 80003170661
Denominazione: GIUNTA REGIONE ABRUZZO CENTRO OP.REG.SISMA CENTROITALIA 2016

Dati della sede

Indirizzo: VIA SALARIA ANTICA EST, 27/F
CAP: 67100
Comune: L'AQUILA
Provincia: AQ
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SII www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-11-08 (08 Novembre 2017)

Numero documento: 1065585
Importo totale documento: 1065585.50
Arrotondamento su importo totale documento: 0.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1234
Data ordine di acquisto: 2016-05-25 (25 maggio 2016)
Codice Unitario Progetto (CUP): C87E17000120001
Codice identificativo Gara (CIG): 709533412D

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

N. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice/Articolo/Fornitore
Valore: PRODOTTO
Descrizione bene/servizio: CERTIFICATO N.1 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA IN CONTO
FORNITURA SOLUZIONI ABITATIVE IN EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA DI LOTTO
FUNZIONALE COMUNE DI TOSSICIA (TE) ACCORDO QUADRO N.1/34 DEL 28.05.2016 DECRETO
COR 135 DEL 01.06.2017 FATTURAZIONE IN PERCENTUALE MODALITA' CASA LINE SPA
-MANDATARIA- DELL'IMPORTO TOTALE DEL CERTIFICATO N.1 A TUTTO IL 30.10.2017
Quantità: 1.00000000
Valore unitario: 1065585.00000000
Valore totale: 1065585.00000000
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 1065585.00
Totale imposta: 106558.50
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-11-30 (30 Novembre 2017)
Importo: 1065585.00
Codice IBAN: IT18C0638512710100000047007
Codice ABI: 06385
Codice CAB: 12710

Versioni prodotte con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962
Progressivo di invio: aywom00003
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: LBFZ6Q

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01962750400
Codice fiscale: 01962750400
Denominazione: NAV SYSTEM SPA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE PIERO SRAFFA
Numero civico: 45
CAP: 47521
Comune: CESENA
Provincia: FC
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0547350505
Fax: 0547350500
E-mail: info@nav-system.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80003170661
Denominazione: REGIONE ABRUZZO

Dati della sede

Indirizzo: Via Salaria Antica Est, 27/F - 67100 L'Aquila
CAP: 67100
Comune: L'Aquila
Provincia: AQ
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile S il www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-11-08 (08 Novembre 2017)
Numero documento: 170181

Importo totale documento: 528815.20
Causale: ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORDINATIVO DI FORNITURA DEL 14.03.2017 E
SUCC. INTEGRAZIONI. FORNITURA MODULI SAE. LOTTO III COMUNE DI TOSSICIA (TE)

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1238
Codice Unitario Progetto (CUP): C87E17000020001
Codice Identificativo Gara (CIG): 709868542D

Stato avanzamento lavori

Numero fase avanzamento: 1

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORDINATIVO DI FORNITURA
DEL 14.03.2017 E SUCC. INTEGRAZIONI. FORNITURA MODULI SAE. LOTTO III COMUNE DI
TOSSICIA (TE)
Quantità: 1.00
Valore unitario: 478741.09
Valore totale: 478741.09
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 478741.09
Totale imposta: 47874.11
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 478741.09
Codice IBAN: IT11W1063701601100000046008

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it