

Comune di Montereale

Provincia di L'Aquila

OGGETTO: Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - XI° Lotto Funzionale - Comune di Montereale (AQ)

COMMITTENTE: PROTEZIONE CIVILE

IMPRESA: EUROSELVA SAS

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 150'200,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 01/12/2017 repertorio n. registrato a L'Aquila in data __/__/__ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	150'978,80
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	150'978,80
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	754,89
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	754,89
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	150'200,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	150'200,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 21 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 150'200,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsì: (euro centocinquantamiladuecento/00).

L'Aquila, 04/12/2017


Il Direttore dei Lavori
Ing. Salvatore Serafino

Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Giuseppe Fiaschetti

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di L'Aquila n. 3803067108.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Salvatore Serafino

Comune di Montereale
Provincia di L'Aquila

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 01/12/2017

OGGETTO: Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - XI° Lotto Funzionale - Comune di Montereale (AQ)


COMMITTENTE: PROTEZIONE CIVILE

IMPRESA: EUROSELVA SAS

Contratto in data 01/12/2017 rep. n. registrato a L'Aquila in data __/__/__ al n. di euro 318 830.71

Data Offerta:	17/10/2017	IMPORTO DEL PROGETTO:	442 420.16
Data Consegna:	30/10/2017	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	30/10/2017	Importo per la Sicurezza:	11 928.90
Giorni Utili per Ultimazione:	35	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	04/12/2017	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 308'537,38 - 100%)				
1 OG11-SGI- LEL., TEL.	OG11-SGIOVANNI - IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SOMMANO % aliquote	80,00	12'551,92 (4,06820%)	10'041,54 (3,25456%)
2 OG3 - CAP - FOND SAE	OG3 - CAPOLUOGO - FONDAZIONI SAE	SOMMANO % aliquote	90,00	63'601,90 (20,61400%)	57'241,71 (18,55260%)
3 OG3 - CAP - MOV TERR	OG3 - CAPOLUOGO - MOVIMENTO TERRA	SOMMANO % aliquote	90,00	20'228,64 (6,55630%)	18'205,78 (5,90067%)
4 OG3 - CAP - OP STRAD	OG3 - CAPOLUOGO - OPERE STRADALI	SOMMANO % aliquote	30,00	44'756,12 (14,50590%)	13'426,84 (4,35177%)
5 OG3 - SGI- OP.EDILI	OG3-SAN GIOVANNI- OPERE EDILI, PAVIMENTAZIONI E FINITURE	SOMMANO % aliquote	100,00	871,62 (0,28250%)	871,62 (0,28250%)
6 OG3-SGI- FOND SAE	OG3 - SAN GIOVANNI - FONDAZIONI SAE	SOMMANO % aliquote	100,00	12'715,13 (4,12110%)	12'715,13 (4,12110%)
7 OG3-SGI- MOV TERRA	OG3-SAN GIOVANNI- MOVIMENTO TERRA	SOMMANO % aliquote	100,00	5'657,03 (1,83350%)	5'657,03 (1,83350%)
8 OG3-SGI- OP.STRAD.	OG3-SAN GIOVANNI- OPERE STRADALI	SOMMANO % aliquote	30,00	14'113,73 (4,57440%)	4'234,12 (1,37232%)
9 OG6-CAP- OP.FOGNA RIE	OG6-CAPOLUOGO-OPERE FOGNARIE	SOMMANO % aliquote	15,00	68'510,11 (22,20480%)	10'276,52 (3,33072%)
10 OG6-SGI- LIDR.-GAS	OG6 - SAN GIOVANNI - IMPIANTO IDRICO, GAS	SOMMANO % aliquote	90,00	2'239,98 (0,72600%)	2'015,98 (0,65340%)
11 OG6-SGI- OP.FOGNA RIE	OG6-SAN GIOVANNI-OPERE FOGNARIE	SOMMANO % aliquote	90,00	18'102,81 (5,86730%)	16'292,53 (5,28057%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota				150'978,80 (48,93371%)
	TOTALE euro				150'978,80
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	<p><i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 5'837,25</i></p> <p>LAVORI A CORPO euro</p> <p style="text-align: right;"><i>aliquota</i></p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI A CORPO euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p>			<p>150'978,80 (48,93371%)</p> <p>150'978,80</p> <p>150'978,80</p>
	<p>L'Aquila, 04/12/2017</p> <p style="text-align: center;"> L'Impresa EUROSELVA SAS </p> <p style="text-align: center;"> Il Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Serafino </p>  <div style="text-align: right;"> <p>EURO SELVA s.a.s. Via ... 2/A 67052 ... (Aq) P.IVA 01327030662</p> </div>			
	A RIPORTARE			