

 <p>REGIONE ABRUZZO</p>	<p>REGIONE ABRUZZO Giunta Regionale Dipartimento Opere Pubbliche, Governo Del Territorio E Politiche Ambientali SERVIZIO EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE Ufficio Interventi, Soccorso e Sala Operativa C.O.R. CENTRO OPERATIVO REGIONALE</p>	
--	--	---

SISMA CENTRO ITALIA – “OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPERE DI FONDAZIONE PER LE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (SAE) - III° LOTTO FUNZIONALE - COMUNE DI TOSSICIA (TE)”

Oggetto : Decreto COR 202 del 21/7/2017.

Contratto di Appalto in corso di perfezionamento.

Importo dei lavori a base d'asta €. 686.994,76, di cui €. 25.218,03 per oneri di sicurezza indiretti ed €. 15.314,47 per oneri di sicurezza diretti (non soggetti a ribasso).

Ribasso d'asta del 35,876 %.

Importo netto dei lavori €. 455.070,32.

IMPRESA: SAVINI APPALTI SRL - ZA Pacciano - Isola del Gran Sasso (TE)

CUP. C87E17000020001 CIG7099411B48


SECONDO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 14/11/2017

CONTRATTO DI APPALTO IN DATA 30/08/2017, n°....., Registrato a.....il
.....al n° Mod. III A. P. -

Atto di sottomissione in data n. di Rep., Registrato ad
il..... al n° mod. III A.P. -

Importo del progetto	€.	1.213.419,68
Importo a base d'asta	€.	686.994,76
Importo del contratto depurato del ribasso del 35,876 % , compreso Oneri straordinari per la sicurezza	€.	455.070,32
Totale	€.	455.070,32
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
- per funzioni tecniche 2,00 %	€.	13.739,90
- per I.V.A. 10 %	€.	45.507,03
Spostamenti sottoservizi, allacci	€.	25.000,00
Espropri	€.	350.286,07
- per contr. Aut. Vigilanza - per imprevisti/ economie/arrot.	€.	323.816,36
Totale somma impegnata	€.	1.213.419,68

Data della consegna	24/07/17
Data dell'inizio lavori	24/07/17
Scadenza tempo utile per l'ultimazione lavori	28/08/17
Sospensione lavori	22/08/17
I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	80
nuova scadenza	17/11/17
Giorni impiegati in più	
Giorni impiegati in meno	

N° d'ordine	Super categoria	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di m.	Quantità	prezzo unitario	IMPORTO TOTALE in cifra tonda
1	OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	%	66,75%	671.679,29	448.355,34
2	OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	%	15,43%	671.679,29	103.647,61
3	OG11	Impianti tecnologici	%	15,29%	671.679,29	102.622,74
		Sommano i lavori	€.			654.625,69
		a detrarre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	97,47%	25.216,03	24.580,01
		Resta l'importa soggetto a ribasso d'asta	€.			630.045,68
		A detrarre il ribasso d'asta del 35,876%	€.			226.035,19
		Restano netti	€.			404.010,49
		Oneri di sicurezza diretti	€.			24.580,01
		Sommano i lavori al netto				428.590,50
li. 17/10/2017						
17/9 NOV. 2017						
IL DIRETTORE DEI LAVORI						
(Specialista Tecnico P.I. Marcello IPPOLITI)						
						
Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO						
Funzionario Tecnico Geom. Giuseppe FIASCHETTI						
