

Comune di Capitignano

Provincia di L'Aquila

OGGETTO: Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - IX° Lotto Funzionale - Comune di Capitignano (AQ)

COMMITTENTE: PROTEZIONE CIVILE

IMPRESA: MD APPALTI SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 201'600,00

| CERTIFICATI PRECEDENTI | | |
|------------------------|------|---------|
| n. | data | importo |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| TOTALE | | 0,00 |
| anticipazione | | 0.00 |

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data __/__/__ repertorio n. registrato a in data __/__/__ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

| | |
|---|------------|
| Lavori e somministrazioni | 202'636,95 |
| SOMMANO importi soggetti a ritenute euro | 202'636,95 |
| IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE | |
| SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro | 0,00 |
| DETRAZIONI | |
| Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione | 1'013,18 |
| Ammontare dei certificati precedenti euro | 0,00 |
| SOMMANO LE DETRAZIONI euro | 1'013,18 |
| CREDITO Impresa arrotondato a 50 euro | 201'600,00 |
| per I.V.A. al 10% | 20'160,00 |
| TOTALE GENERALE euro | 221'760,00 |

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 21 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 201'600,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro duecentounomilaseicento/00).

L'Aquila, 14/09/2017

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di L'Aquila con PAT 21812547

Il Direttore dei Lavori
Geom. Vinicio PONZI

Il Direttore dei Lavori
Geom. Vinicio PONZI

Il Responsabile del
Procedimento
Arch. Giuseppe
TEDESCHINI

Comune di Capitignano
Provincia di L'Aquila

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - IX° Lotto Funzionale - Comune di Capitignano (AQ)


COMMITTENTE: PROTEZIONE CIVILE

IMPRESA: MD APPALTI SRL


Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giuseppe TEDESCHINI



| Num.Ord. TARIFFA D A T A | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto | | PERCENTUALI | | PREZZO unitario | I M P O R T I | |
|--|---|----------|-----|-------------|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|
| | | Nr | Pg | Positivi | Negativi | | Debito | Pagamento |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | LAVORI A CORPO (Progetto euro 349'962,56 - 100%) | | | | | | | |
| 1 OG3 - CAP - FOND SAE 14/09/2017 | OG3 - CAPOLUOGO - FONDAZIONI SAE SOMMANO % <i>aliquote</i> | --- | --- | 90,00 | | 53'259,75 (15,21870%)) | 47'933,78 (13,69683%) | |
| 2 OG3 - CAP - MOV TERR 14/09/2017 | OG3 - CAPOLUOGO - MOVIMENTO TERRA SOMMANO % <i>aliquote</i> | --- | --- | 80,00 | | 27'145,55 (7,75670%) | 21'716,44 (6,20536%) | |
| 3 OG3 - CAP - OP STRAD 14/09/2017 | OG3 - CAPOLUOGO - OPERE STRADALI SOMMANO % <i>aliquote</i> | --- | --- | 10,00 | | 26'196,10 (7,48540%) | 2'619,61 (0,74854%) | |
| 4 OG3 - CAP - OP EDILI 14/09/2017 | OG3 - CAPOLUOGO - OPERE EDILI, PAVIMENTAZIONI E FINITURE SOMMANO % <i>aliquote</i> | --- | --- | 90,00 | | 4'878,83 (1,39410%) | 4'390,95 (1,25469%) | |
| 5 OG3-PAGO- FOND SAE 14/09/2017 | OG3 - PAGO - FONDAZIONI SAE SOMMANO % <i>aliquote</i> | --- | --- | 100,00 | | 37'333,66 (10,66790%)) | 37'333,66 (10,66790%) | |
| 6 OG3-PAGO- MOV TERRA 14/09/2017 | OG3-PAGO- MOVIMENTO TERRA SOMMANO % <i>aliquote</i> | --- | --- | 80,00 | | 63'232,64 (18,06840%)) | 50'586,11 (14,45472%) | |
| 7 OG3-PAGO- OP.STRAD. 14/09/2017 | OG3-PAGO- OPERE STRADALI SOMMANO % <i>aliquote</i> | --- | --- | 10,00 | | 15'711,22 (4,48940%) | 1'571,12 (0,44894%) | |
| 8 OG3-PAGO- OP.EDILI 14/09/2017 | OG3-PAGO- OPERE EDILI, PAVIMENTAZIONI E FINITURE SOMMANO % <i>aliquote</i> | --- | --- | 50,00 | | 3'252,55 (0,92940%) | 1'626,28 (0,46470%) | |
| 9 OG6-CAP- OP.FOGNA RIE 14/09/2017 | OG6-CAPOLUOGO-OPERE FOGNARIE SOMMANO % <i>aliquote</i> | --- | --- | 55,00 | | 28'181,79 (8,05280%) | 15'499,98 (4,42904%) | |
| 10 OG6-CAP- I.IDRICO- GAS 14/09/2017 | OG6 - CAPOLUOGO-IMPIANTO IDRICO, GAS SOMMANO % <i>aliquote</i> | --- | --- | 70,00 | | 4'593,96 (1,31270%) | 3'215,77 (0,91889%) | |
| 11 OG6-PAGO- OP.FOGNA RIE 14/09/2017 | OG6-PAGO-OPERE FOGNARIE SOMMANO % <i>aliquote</i> | --- | --- | 55,00 | | 29'351,36 (8,38700%) | 16'143,25 (4,61285%) | |
| | Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i> | | | | | | 202'636,95 (57,90247%) | |
| | T O T A L E euro | | | | | | 202'636,95 | |
| | L'AQUILA, 14/09/2017 | | | | | | | |
| | L'Impresa | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 202'636,95 | |

| Num.Ord. TARIFFA DATA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto | | PERCENTUALI | | PREZZO unitario | I M P O R T I | |
|-----------------------------|---|----------|----|-------------|----------|--------------------|---------------|------------|
| | | Nr | Pg | Positivi | Negativi | | Debito | Pagamento |
| | RIPORTO | | | | | | 202'636,95 | |
| | <p>MD Appalti srl</p>  <p>Il Direttore dei Lavori Geom. Vinicio PONZI</p> <p>In data 14/09/2017 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 per un importo di euro</p>  <p>Il Direttore dei Lavori Geom. Vinicio PONZI</p> | | | | | | | 201'600,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | | 202'636,95 | 201'600,00 |

Comune di Capitignano
Provincia di L'Aquila

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 14/09/2017

OGGETTO: Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - IX° Lotto Funzionale - Comune di Capitignano (AQ)



COMMITTENTE: PROTEZIONE CIVILE

IMPRESA: MD APPALTI SRL

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

| | | | |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Data Offerta: | __/__/____ | IMPORTO DEL PROGETTO: | 537 966.77 |
| Data Consegna: | 21/08/2017 | Somme a Disposizione: | 0.00 |
| Data Inizio Lavori: | 21/08/2017 | Importo per la Sicurezza: | 15 587.74 |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 36 | Importo per la Manodopera: | 0.00 |
| Data Utile per Ultimazione: | 26/09/2017 | IMPORTO DI VARIANTE | 0.00 |
| Giorni di Sospensione: | 0 | Somme a Disposizione (variante): | 0.00 |
| Numero di Sospensioni | 0 | Importo per la Sicurezza (variante): | 0.00 |
| Nuova Data Ultimazione: | __/__/____ | Importo per la Manodopera (variante): | 0.00 |
| | | Anticipazione: | 0.00 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|----------|-------------------------------|------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | | |
| | LAVORI A CORPO (Progetto euro 349'962,56 - 100%) | | | | |
| 1 OG3 - CAP - FOND SAE | OG3 - CAPOLUOGO - FONDAZIONI SAE | SOMMANO % aliquote | 90,00 | 53'259,75 (15,21870%)) | 47'933,78 (13,69683%) |
| 2 OG3 - CAP - MOV TERR | OG3 - CAPOLUOGO - MOVIMENTO TERRA | SOMMANO % aliquote | 80,00 | 27'145,55 (7,75670%) | 21'716,44 (6,20536%) |
| 3 OG3 - CAP - OP EDILI | OG3 - CAPOLUOGO - OPERE EDILI, PAVIMENTAZIONI E FINITURE | SOMMANO % aliquote | 90,00 | 4'878,83 (1,39410%) | 4'390,95 (1,25469%) |
| 4 OG3 - CAP - OP STRAD | OG3 - CAPOLUOGO - OPERE STRADALI | SOMMANO % aliquote | 10,00 | 26'196,10 (7,48540%) | 2'619,61 (0,74854%) |
| 5 OG3-PAGO- FOND SAE | OG3 - PAGO - FONDAZIONI SAE | SOMMANO % aliquote | 100,00 | 37'333,66 (10,66790%)) | 37'333,66 (10,66790%) |
| 6 OG3-PAGO- MOV TERRA | OG3-PAGO- MOVIMENTO TERRA | SOMMANO % aliquote | 80,00 | 63'232,64 (18,06840%)) | 50'586,11 (14,45472%) |
| 7 OG3-PAGO- OP.EDILI | OG3-PAGO- OPERE EDILI, PAVIMENTAZIONI E FINITURE | SOMMANO % aliquote | 50,00 | 3'252,55 (0,92940%) | 1'626,28 (0,46470%) |
| 8 OG3-PAGO- OP.STRAD. | OG3-PAGO- OPERE STRADALI | SOMMANO % aliquote | 10,00 | 15'711,22 (4,48940%) | 1'571,12 (0,44894%) |
| 9 OG6-CAP-I.IDRICO- GAS | OG6 - CAPOLUOGO-IMPIANTO IDRICO, GAS | SOMMANO % aliquote | 70,00 | 4'593,96 (1,31270%) | 3'215,77 (0,91889%) |
| 10 OG6-CAP- OP.FOENARIE | OG6-CAPOLUOGO-OPERE FOENARIE | SOMMANO % aliquote | 55,00 | 28'181,79 (8,05280%) | 15'499,98 (4,42904%) |
| 11 OG6-PAGO- OP.FOENARIE | OG6-PAGO-OPERE FOENARIE | SOMMANO % aliquote | 55,00 | 29'351,36 (8,38700%) | 16'143,25 (4,61285%) |
| | Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i> | | | | 202'636,95 (57,90247%) |
| | TOTALE euro | | | | 202'636,95 |
| | A RIPORTARE | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|----------|----------|---|
| | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | |
| | <u>RIEPILOGO FINALE</u> | | | |
| | <p>Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 9'025,69</p> <p>LAVORI A CORPO euro</p> <p style="text-align: right;"><i>aliquota</i></p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI A CORPO euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p> | | | <p>202'636,95 (57,90247%)</p> <p>202'636,95</p> <p>202'636,95</p> |
| | L'AQUILA, 13/09/2017 | | | |
| | <p>L'Impresa MD Appalti srl</p>  <p>Il Direttore dei Lavori Geom. Vinicio PONZI</p>  | | | |
| | A RIPORTARE | | | |

SOMMARIO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - IX° Lotto Funzionale - Comune di Capitignano (AQ)

COMMITTENTE: PROTEZIONE CIVILE


IMPRESA: MD APPALTI SRL

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Vinicio PONZI



| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------|--|-------------|----|----------|--------------------------|--------------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| | LAVORI A CORPO (Progetto euro 349'962,56 - 100%) | | | | | |
| 1 | OG3 - CAPOLUOGO - FONDAZIONI SAE | 1 | 1 | 90,00 | | 47'933,78 |
| | | | | 90,00 | 53'259,75 (15,21870%) | 47'933,78 (13,69683%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i> | | | | | |
| 2 | OG3 - CAPOLUOGO - MOVIMENTO TERRA | 1 | 2 | 80,00 | | 21'716,44 |
| | | | | 80,00 | 27'145,55 (7,75670%) | 21'716,44 (6,20536%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i> | | | | | |
| 3 | OG3 - CAPOLUOGO - OPERE EDILI, PAVIMENTAZIONI E FINITURE | 1 | 4 | 90,00 | | 4'390,95 |
| | | | | 90,00 | 4'878,83 (1,39410%) | 4'390,95 (1,25469%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i> | | | | | |
| 4 | OG3 - CAPOLUOGO - OPERE STRADALI | 1 | 3 | 10,00 | | 2'619,61 |
| | | | | 10,00 | 26'196,10 (7,48540%) | 2'619,61 (0,74854%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i> | | | | | |
| 5 | OG3 - PAGO - FONDAZIONI SAE | 1 | 5 | 100,00 | | 37'333,66 |
| | | | | 100,00 | 37'333,66 (10,66790%) | 37'333,66 (10,66790%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i> | | | | | |
| 6 | OG3-PAGO- MOVIMENTO TERRA | 1 | 6 | 80,00 | | 50'586,11 |
| | | | | 80,00 | 63'232,64 (18,06840%) | 50'586,11 (14,45472%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i> | | | | | |
| 7 | OG3-PAGO- OPERE EDILI, PAVIMENTAZIONI E FINITURE | 1 | 8 | 50,00 | | 1'626,28 |
| | | | | 50,00 | 3'252,55 (0,92940%) | 1'626,28 (0,46470%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i> | | | | | |
| 8 | OG3-PAGO- OPERE STRADALI | 1 | 7 | 10,00 | | 1'571,12 |
| | | | | 10,00 | 15'711,22 (4,48940%) | 1'571,12 (0,44894%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i> | | | | | |
| 9 | OG6 - CAPOLUOGO-IMPIANTO IDRICO, GAS | 1 | 10 | 70,00 | | 3'215,77 |
| | | | | 70,00 | 4'593,96 (1,31270%) | 3'215,77 (0,91889%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i> | | | | | |
| 10 | OG6-CAPOLUOGO-OPERE FOGNARIE | 1 | 9 | 55,00 | | 15'499,98 |
| | | | | 55,00 | 28'181,79 (8,05280%) | 15'499,98 (4,42904%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i> | | | | | |
| 11 | OG6-PAGO-OPERE FOGNARIE | 1 | 11 | 55,00 | | 16'143,25 |
| | | | | 55,00 | 29'351,36 (8,38700%) | 16'143,25 (4,61285%) |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 % <i>aliquote</i> | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------|--|-------------|----|----------|---------------|---------------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| | | | | | | 202'636,95 (57,90247%) |
| | | | | | | 202'636,95 |
| | <p>Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota</p> <p>TOTALE euro</p> <p>L'Aquila, 14/09/2017</p> <p>Il Direttore dei Lavori Geom. Virgilio PONZI</p>  | | | | | |

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_8551735 | Data richiesta | 09/08/2017 | Scadenza validità | 07/12/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | MD APPALTI SRL |
| Codice fiscale | 01866060666 |
| Sede legale | VIA SAN GIOVANNI FRAZ CESE DI PRETURO, SNC 67100 L'AQUILA (AQ) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |
| CNCE |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.