

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI

DPC020- SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO

Via Cerulli Irelli 17/19 - c.a.p. 64100 – C.F. 80003170661

Prot. 317520

Teramo 13 DIC 2017

Al RUP Geom. Giuseppe Fiaschetti
Protezione Civile Regione Abruzzo
Via Salaria Antica Est 27/F
64100 L'AQUILA

Oggetto: Sisma Centro Italia 2016. Attività emergenziale aziende zootecniche. Azienda AGRICOLA FACCIOLINI Anna Maria località Piane di Colvecchio, Via S. Giusta Comune Montorio al Vomano. Sistemazione di piattaforma per l'installazione di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) – Contabilità Finale.


Con la scorta del progetto esecutivo e dei documenti contabili redatti dal progettista Ing. Mauro Quaranta , il giorno 03 ottobre 2017, i sottoscritti Dott. Rinaldo Mauro Di Matteo, Direttore dei Lavori , P.A. Riccardo Marziani Direttore Operativo e geom. Cristiano Ferrante Direttore Operativo, dipendenti del Servizio del Genio Civile di Teramo, incaricati per le attività di cui all'oggetto giusto Decreto COR 53/2016, hanno effettuato il sopralluogo all'Azienda in oggetto per verificare la rispondenza dei lavori eseguiti, come da verbale di sopralluogo .

CONSIDERATO CHE:

- I lavori sono stati ultimati il giorno 11/05/2017;
- dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e quelle effettivamente eseguite non si sono riscontrate variazioni quantitative;
- a seguito delle misurazioni e controlli effettuati i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e risulta la piena rispondenza agli effetti contabili tra le opere eseguite e quelle riportate nel computo consuntivo. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, la Direzione dei Lavori e l'Impresa esecutrice hanno concordemente assicurato la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi;
- il computo consuntivo a firma dell' Ing. Mauro Quaranta ammonta al netto della riduzione del 20% a netti €. 7.851,90;

- il quadro economico finale rettificato ammonta ad €. 9.633,34 di cui € 7.851,90 per lavori così suddivisi: € 7.099,20 a carico dello Stato ed €. 752,70 a carico della Ditta Facciolini Anna Maria, €. 785,19 per spese tecniche , €. 31,41 Cassa Ingegneri , €. 785,19 per I.V.A. al 10% sui lavori di cui € 709,92 a carico dello Stato ed € 75,27 a carico della Ditta Facciolini Anna Maria ed €. 179,65 per I.V.A. al 22% sulla sommatoria di spese tecniche più Cassa Ingegneri del professionista.

I sottoscritti Direttore dei Lavori e Direttori Operativi confermano l'importo rettificato nella ripartizione di cui sopra per i lavori di sistemazione della piattaforma per l'installazione di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) per l'Azienda Agricola FACCIOLINI Anna Maria località Piane di Collevocchio, Via S. Giusta Comune Montorio al Vomano in €. 8.805,37 a carico dello Stato ed € 827,50 a carico della Ditta FACCIOLINI Anna Maria.



Il Direttore dei Lavori
Dott. Rinaldo Mauro Di Matteo



I Direttori Operativi

P.A. Riccardo Marziani

Geom. Cristiano Ferrante

Si allega:

- Verbale di sopralluogo;
- Consuntivo di spesa;
- Quadro Economico;
- Planimetria;
- Documentazione fotografica.



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Giuseppe Fiaschetti

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: REGIONE ABRUZZO - COR - CENTRO OPERATIVO REGIONALE

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z73219E689
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo € 7.099,20
Oggetto Sisma Centro Italia - Sistemazione piazzole per allestimento
MAPRE - Azienda Facciolini Anna Maria
Procedura di scelta contraente AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Oggetto principale del contratto LAVORI
CIG accordo quadro -
CUP -
Disposizioni in materia di
centralizzazione della spesa
pubblica (art. 9 comma 3 D.L.
66/2014) Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM
24/12/2015
Motivo richiesta CIG Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui
all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o
Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al
momento della richiesta del rilascio del CIG

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936