

Oggetto : Decreto COR 324 del 26/09/2017.

Oggetto : Sisma Centro Italia – “Opere Di Urbanizzazione E Opere Di Fondazione Per Le Soluzioni Abitative Di Emergenza (Sae) - VI° Lotto Funzionale - Comune Di Montorio al Vomano (TE)”

Impresa: Aggudicataria PROCACCIA COSTRUZIONI S.r.l.

Importo dei lavori 730.413,99 di cui €. 20.669,24 per oneri di sicurezza indiretti ed €. 12.497,51 per oneri di sicurezza diretti.

Ribasso d'asta del 41,66 %.



CUP. C97E17000120001 CIG71991026E7

PRIMO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 02/11/2017

CONTRATTO DI APPALTO IN DATA ottobre 2017, n°....., Registrato a.....il
.....al n° Mod. III A. P. -

Atto di sottomissione in data n. di Rep., Registrato ad
il..... al n° mod. III A.P. -

| | | | | |
|--|-----------|---------------------|---|----------|
| Importo del progetto | €. | 1.296.352,03 | Data della consegna | 10/10/17 |
| Importo a base d'asta | €. | 697.217,24 | Data dell'inizio lavori | 10/10/17 |
| Importo del contratto depurato del ribasso del 41,66 % , | €. | 414.022,50 | Scadenza tempo utile per l'ultimazione lavori | 14/11/17 |
| Oneri per la sicurezza indiretti | € | 20.669,24 | Sospensione lavori | 2/11/17 |
| Oneri per la sicurezza diretta | € | 12.497,51 | I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg. | 80 |
| Totale | €. | 742.911,50 | nuova scadenza | 17/11/17 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE: | | | Giorni impiegati in più | |
| - per funzioni tecniche 2,00 % | €. | 14.858,23 | Giorni impiegati in meno | |
| - per I.V.A. 10 % | €. | 74.291,15 | | |
| - Spostamenti sottoservizi, allacci | €. | 150.000,00 | | |
| Imprevisti, ecc. | €. | 74.291,15 | | |
| Espropri | €. | 240.000,00 | | |
| Totale somma impegnata | €. | 1.296.352,03 | | |

| N° d'ordine | Super categoria | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Unità di m. | Quantità | prezzo unitario | IMPORTO TOTALE in cifra tonda |
|--|-----------------|---|-------------|----------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | OG3 | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane | % | 61,45% | 730.413,99 | 448.839,40 |
| 2 | OG6 | Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione | % | 11,00% | 730.413,99 | 80.345,54 |
| 3 | OG11 | Impianti tecnologici | % | 6,00% | 730.413,99 | 43.824,84 |
| | | Sommano i lavori | €. | | | 573.009,78 |
| | | a detrarre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | €. | 70,00% | 20.669,24 | 14.468,47 |
| | | Resta l'importa soggetto a ribasso d'asta | €. | | | 558.541,31 |
| | | A detrarre il ribasso d'asta del 41,66% | €. | | | 231.999,44 |
| | | Restano netti | €. | | | 326.541,87 |
| | | Oneri di sicurezza diretti | €. | 70,00% | 12.497,51 | 8.748,26 |
| | | Sommano i lavori al netto | | | | 335.290,12 |
| | | Diconsi euro trecentotrentacinquemiladuecentonovanta/12 | | | | |
| li, 30/11/2017 | | | | | | |
| IL DIRETTORE DEI LAVORI | | | | | | |
| (Specialista Tecnico P.I. Marcello IPPOLITI) | | | | | | |
| | |  | | | | |
| Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | | | | | |
| Arch. Giuseppe Tedeschini | | | | | | |
| | |  | | | | |

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_8824832 | Data richiesta | 12/09/2017 | Scadenza validità | 10/01/2018 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | PROCACCIA COSTRUZIONI SRL |
| Codice fiscale | 01770980678 |
| Sede legale | VIA NAZIONALE, 159 64039 PENNA SANT'ANDREA (TE) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

