



REGIONE ABRUZZO



Giunta Regionale
Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile

C.O.R. CENTRO OPERATIVO REGIONALE

**SISMA CENTRO ITALIA – SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA – VII LOTTO FUNZIONALE
COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA (TE)**

Fornitore: RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYstem S.p.A.- mandante)

certificato n. 1 per il pagamento della prima rata di €.291.218,15 in conto

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE			Il Responsabile del Procedimento		
N°	Data	Importo			
		€ -	Visto l'Accordo Quadro n. 1238 del 25/05/2016 con il quale fu affidata la fornitura delle SAE al fornitore sopra indicato. Visto l'ordinativo di fornitura in data 14/03/2017 e successivi atti integrativi.		
		€ -			
		€ -			
		€ -	Visto il Decreto COR 177 del 6/7/2017 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'appalto specifico di che trattasi per l'importo di netti €. 360.336,00 non compresa la quota di €43.240,32 a disposizione dell'Amministrazione		
		€ -			
		€ -			
		€ -	risultando dal 1° SAL che l'ammontare delle forniture a tutto il 18/12/2017 ascende ad €. 325.383,41		
		€ -			
		€ -			
		€ -	Per forniture	€ 325.383,41	€ 325.383,41
		€ -	da cui detraendo		
		€ -	La ritenuta del 10% a mente dell'art. 13 del		
		€ -	CT	€ 32.538,34	
		€ -	La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.626,92	
		€ -	L'Ammontare dei certificati precedentemente		
			spediti in €.	€ -	
			TOTALE DETRAZIONI	€ 34.165,26	€ 34.165,26
			Rimane il credito dell'Impresa in		€ 291.218,15
		TOTALE € € -			
Gli operai sono stati assicurati presso l'Istituto Nazionale Infortuni con Polizza N. 7035196/58 con decorrenza continuativa			Certifica che ai termini dell'art. 13 del Capitolato Tecnico si può pagare all'impresa la prima rata in conto di netti €. 291.218,15 Diconsi € DUECENTONOVANTUNODUECENTODICIOTTO/15		
IL DEC ING. ALESSIO ANZUINI ANNOTAZIONI			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GEOM. GIUSEPPE FIASCHETTI		

L'AQUILA LI 19 DIC. 2017

LOTTO FUNZIONALE VII
comune di ROCCA SANTA MARIA

importo singolo lotto € 360.336,00

FASE 1 **strutture verticali e orizzontali, solai e coperture, strutture tridimensionali tipo container+ tettoia**
Incidenza 42,10%

TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	0	0	1.044,45	439,71 €	-
normale	60	0	0	1.044,45	439,71 €	-
normale	80	0	0	1.044,45	439,71 €	-
x disabili	40	0	0	1.075,78	452,90 €	-
x disabili	60	0	0	1.075,78	452,90 €	-
x disabili	80	0	0	1.075,78	452,90 €	-
isolata	40	0	0	1.201,12	505,67 €	-
isolata	60	5	300	1.201,12	505,67 €	151.701,46
isolata	80	0	0	1.201,12	505,67 €	-
iso+ disabile	40	0	0	1.232,45	518,86 €	-
iso+ disabile	60	0	0	1.232,45	518,86 €	-
iso+ disabile	80	0	0	1.232,45	518,86 €	-
TOTALE					151.701,46	42,10%

FASE 2 **sottofondi pavimenti e rivestimenti + coibentazione pavimenti**
Incidenza 6,10%

TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	0	0	1.044,45	63,71 €	-
normale	60	0	0	1.044,45	63,71 €	-
normale	80	0	0	1.044,45	63,71 €	-
x disabili	40	0	0	1.075,78	65,62 €	-
x disabili	60	0	0	1.075,78	65,62 €	-
x disabili	80	0	0	1.075,78	65,62 €	-
isolata	40	0	0	1.201,12	73,27 €	-
isolata	60	5	300	1.201,12	73,27 €	21.980,50
isolata	80	0	0	1.201,12	73,27 €	-
iso+ disabile	40	0	0	1.232,45	75,18 €	-
iso+ disabile	60	0	0	1.232,45	75,18 €	-
iso+ disabile	80	0	0	1.232,45	75,18 €	-
TOTALE					21.980,50	6,10%

FASE 3 **partizioni interne**
Incidenza 4,50%

TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	0	0	1.044,45	47,00 €	-
normale	60	0	0	1.044,45	47,00 €	-
normale	80	0	0	1.044,45	47,00 €	-
x disabili	40	0	0	1.075,78	48,41 €	-
x disabili	60	0	0	1.075,78	48,41 €	-
x disabili	80	0	0	1.075,78	48,41 €	-
isolata	40	0	0	1.201,12	54,05 €	-
isolata	60	5	300	1.201,12	54,05 €	16.215,12
isolata	80	0	0	1.201,12	54,05 €	-
iso+ disabile	40	0	0	1.232,45	55,46 €	-
iso+ disabile	60	0	0	1.232,45	55,46 €	-
iso+ disabile	80	0	0	1.232,45	55,46 €	-
TOTALE					16.215,12	4,50%

FASE 4 **coibentazioni cappotti termici, intonaci e coloriture**
Incidenza 12,20%

TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	0	0	1.044,45	127,42 €	-
normale	60	0	0	1.044,45	127,42 €	-
normale	80	0	0	1.044,45	127,42 €	-
x disabili	40	0	0	1.075,78	131,25 €	-
x disabili	60	0	0	1.075,78	131,25 €	-
x disabili	80	0	0	1.075,78	131,25 €	-
isolata	40	0	0	1.201,12	146,54 €	-
isolata	60	5	300	1.201,12	146,54 €	43.960,99
isolata	80	0	0	1.201,12	146,54 €	-
iso+ disabile	40	0	0	1.232,45	150,36 €	-
iso+ disabile	60	0	0	1.232,45	150,36 €	-
iso+ disabile	80	0	0	1.232,45	150,36 €	-
TOTALE					43.960,99	12,20%

FASE 5		tinteggiature interne						
Incidenza		1,00%						
	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza	
normale	40	0	0	1.044,45	10,44 €	-	-	
normale	60	0	0	1.044,45	10,44 €	-	-	
normale	80	0	0	1.044,45	10,44 €	-	-	
x disabili	40	0	0	1.075,78	10,76 €	-	-	
x disabili	60	0	0	1.075,78	10,76 €	-	-	
x disabili	80	0	0	1.075,78	10,76 €	-	-	
isolata	40	0	0	1.201,12	12,01 €	-	-	
isolata	60	5	300	1.201,12	12,01 €	3.603,36	-	
isolata	80	0	0	1.201,12	12,01 €	-	-	
iso+ disabile	40	0	0	1.232,45	12,32 €	-	-	
iso+ disabile	60	0	0	1.232,45	12,32 €	-	-	
iso+ disabile	80	0	0	1.232,45	12,32 €	-	-	
TOTALE						3.603,36	1,00%	

FASE 6		serramenti esterni						
Incidenza		6,50%						
	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza	
normale	40	0	0	1.044,45	67,89 €	-	-	
normale	60	0	0	1.044,45	67,89 €	-	-	
normale	80	0	0	1.044,45	67,89 €	-	-	
x disabili	40	0	0	1.075,78	69,93 €	-	-	
x disabili	60	0	0	1.075,78	69,93 €	-	-	
x disabili	80	0	0	1.075,78	69,93 €	-	-	
isolata	40	0	0	1.201,12	78,07 €	-	-	
isolata	60	5	300	1.201,12	78,07 €	23.421,84	-	
isolata	80	0	0	1.201,12	78,07 €	-	-	
iso+ disabile	40	0	0	1.232,45	80,11 €	-	-	
iso+ disabile	60	0	0	1.232,45	80,11 €	-	-	
iso+ disabile	80	0	0	1.232,45	80,11 €	-	-	
TOTALE						23.421,84	6,50%	

FASE 7		serramenti interni						
Incidenza		1,00%						
	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza	
normale	40	0	0	1.044,45	10,44 €	-	-	
normale	60	0	0	1.044,45	10,44 €	-	-	
normale	80	0	0	1.044,45	10,44 €	-	-	
x disabili	40	0	0	1.075,78	10,76 €	-	-	
x disabili	60	0	0	1.075,78	10,76 €	-	-	
x disabili	80	0	0	1.075,78	10,76 €	-	-	
isolata	40	0	0	1.201,12	12,01 €	-	-	
isolata	60	5	300	1.201,12	12,01 €	3.603,36	-	
isolata	80	0	0	1.201,12	12,01 €	-	-	
iso+ disabile	40	0	0	1.232,45	12,32 €	-	-	
iso+ disabile	60	0	0	1.232,45	12,32 €	-	-	
iso+ disabile	80	0	0	1.232,45	12,32 €	-	-	
TOTALE						3.603,36	1,00%	

FASE 8		impianto elettrico						
Incidenza		4,50%						
	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza	
normale	40	0	0	1.044,45	47,00 €	-	-	
normale	60	0	0	1.044,45	47,00 €	-	-	
normale	80	0	0	1.044,45	47,00 €	-	-	
x disabili	40	0	0	1.075,78	48,41 €	-	-	
x disabili	60	0	0	1.075,78	48,41 €	-	-	
x disabili	80	0	0	1.075,78	48,41 €	-	-	
isolata	40	0	0	1.201,12	54,05 €	-	-	
isolata	60	5	300	1.201,12	54,05 €	16.215,12	-	
isolata	80	0	0	1.201,12	54,05 €	-	-	
iso+ disabile	40	0	0	1.232,45	55,46 €	-	-	
iso+ disabile	60	0	0	1.232,45	55,46 €	-	-	
iso+ disabile	80	0	0	1.232,45	55,46 €	-	-	
TOTALE						16.215,12	4,50%	

FASE 9 **impianto termico**
 Incidenza **8,80%**

TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	0	1.044,45	91,91 €	-	-
normale	60	0	1.044,45	91,91 €	-	-
normale	80	0	1.044,45	91,91 €	-	-
x disabili	40	0	1.075,78	94,67 €	-	-
x disabili	60	0	1.075,78	94,67 €	-	-
x disabili	80	0	1.075,78	94,67 €	-	-
isolata	40	0	1.201,12	105,70 €	-	-
isolata	60	5	300 1.201,12	105,70 €	31.709,57	-
isolata	80	0	1.201,12	105,70 €	-	-
iso+ disabile	40	0	1.232,45	108,46 €	-	-
iso+ disabile	60	0	1.232,45	108,46 €	-	-
iso+ disabile	80	0	1.232,45	108,46 €	-	-
TOTALE					31.709,57	8,80%

FASE 10 **impianto idrico sanitario**
 Incidenza **2,60%**

TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	0	1.044,45	27,16 €	-	-
normale	60	0	1.044,45	27,16 €	-	-
normale	80	0	1.044,45	27,16 €	-	-
x disabili	40	0	1.075,78	27,97 €	-	-
x disabili	60	0	1.075,78	27,97 €	-	-
x disabili	80	0	1.075,78	27,97 €	-	-
isolata	40	0	1.201,12	31,23 €	-	-
isolata	60	5	300 1.201,12	31,23 €	9.368,74	-
isolata	80	0	1.201,12	31,23 €	-	-
iso+ disabile	40	0	1.232,45	32,04 €	-	-
iso+ disabile	60	0	1.232,45	32,04 €	-	-
iso+ disabile	80	0	1.232,45	32,04 €	-	-
TOTALE					9.368,74	2,60%

FASE 11 **finiture e lavorazioni varie**
 Incidenza **1,00%**

TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	0	1.044,45	10,44 €	-	-
normale	60	0	1.044,45	10,44 €	-	-
normale	80	0	1.044,45	10,44 €	-	-
x disabili	40	0	1.075,78	10,76 €	-	-
x disabili	60	0	1.075,78	10,76 €	-	-
x disabili	80	0	1.075,78	10,76 €	-	-
isolata	40	0	1.201,12	12,01 €	-	-
isolata	60	5	300 1.201,12	12,01 €	3.603,36	-
isolata	80	0	1.201,12	12,01 €	-	-
iso+ disabile	40	0	1.232,45	12,32 €	-	-
iso+ disabile	60	0	1.232,45	12,32 €	-	-
iso+ disabile	80	0	1.232,45	12,32 €	-	-
TOTALE					3.603,36	1,00%

FASE 12 **arredi**
 Incidenza **9,00%**

TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza
normale	40	0	1.044,45	94,00 €	-	-
normale	60	0	1.044,45	94,00 €	-	-
normale	80	0	1.044,45	94,00 €	-	-
x disabili	40	0	1.075,78	96,82 €	-	-
x disabili	60	0	1.075,78	96,82 €	-	-
x disabili	80	0	1.075,78	96,82 €	-	-
isolata	40	0	1.201,12	108,10 €	-	-
isolata	60	0	1.201,12	108,10 €	-	-
isolata	80	0	1.201,12	108,10 €	-	-
iso+ disabile	40	0	1.232,45	110,92 €	-	-
iso+ disabile	60	0	1.232,45	110,92 €	-	-
iso+ disabile	80	0	1.232,45	110,92 €	-	-
TOTALE					0,00	0,00%

FASE 13		pulizie						
Incidenza		0,70%						
	TIPO	Numero	mq	costi	costi/incidenza	importo	incidenza	
normale	40		0	1.044,45	7,31 €	-	-	
normale	60		0	1.044,45	7,31 €	-	-	
normale	80		0	1.044,45	7,31 €	-	-	
x disabili	40		0	1.075,78	7,53 €	-	-	
x disabili	60		0	1.075,78	7,53 €	-	-	
x disabili	80		0	1.075,78	7,53 €	-	-	
isolata	40		0	1.201,12	8,41 €	-	-	
isolata	60		0	1.201,12	8,41 €	-	-	
isolata	80		0	1.201,12	8,41 €	-	-	
iso+ disabile	40		0	1.232,45	8,63 €	-	-	
iso+ disabile	60		0	1.232,45	8,63 €	-	-	
iso+ disabile	80		0	1.232,45	8,63 €	-	-	
TOTALE						0,00	0,00%	

percentuale raggiunta	90,30%
-----------------------	--------

importo maturato	325.383,41
------------------	------------

IMPORTO MATURATO A TUTTO AL 18.12.2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT97249640588**
Progressivo di invio: **14808095**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **LBFZ6Q**
E-mail del trasmittente: **malpeli@modulcasaline.com**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01735830349**
Denominazione: **MODULCASA LINE S.P.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA RICCARDO MARTINI,3**
CAP: **43029**
Comune: **TRAVERSETOLO**
Provincia: **PR**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PR**
Numero di iscrizione: **175058**
Capitale sociale: **1200000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80003170661**
Denominazione: **GIUNTA REGIONE ABRUZZO CENTRO OP.REG.SISMA CENTROITALIA 2016**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SALARIA ANTICA EST, 27/F**
CAP: **67100**
Comune: **L'AQUILA**
Provincia: **AQ**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-12-20** (20 Dicembre 2017)

Numero documento: 49
Importo totale documento: 221034.57
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1238
Data ordine di acquisto: 2016-05-25 (25 Maggio 2016)
Codice Unitario Progetto (CUP): C87E17000040001
Codice Identificativo Gara (CIG): 7133247DA1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
Valore: **PRODOTTO**
Descrizione bene/servizio: **CERTIFICATO N.1 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA IN CONTO FORNITURA SOLUZIONI ABITATIVE IN EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA VII LOTTO FUNZIONALE COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA (TE) ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 FATTURAZIONE IN PERCENTUALE MODULCASA LINE SPA -MANDATARIA- DELL'IMPORTO TOTALE DEL CERTIFICATO N.1 A TUTTO IL 18.12.2017**
Quantità: **1.00000000**
Valore unitario: **200940.52000000**
Valore totale: **200940.52000000**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **200940.52**
Totale imposta: **20094.05**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizione di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-02-28** (28 Febbraio 2018)
Importo: **200940.52**
Codice IBAN: **IT18C0638512710100000047007**
Codice ABI: **06385**
Codice CAB: **12710**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962
Progressivo di invio: aywom00006
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: LBFZ6Q

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01962750400
Codice fiscale: 01962750400
Denominazione: NAV SYSTEM SPA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE PIERO SRAFFA
Numero civico: 45
CAP: 47521
Comune: CESENA
Provincia: FC
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0547350505
Fax: 0547350500
E-mail: info@nav-system.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80003170661
Denominazione: REGIONE ABRUZZO

Dati della sede

Indirizzo: Via Salaria Antica Est, 27/F - 67100 L'Aquila
CAP: 67100
Comune: L'Aquila
Provincia: AQ
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-12-19 (19 Dicembre 2017)
Numero documento: 170205

Importo totale documento: **99305.39**

Causale: **ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORDINATIVO DI FORNITURA DEL 14.03.2017 E SUCC. INTEGRAZIONI. FORNITURA MODULI SAE. LOTTO VII COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA (TE)**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1238**

Codice Unitario Progetto (CUP): **C87E17000040001**

Codice Identificativo Gara (CIG): **7133247DA1**

Stato avanzamento lavori

Numero fase avanzamento: **1**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORDINATIVO DI FORNITURA DEL 14.03.2017 E SUCC. INTEGRAZIONI. FORNITURA MODULI SAE. LOTTO VII COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA (TE)**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **90277.63**

Valore totale: **90277.63**

IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**

Totale imponibile/importo: **90277.63**

Totale imposta: **9027.76**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **90277.63**

Codice IBAN: **IT11W1063701601100000046008**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it