

Sisma Centro Italia – “Opere Di Urbanizzazione E Opere Di Fondazione Per Le Soluzioni Abitative Di Emergenza (SAE) - IV Lotto Funzionale - Comune Di Crognaleto (Te)”

Impresa: F. LLI TRAINI S.r.l. Nereto (TE)

Decreto COR 272 del 30/08/2017.

Importo dei lavori a base d'asta €. 337.443,96 di cui €. 9.471,32 per oneri di sicurezza indiretti ed €. 13.559,30 per oneri di sicurezza diretti (non soggetti a ribasso).



Ribasso d'asta del 32,90%. Importo netto dei lavori €. 234.002,17

PRIMO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 26/10/2017

CONTRATTO DI APPALTO IN DATA gennaio 2018 , n°....., Registrato a..... il
 al n° Mod. III A. P. -

Atto di sottomissione in data n. di Rep., Registrato ad
 il..... al n° mod. III A.P. -

Importo del progetto	€.	446.681,63	Data della consegna	28/09/17
Importo a base d'asta	€.	314.412,74	Data dell'inizio lavori	28/09/17
Importo del contratto depurato del ribasso del 32,90% ,	€.	210.970,95	Scadenza tempo utile per l'ultimazione lavori	11/11/17
Oneri di sicurezza indiretti	€.	9.471,32	Sospensione lavori	26/10/17
Oneri di sicurezza diretti	€.	13.559,90		
Totale	€.	234.002,17	I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:			nuova scadenza	
- per funzioni tecniche 2,00 %	€.	6.748,88	Giorni impiegati in più	
- per I.V.A. 10 %	€.	23.400,22	Giorni impiegati in meno	
Spostamenti sottoservizi, allacci, ecc.	€.	35.000,00		
Imprevisti, ecc.	€.	147.530,36		
Espropri	€.	0,00		
Totale somme a disposizione	€.	212.679,46		
Totale somma impegnata	€.	446.681,63		

N° d'ordine	Super categoria	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di misura	Quantità	prezzo unitario	IMPORTO TOTALE in cifra tonda
1	OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	%	29,893%	323.884,06	96.819,29
2	OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	%	12,186%	323.884,06	39.469,52
3	OG11	Impianti tecnologici	%	0,968%	323.884,06	3.136,80
		Sommano i lavori	€.			139.425,61
4		Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€.	43,048%	9.471,32	4.077,21
		Resta l'importo soggetto a ribasso	€.			135.348,40
		a detrarre il ribasso del 32,90%	€.			44.529,62
		Restano netti	€.			90.818,78
5		Oneri di sicurezza indiretti	€.			4.077,21
6		Oneri di sicurezza diretti		43,048%	13.559,90	5.837,27
		Sommano i lavori e gli oneri al netto	€.			100.733,26
		Diconsi euro centomilasettecentotrentatre/26				
li, 19/03/2018						
IL DIRETTORE DEI LAVORI						
(Specialista Tecnico P.I. Marcello IPPOLITI)						
						
Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO						
Dott. Ferdinando Ragone						
						

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02313821007
Progressivo di invio: 57-74NFhHk
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: LBFZ6Q

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01581500673
Codice fiscale: 01581500673
Denominazione: F.LLI TRAINI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA
F.LLI TRA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ALCIDE DE GASPERI
Numero civico: 7
CAP: 64015
Comune: NERETO
Provincia: TE
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TE
Numero di iscrizione: 135722
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: FRATELLITRAINI@PEC.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80003170661
Denominazione: Regione Abruzzo

Dati della sede

Indirizzo: Via Salaria Antica Est, 27/F - 67100 L'Aquila
CAP: 67100
Comune: L'Aquila
Provincia: AQ
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturepa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta Importi: EUR
Data documento: 2018-04-04 (04 Aprile 2018)
Numero documento: 2
Importo totale documento: 110252.55
Causale: Sisma Centro Italia- "Opere di Urbanizzazione e Opere di Fondazione per le soluzioni Abitative di Emergenza"-IV Lotto Funzionale-Comune di Crognaleto(TE)"

Dati del contratto

Identificativo contratto: DECRETO COR 272 DEL
Codice Unitario Progetto (CUP): C47E17000080001
Codice Identificativo Gara (CIG): 7196200C17

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: "OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPERE DI FONDAZIONE PER LE SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA -COMUNE DI CROGNALETO (TE)
Valore unitario: 100229.59
Valore totale: 100229.59
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 100229.59
Totale imposta: 10022.96
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 100229.59
Codice IBAN: IT62L0847476960000310100973
Codice ABI: 08474
Codice CAB: 76960

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_11102229	Data richiesta	27/03/2018	Scadenza validità	25/07/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F.LLI TRAINI SRL
Codice fiscale	01581500673
Sede legale	VIA ALCIDE DE GASPERI, 7 64015 NERETO (TE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

