


# COMUNE DI COLLEDARA

Provincia di Teramo

OGGETTO: REALIZZAZIONE delle opere di urbanizzazione e fondazione per le S.A.E.  
COMMITTENTE: Regione Abruzzo Centro Operativo Regionale di Protezione Civile  
L'IMPRESA: Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio S.r.l.u.

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI EURO 235.180,10

ACCONTI CORRISPOSTI		
n°	data	importo
1	16-nov-17	€ 153.394,91
<b>TOTALE</b>		€ 153.394,91
anticipazione		€ -
<b>ASSICURAZIONE OPERAI</b>		
L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Teramo		
Il Direttore dei Lavori		
		

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 13/10/2017 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato


Lavori e somministrazioni	€	391.432,17
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute</b>	€	391.432,17
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>		
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute</b>	€	-
<b>DETRAZIONI</b>		
Ritenuta per garanzia 5%		
Ritenuta per infortuni 0.5%	€	1.957,16
penalità art 15 contratto (18 gg x 50€7g)	€	900,00
Ammontare dei certificati precedenti	€	153.394,91
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI</b>	€	2.857,16
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro</b>	€	<b>235.180,10</b>
per IVA al 10%	€	23.518,01
<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>258.698,11</b>

### CERTIFICA

CHE ai termini del contratto risulta un **Credito verso l'Impresa** pari a € **235.180,10** oltre I.V.A. del 10% pari a € 23.518,01 per un ammontare complessivo di € **258.698,11**  
Diconsi: (euro duecentocinquantottomilaseicentonovantotto/11)

Data, 31/05/2018

Il Responsabile del Procedimento





## **LIBRETTO DELLE MISURE**

**OGGETTO:** Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - II° Lotto Funzionale - Comune di Colledara (TE)

**COMMITTENTE:** Protezione Civile Regione Abruzzo (C.O.R.)

**IMPRESA:** Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio srlu

**Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 4 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Variante euro 413'181,37 - 100%)							
1 001.001.001 31/01/2018	OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE - ORNANO GRANDE - Fondazioni SAE (voce pari a euro 53'416,09 - 12,9280% dei lavori a corpo)					92,780		
	SOMMANO % aliquota					92,780 (11,9946%)		
2 001.001.002 21/03/2018	OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE - ORNANO GRANDE - Movimenti terra (voce pari a euro 76'927,76 - 18,6184% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (18,6184%)		
3 001.001.003 21/03/2018	OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE - ORNANO GRANDE - Opere stradali (voce pari a euro 18'079,99 - 4,3758% dei lavori a corpo)					40,87		
	SOMMANO % aliquota					40,87 (1,7884%)		
4 001.001.004 21/03/2018	OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE - ORNANO GRANDE - Opere edili, pavimentazione e finiture (voce pari a euro 15'207,14 - 3,6805% dei lavori a corpo)					60,80		
	SOMMANO % aliquota					60,80 (2,2377%)		
5 002.001.005 21/03/2018	OG6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE - ORNANO GRANDE - Opere fognarie (voce pari a euro 29'478,01 - 7,1344% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (7,1344%)		
6 002.001.006 22/03/2018	OG6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE - ORNANO GRANDE - Impianto idrico, gas (voce pari a euro 799,51 - 0,1935% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (0,1935%)		
7 003.001.007 22/03/2018	OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI - ORNANO GRANDE - Impianto elettrico, telefonico e illuminazione pubblica (voce pari a euro 18'168,82 - 4,3973% dei lavori a corpo)					100,00		
	SOMMANO %					100,00		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Protezione Civile Regione Abruzzo (C.O.R.)  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA  
COSTRUZIONI STRADALI  
ARMANDO DI FELIPE S.r.l.  
(Dipendente Geom. Armando)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	<i>aliquota</i>					(4,3973%)		
8 001.002.001 22/03/2018	OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE - COLLEDARA - Fondazioni SAE <i>(voce pari a euro 78'792,45 - 19,0697% dei lavori a corpo)</i>					100,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00 (19,0697%)		
9 001.002.002 22/03/2018	OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE - COLLEDARA - Movimenti terra <i>(voce pari a euro 29'329,27 - 7,0984% dei lavori a corpo)</i>					100,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00 (7,0984%)		
10 001.002.003 22/03/2018	OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE - COLLEDARA - Opere stradali <i>(voce pari a euro 24'892,11 - 6,0245% dei lavori a corpo)</i>					75,31		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					75,31 (4,5371%)		
11 001.002.004 22/03/2018	OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE - COLLEDARA - Opere edili, pavimentazione e finiture <i>(voce pari a euro 13'059,42 - 3,1607% dei lavori a corpo)</i>					100,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00 (3,1607%)		
12 002.002.005 22/03/2018	OG6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE - COLLEDARA - Opere fognarie <i>(voce pari a euro 33'325,14 - 8,0655% dei lavori a corpo)</i>					100,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00 (8,0655%)		
13 002.002.006 22/03/2018	OG6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE - COLLEDARA - Impianto idrico, gas <i>(voce pari a euro 1'437,87 - 0,3480% dei lavori a corpo)</i>					100,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00 (0,3480%)		
14 003.002.007 22/03/2018	OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI - COLLEDARA - Impianto elettrico, telefonico e illuminazione pubblica <i>(voce pari a euro 20'267,79 - 4,9053% dei lavori a corpo)</i>					100,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					100,00 (4,9053%)		
	A RIPIPORTARE							

COMMITTENTE: Protezione Civile Regione Abruzzo (C.O.R.)  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

COSTE IMPRESA  
ARMANDO DI LUIGI STRADALI  
ARMANDO DI LUIGI S.r.l.  
(Dipendente Geom. Armando)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

