




O

L'Estensore (Ing. Salvatore Serafino) <hr style="width: 100%;"/> 	Il RUP (Geom. Giuseppe Fiaschetti) <hr style="width: 100%;"/> 	Il Responsabile F.4 (Ing. Silvio Liberatore) <hr style="width: 100%;"/> 
--	---	---

DECRETO N. 167 /C.O.R.

DEL 73 LUG. 2018

CENTRO OPERATIVO REGIONALE

FUNZIONE **STRUTTURE ABITATIVE DI EMERGENZA – F4**

OGGETTO: Sisma Centro Italia 2016. Strutture Abitative d’Emergenza - Realizzazione delle “opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (S.A.E) – I Lotto Funzionale – Comune di Torricella Sicura (TE)” ai sensi dell’art. 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19/09/2016, n. 394. Approvazione contabilità relativa al certificato di pagamento terzo S.A.L. RTI Nova Bit srl (capogruppo), Euroimpianti srl (mandataria). – CIG: A712197360A e CUP: C67E17000050001.

IL COORDINATORE
CENTRO OPERATIVO REGIONALE

PREMESSO che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei mesi di agosto ed ottobre 2016 nonché gennaio 2017 sono stati interessati dagli eventi sismici caratterizzati da scosse di forte intensità che hanno causato la perdita di vite umane nonché feriti, dispersi e sfollati oltre a consistenti danni al patrimonio edilizio;

VISTO:

- la DGR n. 555/2016 con la quale si istituisce un Centro Operativo Regionale (C.O.R.) articolato in funzioni di supporto e coordinato dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e con funzioni vicarie del Dirigente in carica del Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile e del Servizio Emergenze di Protezione Civile, e composto dal personale regionale;
- la determinazione 99/2016 DPC di composizione e funzionamento del C.O.R.;
- la DGR n. 23 del 26/01/2017 recante “Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016 – nuovo coordinatore e vice coordinatori” con la quale per le motivazioni in essa contenute, è stato nominato un nuovo Coordinatore del C.O.R. e due Vicecoordinatori;
- il Decreto COR n. 40/DPC del 23 febbraio 2017 di composizione e funzionamento del COR;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico de quo, ed i successivi provvedimenti di proroga, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l’avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

VISTO:

- l'Accordo Quadro n. 1238 stipulato in data 25/05/2016 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e il RTI - (Modulcasaline S.p.A. - mandataria, Nav-SYSTEM S.p.A.- mandante) per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza e dei servizi ad esse connessi, Lotto 2;
- che il RTI (Modulcasaline S.p.A. - mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYSTEM S.p.A.- mandanti), con atto modificativo del 30/03/2017 del Notaio dott Alfredo D'Antonio, registrato a Parma il 30/03/2017 al n. 4750 serie IT, è stato trasformato in RTI (Modulcasaline S.p.A. - mandataria, Nav-SYSTEM S.p.A.- mandante);

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in particolare l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

VISTO

- il decreto del COR n. 250 del 12/9/2017 con il quale l'appalto dei lavori di che trattasi è stato aggiudicato alla RTI Nova Bit srl (capogruppo), Euroimpianti srl (mandante);
- il richiamato contratto di appalto (scrittura privata) per la fornitura di cui si tratta, sottoscritto tra i competenti uffici della Regione Abruzzo e l'Operatore Economico Impresa Nova Bit s.r.l., per l'importo di complessivi netti € 632.230,25;

CONSIDERATO

- che in data 19 ott 2017 è stato approvato il primo SAL per un importo di € 310.264,50;
- che in data 11.12.2017 è stato approvato il secondo SAL per un importo di € 313.079,93
- che in data 20 giu 2018 è stata approvata la perizia di variante per un importo complessivo pari ad € 1.326.134,27;
- che sono stati pertanto predisposti gli atti contabili relativi al terzo SAL, sottoscritti con riserva dall'appaltatore;
- che l'importo del certificato di pagamento, al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute di legge risulta essere pari ad € 221.981,11;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione degli atti contabili, redatti dal Direttore dei Lavori e Vistati dal Responsabile del Procedimento, relativi all'esecuzione dei lavori in oggetto ed al conseguente pagamento del Certificato di pagamento dell'importo complessivo di € 221.981,11 I.V.A. esclusa da versare nei modi di legge, come disposto dall'art. 5 del contratto;

VERIFICATA altresì la disponibilità finanziaria sulla Contabilità Speciale n. 6021, aperta ai sensi dell'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

per quanto proposto dal Responsabile della Funzione F.4

DISPONE

1. Di approvare gli atti contabili relativi al terzo S.A.L. e relativo certificato di pagamento, redatti dal Direttore dei Lavori nonché DEC, Ing. Salvatore Serafino e vistati dal Responsabile del Procedimento, per l'importo di complessivi € 221.981,11 oltre I.V.A. al 10,00% da versare nei modi di legge;

2. Di liquidare la fattura n.2 del 02 luglio.2018, dell'importo complessivo di € 142.118,39 emessa dalla ditta NOVA BIT S.R.L. e acquisita in data 2/07/2018 e la fattura n.1 del 3/7/2018 dell'importo complessivo di € 102.060,83 emessa dalla ditta EUROIMPIANTI S.R.L. acquisita in data 3 ott.2017 ed entrambe relative al 3° certificato di pagamento;
3. di stabilire che le erogazioni finanziarie agli aventi diritto debbano avvenire previa acquisizione della documentazione probante, debitamente sottoscritta dagli stessi aventi diritto (soggetti pubblici e privati) ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, da allegare al provvedimento di pagamento come parte integrante e sostanziale;
di dare atto che per l'intervento di cui si tratta sono stati richiesti: CIG: A712197360A e CUP: C67E17000050001.
4. di precisare che la predetta somma di Euro 221.981,11 + IVA di Legge graverà sui fondi della contabilità speciale n. 6021 assegnati alla Regione Abruzzo ai sensi dell'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;
5. di stabilire che la competente Funzione Segreteria di Coordinamento provveda a tutti gli adempimenti e verifiche di natura contabile connessi alla realizzazione delle "opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (S.A.E.);
6. di disporre che il Responsabile della Spesa della Protezione Civile provveda, d'intesa con la Funzione Informatica del COR, a tutti gli adempimenti per un sollecito iter della pratica.

Il Coordinatore del COR
IL DIRIGENTE

(Dott. Antonio Iovino)

