





REGIONE ABRUZZO
Giunta Regionale
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo Del Territorio E Politiche Ambientali
STRUTTURA DI MISSIONE
STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA, ACQUISIZIONE E DISLOCAZIONE

SISMA CENTRO ITALIA - SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA - XIII° LOTTO FUNZIONALE
COMUNE DICAMPOTOSTO (AQ)

Fornitore: RTI (Modulcasaline S.p.A. - mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A.- mandante)

certificato per il pagamento della prima rata di € 679.733,17 in conto

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE			Il Responsabile del Procedimento		
N°	Data	Importo			
		€ -	Visto l'Accordo Quadro n. 1238 del 25/05/2016 con il quale fu affidata la fornitura delle SAE al fornitore sopra indicato. Visto l'ordinativo di fornitura in data 14/03/2017 e successivi atti integrativi.		
		€ -	Visto il Decreto COR 196/18 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'appalto specifico di che trattasi per l'importo di netti SAE € 980.739,20 per forniture non compresa la quota a disposizione dell'Amministrazione		
		€ -	Per forniture	759.478,40	759.478,40
		€ -	da cui detraendo		
		€ -	La ritenuta del 10% a mente dell'art. 13 del CT	75.947,84	
		€ -	La ritenuta del 0,50% per infortuni	3.797,39	
		€ -	L'Ammontare dei certificati precedentemente spediti in €.		
			TOTALE DETRAZIONI	€ 79.745,23	€ 79.745,23
TOTALE €			Rimane il credito dell'Impresa in	€	679.733,17
Gli operai sono stati assicurati presso l'Istituto Nazionale Infortuni con Polizza N. 7035196/58 con decorrenza continuativa			Certifica che ai termini dell'art. 13 del Capitolato Tecnico si può pagare all'impresa la prima rata in conto di netti € 679.733,17 Diconsi euro seicentotantannovemilasettecentotrentatre/17		
II D.E.C. Specialista tecnico P.I. M. Ippoliti 			L, Aquila 014/04/2019 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Funzionario Tecnico Geom Giuseppe Fiaschetti 		


MODUL CASA LINE s.r.l.

Via Martiri, 3

41029 BANNONE DI TRAVERSETOLO (PR)

Tel. 0521 840021 Fax 0521 840008

Cod. Fisc. 01507730153





REGIONE ABRUZZO



Dipartimento Opere Pubbliche, Governo Del Territorio E Politiche Ambientali
STRUTTURA DI MISSIONE
 STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA, ACQUISIZIONE E DISLOCAZIONE

**SISMA CENTRO ITALIA – SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA – XIII° LOTTO FUNZIONALE
 COMUNE DI CAMPOTOSTO (AQ), LOC. MASCIONI E COLLE VICCIARELLO**

Fornitore: RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A.- mandante)

Stato di avanzamento della fornitura a tutto il 01/04/2019

Accordo Quadro n. 1238 di rep del 25/05/2016.

Ordinativo di Fornitura 14/03/2016 e successivi atti aggiuntivi

Importo del lotto singolo		€. 980.739,20	Data della consegna - Mascioni Colle Vicciarello	22/10/2018 19/11/2018
			Data inizio lavori	22/10/2018 19/11/2018
			Scadenza del tempo utile	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		€. 117.688,70	I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg. 76	
del quale impiegato	Per I. V.A. 22%			
	Per I.V.A. 10%	98.073,92	data ultimazione lavori	
	Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€. 19.614,78	Per cui la nuova scadenza	
			Giorni impiegati in più	
			Giorni impiegati in meno	
	TOTALE SOMMA IMPIEGATA	€. 1.098.427,90		

MODULCASA LINE s.p.a.

Via Martiri, 3

40029 BANNONE DI TRAVERSETOLO (PR)

Tel. 0521 848821 - Fax 0521 848309

Cod. Fiscale P.IVA 01735830519

LOTTO FUNZIONALE XIII					
comune di Campotosto (AQ) - Importo lotto €. 980.739,20					
FASE 1	Strutture verticali e orizzontali, solai e coperture, struttrutture trid. tettoia				
	isolate	mq.	260,00	505,67	131.474,20
	normali	mq.	640,00	439,71	281.414,40
					412.888,60
FASE 2	Sottofondi pavimenti e rivestimenti + coibentazione pavimenti				
	isolate	mq.	260,00	73,27	19.050,20
	normali	mq.	640,00	63,71	40.774,40
					59.824,60
FASE 3	Partizioni interne				
	isolate	mq.	260,00	54,05	14.053,00
					14.053,00
FASE 4	Coibentazioni cappotti termici, intonaci e coloriture				
	isolate	mq.	260,00	146,54	38.100,40
	normali	mq.	640,00	127,42	81.548,80
					119.649,20
FASE 5	Tinteggiature interne				
	isolate	mq.	260,00	12,01	3.122,60
					3.122,60
FASE 6	Serramenti esterni				
	Isolate		260,00	78,07	20.298,20
	normali		640,00	67,89	43.449,60
					63.747,80
FASE 7	Serramenti interni				
	isolate	mq.	260,00	12,01	3.122,60
					3.122,60
FASE 8	Impianto elettrico				
	isolate	mq.	260,00	54,05	14.053,00
					14.053,00
Fase 9	Impianto termico				
	isolate	mq.	260,00	105,7	27.482,00
					27.482,00
FASE 10	Impianto idrico sanitario				
	isolate	mq.	260,00	31,23	8.119,80
					8.119,80
FASE 11	Finiture e lavorazioni varie				
	isolate	mq.	260,00	12,01	3.122,60
					3.122,60

