



L'Estensore
Geom. Giuseppe Fiaschetti


(firma)

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giuseppe Fiaschetti


(firma)

DECRETO N. 124 / C.O.R.

DEL 22 MAG. 2018

CENTRO OPERATIVO REGIONALE

FUNZIONE: STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA - F4

OGGETTO: Sisma Centro Italia 2016. Attività emergenziale aziende zootecniche. Azienda Agricola Ciammariconi Vincenzo - loc Casette di Spiano - Teramo. Sistemazione piazzole per allestimento moduli emergenziali MAPRE - **Approvazione contabilità.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE FUNZIONE COORDINAMENTO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 (GU n.197 del 24-8-2016) con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo Stato di Emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24.08.2016;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" che dispone:

- all'Art. 1 (Coordinamento degli interventi) "Per le motivazioni di cui in premessa, il Capo del Dipartimento della Protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche avvalendosi del Dipartimento della Protezione Civile medesimo e, in qualità di soggetti attuatori, dei Presidenti delle Regioni, dei Prefetti e dei Sindaci dei Comuni interessati dall'evento sismico... omissis";
- all'Art. 2 (Modello operativo) comma 1 "il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura il coordinamento degli interventi di cui all'Art. 1 mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una Direzione di Comando e Controllo (Dicomac). Nella Dicomac, articolata in funzioni di supporto, sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché le Regioni interessate" ed al comma 2 "La Dicomac promuove l'attuazione degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e opera in raccordo con i Centri operativi e di coordinamento attività sul territorio";

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 393, 399 e 415 del 2016, relative all'esecuzione di "interventi urgenti nel settore agricolo e zootecnico" mediante la realizzazione di moduli provvisori (stalle e depositi) e di MAPRE;

CONSIDERATO che l'azienda zootecnica Ciammariconi Vincenzo - loc Casette di Spiano - Teramo è risultata avente diritto a un modulo MAPRE;

VISTO:

- il Decreto COR 49/2016 che stabilisce le modalità di esecuzione e contabilizzazione delle, piazzole per l'impianto dei moduli zootecnici Provvisori MAPRE;
- Il Decreto COR 53/2016 che individua il RUP e l'ufficio del Direttore Esecuzione del Contratto e del Direttore dei Lavori;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori per la zona di Teramo, individuato con il richiamato Decreto COR 53/2016, Dott. Rinaldo Mauro Di Matteo coadiuvato dai Direttori Operativi: P.A. Riccardo Marziani e Geom. Cristiano Ferrante, con nota del Genio Civile di Teramo n. 94828 del 3/4/2018 hanno comunicato che:

- i lavori sono stati ultimati in data 11/8/2017;
- dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e quelle effettivamente eseguite non si riscontrano variazioni quantitative;
- a seguito delle misurazioni e controlli effettuati lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e risulta la piena rispondenza agli effetti contabili tra le opere eseguite e quelle riportate nel computo consuntivo;
- il computo consuntivo a firma del Geom. Mario Maurizio Mori ammonta al netto delle riduzione del 20% a netti € 12.127,15;
- il quadro economico finale ammonta ad € 16.348,60 di cui € 12.127,15 per lavori, € 788,93 per spese tecniche, € 2.667,97 per IVA sui lavori, € 1.553,48 per spese tecniche comprensivi di oneri;

VISTO che il Direttore dei Lavori per la zona di Teramo, individuato con il richiamato Decreto COR 53/2016, Dott. Rinaldo Mauro Di Matteo coadiuvato dai Direttori Operativi: P.A. Riccardo Marziani e Geom. Cristiano Ferrante, ha proceduto alla revisione tecnico contabile degli atti tecnici prodotti, anche sulla base delle disposizioni di cui al Decreto COR 49/2016, ed ha confermato il costo complessivo dell'intervento in € 16.348,60, liquidabile, per le relative spettanze, alle ditte affidatarie nonché al professionista incaricato;

CONSIDERATO che:

- il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile con nota 37519 del 06.06.2017, in atti dell'ufficio, ha comunicato l'aliquota IVA, da applicare per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria per le SAE, ridotta al 10% in quanto non abitazioni di lusso;
- trattandosi di analoga tipologia di intervento, può applicarsi ai lavori in argomento l'aliquota IVA al 10%;
- che pertanto il calcolo dell'IVA sui lavori va riportato all'aliquota del 10% per un importo di € 1.212,72;

RITENUTO doversi procedere all'approvazione della contabilità finale dei lavori di realizzazione della piazzola per l'installazione di un modulo MAPRE presso l'azienda zootecnica Ciammariconi Vincenzo - loc Casette di Spiano - Teramo, nonché all'approvazione della parcella del professionista incaricato della progettazione e direzione dei lavori;

Tutto ciò premesso;

DISPONE

- di approvare la contabilità redatta dal tecnico Geom. Mario Maurizio Mori e revisionata dal Dott. Rinaldo Mauro Di Matteo coadiuvato dai Direttori Operativi: P.A. Riccardo Marziani e Geom. Cristiano Ferrante, relativa ai lavori per la realizzazione della piazzola in premessa, in atti degli uffici del Genio Civile di Teramo, per un importo di complessivi netti € 12.127,15;
- di approvare la parcella del tecnico di cui sopra, in atti degli uffici del Genio Civile di Teramo, dell'importo complessivo di € 1.553,48, in atti degli uffici del Servizio Genio Civile di Teramo, adeguata sulla base di quanto disposto dell'OCDPC 415/2016 come da quadro economico che segue;
- di dare atto che il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

| | |
|----------------------|--------------------|
| Lavori a misura | € 12.127,15 |
| Somme a disposizione | |
| Iva sui lavori 10% | € 1.212,72 |
| Spese professionisti | € 1.553,48 |
| | |
| TOTALE | € 14.893,35 |

- di dare atto che per l'intervento di cui si tratta è stato richiesto il seguente CIG semplificato: ZAE239D5E6;
- di dare atto che si procederà all'erogazione del contributo, per un ammontare di complessivi € 14.893,35, spettante in favore dell'azienda agricola Ciammariconi Vincenzo - loc Casette di Spiano - Teramo, con successivo atto, dietro presentazione di formale istanza corredata delle fatture per lavori e spese tecniche, anche non quietanzate, con l'indicazione del CIG: Z7C2295454, relativo all'intervento, ed intestate alla citata azienda Ciammariconi Vincenzo ;
- di dare atto che l'azienda Ciammariconi Vincenzo dovrà altresì produrre i DURC, delle imprese e tecnici incaricati, in corso di validità;
- di dare atto che l'importo di complessivi € 14.893,35 sarà imputato nella contabilità speciale opportunamente attivata ai sensi della ocdpc 388/2016;
- di comunicare il presente decreto alla menzionato Azienda Agricola Ciammariconi Vincenzo - loc Casette di Spiano - Teramo.

IL RESPONSABILE FNZIONE F4

DIRIGENTE
(Ing. Silvio LIBERATORE)

IL COORDINATORE C.O.R.

DIRIGENTE
(Dott. Antonio IOVINO)
