



REGIONE ABRUZZO



Dipartimento Opere Pubbliche, Governo Del Territorio e Politiche Ambientali
STRUTTURA DI MISSIONE
STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA, ACQUISIZIONE E DISLOCAZIONE
IMMOBILI, MATERIALI E MEZZI, SUPPORTO AL COORDINALMENTO

**SISMA CENTRO ITALIA – SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA – IV° LOTTO FUNZIONALE
 COMUNE DI CROGNALETO (TE)**

Fornitore: RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A.- mandante)

Ultimo Stato d'avanzamento della fornitura a tutto il 01/09/2018

Accordo Quadro n. 1238 di rep del 25/05/2016.

Ordinativo di Fornitura 14/03/2016 e successivi atti aggiuntivi



progetto esecutivo approvato con Decreto COR n. 272/2017

Giunta Regionale d'Abruzzo

Importo del lotto singolo dopo VIII° atto aggiuntivo		€.	984.795,40	Data della consegna	17/11/2017
				Data inizio lavori	17/11/2017
				Scadenza del tempo utile	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		€.	128.854,98	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
del quale impiegato	Per I. V.A. 22%		20.505,52	data ultimazione lavori	01/09/2018
	Per I.V.A. 10%	€.	89.131,54	Per cui la nuova scadenza	
	Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€.	19.217,92	Giorni impiegati in più	0
				Giorni impiegati in meno	0
TOTALE SOMMA IMPIEGATA		€.	1.113.650,38		

MODULCASA LINE S.p.a.
 Via Martini 3 - Loc. Bannone
 03026 Traversetolo (PR)
 Tel 0521.848421 - Fax 0521.848309
 C.F. P. IVA 01735830345

LOTTO FUNZIONALE IV - Comune di Crognaleto -
ATTIVITA DI MONTAGGIO SAE

FASE 1	Strutture verticali e orizzontali, solai coperture, strutture tridimensionali tipo container + tettoia		Tipo			
		mq.	isolata	800,00	505,67	404.536,00
FASE 2	Sottofondi pavimenti e rivestimenti + coibentazione pavimenti					
		mq.	"	800,00	73,27	58.616,00
FASE 3	Partizioni interne					
		mq.	"	800,00	54,05	43.240,00
FASE 4	Coibentazioni cappotti termici intonaco e coloriture					
		mq.	"	800,00	146,54	117.232,00
FASE 5	Tinteggiature interne					
		mq.	"	800,00	12,01	9.608,00
FASE 6	Serramenti esterni					
		mq.	"	800,00	78,07	62.456,00
FASE 7	Serramenti interni					
		mq.	"	800,00	12,01	9.608,00
FASE 8	Impianto elettrico					
		mq.	"	800,00	54,05	43.240,00
FASE 9	Impianto Termico					
		mq.	"	800,00	105,70	84.560,00
FASE 10	Impianto idrico sanitario					
		mq.	"	800,00	31,23	24.984,00
FASE 11	Finiture e lavorazioni varie					
		mq.	"	800,00	12,01	9.608,00
FASE 12	Arredi					
		mq.	"	800,00	108,10	86.480,00
FASE 13	Pulizie					
		mq.	"	800,00	8,41	6.728,00
NP1	Fornitura e posa in opera scossalina ml.	ml.	"	344,00	14,98	5.153,12
	Oneri Sicurezza					
	Vedi Allegato Libretto Misure	€.				18.746,28
	Importo complessivo	€				984.795,40
	diconsi euro novecentottantaquattromilasettecentonovantacinque/40					
	li, 30/10/2019					
	Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (Specialista Tecnico P.I. Marcello Ippoliti)			Il Responsabile del procedimento (Dott. Ferdinando Ragone)		
						

MODULCASA LINE S.p.a.
Via Martini 3 - Loc. Bannone
43029 Traversetolo (PR)
Tel 0521.848421 - Fax 0521.848368
C.F. - P.IVA 01735830349



REGIONE ABRUZZO



Giunta Regionale
Dipartimento opere pubbliche, Governo del Territorio E Politiche Ambientali

STRUTTURA DI MISSIONE

**SISMA CENTRO ITALIA – SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA – IV LOTTO FUNZIONALE
COMUNE DI CROGNALETO (TE)**

Fornitore: RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYSTEM S.p.A.- mandante)

Certificato per il pagamento dell'Ultima rata di € 21.389,95

CERTIFICATI PRECEDENTI			Il Responsabile del Procedimento				
N°	Data	Importo					
1		€ 559.302,25	Visto l'Accordo Quadro n. 1238 del 25/05/2016 con il quale fu affidata la fornitura delle SAE alla Ditta sopra indicata. Visto l'ordinativo di fornitura in data 14/03/2017 e successivi atti integrativi.				
2		€ 42.699,10					
3		€ 258.000,56					
		€ -	Visto il Decreto COR 272/17 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'appalto specifico di che trattasi per l'importo di netti SAE € 984.795,40 per forniture non compresa la quota a disposizione dell'Amministrazione risultando dallo Stato finale che l'ammontare delle forniture ascende ad € 984.795,40				
		€ -					
		€ -					
		€ -					
		€ -					
		€ -	Per forniture		984.795,40		
		€ -	da cui detraendo				
		€ -	La ritenuta del 10% a mente dell'art. 13 del CT	98.479,54			
		€ -	La ritenuta del 0,50% per infortuni	4.923,98			
		€ -	L'Ammontare dei certificati	€ 860.001,91			
			TOTALE DETRAZIONI		€ 963.405,43		
			Rimane il credito dell'Impresa in c.t.		€ 21.389,95		
TOTALE €		€ 860.001,91					
Gli operai sono stati assicurati presso l'Istituto Nazionale Infortuni con Polizza con decorrenza continuativa			Certifica che ai termini dell'art. 13 del Capitolato Tecnico si può pagare all'impresa la rata in conto di netti € 21.389,97 - Diconsi euro ventunomilatrecentoottantanove//95				
Il D.E.C. Specialista tecnico P.I. M. Ippoliti 			L'Aquila 08/01/2020				
			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO				
			Dott. Ferdinando Ragone				
			