
	REGIONE ABRUZZO Giunta Regionale Dipartimento Opere Pubbliche, Governo Del Territorio E Politiche Ambientali STRUTTURA DI MISSIONE STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA, ACQUISIZIONE E DISLOCAZIONE IMMOBILI, MATERIALI E MEZZI, SUPPORTO AL COORDINALMENTO	
---	--	---

Sisma Centro Italia – “Opere Di Urbanizzazione E Opere Di Fondazione Per Le Soluzioni Abitative Di Emergenza (Sae) - XIII Lotto Funzionale - Comune Di Campotosto (AQ)”,
 Loc. Mascioni e Colle Vicciarello.

Impresa: Abruzzo Restauri S.r.l.



Affidamento Lavori : Decreto COR 279 del 16/11/2018.

SECONDO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 12/08/2019

CONTRATTO DI APPALTO IN DATA 13 febbraio 2019 n°....., Registrato a.....il
al n° Mod. III A. P. -

Atto di sottomissione in data Agosto 2019 , Registrato ad il.....al n° mod. III A.P. -

Importo del progetto	€.	705.965,10	Data della consegna	08/10/18
Importo a base d'asta	€.	390.061,29	Data dell'inizio lavori	08/10/18
Importo del contratto depurato del ribasso del 33,88%	€.	257.908,53	Scadenza tempo utile per l'ultimazione lavori	24/11/18
Importo Atto di Sottomissione	€.	128.068,49	Sospensione lavori	12/11/18
Oneri di sicurezza indiretti	€.	14.589,19	“ “	17/05/19
Oneri di sicurezza diretti	€.	10.075,01	Ripresa lavori	06/05/19
Totale	€.	410.809,22	“ “	19/06/19
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:			I lavori rimasero sospesi o prorogati per	196 gg.
-			nuova scadenza	14/07/19
- Per I.V.A. 10,00%	€.	41.080,92	Ultimazione lavori	12/07/19
- per spese tecniche	€.	11.971,91	Giorni impiegati in più	
Imprevisti, spese generali, contr. ANAC,	€.	41.472,55	Giorni impiegati in meno	2
Spostamento sottoservizi, allacci, ecc.	€.	50.000,00		
Espropri	€.	150.000,00		
Economie	€.	630,50		
Totale somme a disposizione	€.	295.155,88		
Totale somma impegnata	€.	705.965,10		

N° d'ordine	Super categoria	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di m.	Quantità	prezzo unitario	IMPORTO TOTALE in cifra tonda
1	OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	%	70,398%	598.595,57	421.401,66
2	OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	%	14,820%	598.595,57	88.713,32
3	OG11	Impianti tecnologici	%	14,780%	598.595,57	88.480,09
		Sommano i lavori	€.	100,00%	598.595,57	598.595,07
		a detrarre oneri di sicurezza indiretti	€.	100,000%	14.589,19	14.589,19
		Resta l'importo soggetto a ribasso	€.			584.005,88
		a detrarre il ribasso del 33,88%	€.			197.861,19
		Resta l'importo netto di	€.			386.144,69
		Oneri di sicurezza indiretti	€.	100,00%	14.589,19	14.589,19
		Oneri di sicurezza diretti	€.	100,00%	10.075,01	10.075,01
		Sommano i lavori al netto				410.808,89
		Diconsi euro centosessantaseimilaquattrocentosette/10				
li, 12/08/2019						
IL DIRETTORE DEI LAVORI						
(Specialista Tecnico R.I. Marcello IPPOLITI)						
						
Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO						
Funzionario Tecnico Geo. Giuseppe Fiaschetti						
						

GALERIA REGIONALE D'ABRUZZO

Sisma Centro Italia – “Opere Di Urbanizzazione E Opere Di Fondazione Per Le Soluzioni Abitative Di Emergenza (Sae) - XIII Lotto Funzionale - Comune Di Campotosto (AQ)”, Loc. Mascioni e Colle Vicciarello.

Impresa: Abruzzo Restauri S.r.l.

Affidamento Lavori : Decreto COR 279 del 16/11/2018.

CUP. C48D18000010001 CIG7600676441

CERTIFICATO per pagamento della seconda rata di **€. 243.179,85=**

Visto il contratto in data 13/02/2019 col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei su indicati lavori, per l'aggiudicata somma di netti €. 282.572,73 e l'atto di sottomissione in data agosto 2019 dell'importo di €.128.068,49. risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto ad €. 410.808,89 di cui:

Giunta Regionale d'Abruzzo

<i>CERTIFICATI</i>		
<i>Spediti precedentemente</i>		
N	Data	Importo
		165.575,00
TOTALE		165.575,00

Per lavori e somministrazioni	-€.	386.144,69	
Per oner di sicurezza indiretti	€.	14.589,19	
Per oner di sicurezza diretti	€.	10.075,01	
Sommano.....	€..		410.808,89
Da cui detraendo			
Ritenuta del decimo dei primi	€.		
Ritenuta del ventesimo su	€.		
Ritenuta del 0.50% per infortuni	€.	2.054,04	
Anticipazione e certificati precedenti	€.	165.575,00	
	€.		
Totale deduzioni	€.		167.629,04
Risulta in credito dell'Impresa	€.		243.179,85

L'Impresa ha assicurato gli operai presso l'I.N.A.I.L. di Teramo

Certifica che a termini dell'art. 5 del contratto si può pagare all'Impresa la rata i €.
243.179,85= (diconsi euro duentoquarantatremilacentosettantanove/85)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Spec. Tec. P.I. Marcello IPPOLITI)

L'Aquila, 20/08/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Funzionario Tecnico Geom. Giuseppe Fiaschetti)

