

REGIONE ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. DPE012/180

del 23/11/2023

DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE - TRASPORTI SERVIZIO:

OPERE MARITTIME

UFFICIO: Attività Costa Pescara e Teramana

OGGETTO: Eventi meteorologici ottobre e novembre 2019 – D.G.R.A. n.205 del 22/04/2021 – Comune di Roseto degli Abruzzi (Te) – Completamento dell'intervento di ripristino delle soffolte nel tratto dal Viale Makarska fino a nord del Torrente Borsacchio - Contabilità Speciale N. 6201 OCDPC622

CUP C95F21006120006 - CIG 9026698AD4

- **Approvazione nuovo QE caro materiali;**- **Approvazione Atti Contabili;**- **Liquidazione e pagamento SAL n.1 - fattura n. FATTPA 20_23 del 23/12/2023 Ditta "Edil Global srl"**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- La L.R. 25/03/2002, n.3 e s.m.i. inerente "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";
- il D.lgs. n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi";
- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici"
- la Legge Regionale 1 Febbraio 2023, n. 6 inerente "Disposizioni Finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Abruzzo" (LeggediStabilitàRegionale2023);
- la Legge Regionale 1 Febbraio 2023, n. 7 – Bilancio Di Previsione Finanziario 2023-2025;
- la L.R.14.09.99, n.77 e s.m.i. recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";
- la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R.01/10/2013, n.31, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn.2/2013 e20/2013";
- il D.lgs.07/03/2005, n.82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale";
- il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.N.88/2020"DM. 15.07.2016, n.173- D.lgs.03/04/2006, n.152 e s.m.i.-Seconda Parte - D.lgs. 18.04.2016, n. 50 - Programmazione opere di difesa costiera 2020/2021 da realizzare a seguito degli eventi meteomarini del novembre 2019. I^FaseUrgente" che programmava gli interventi relativi ai danni degli eventi meteomarini del novembre 2019;

PRESO ATTO che nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile– Prot. ABI/0009373 del 22/02/2021, a seguito di quanto previsto dalla Commissione europea, il suddetto Dipartimento ha disposto l'ordine di accreditamento dell'importo di € 4.652.049,38, sulla

REGIONE ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

contabilità speciale n. 6201, pari alla quota di contributo spettante alla Regione Abruzzo, in misura proporzionale alla stima totale dei danni riportati nell'istanza di attivazione;

CONSIDERATO che è stato estrapolato dalla tabella A della citata nota congiunta N. 0000869 del 04/02/2021 il sottostante "Programma di interventi urgenti- Fase II^ Parte I^", per l'importo totale di € 4.652.049,38 così ripartito:

- Martinsicuro(Te), Ripristino Scogliere Villa rosa e Martinsicuro Centro: 800.000€;
- Pineto(Te), Completamento opere di difesa: 900.000€;
- Roseto Degli Abruzzi (Te), Riparazione scogliere frangi flutti e varchi-Cologna Spiaggia: 500.000€;
- **Roseto Degli Abruzzi (Te)**, Completamento dell'intervento di ripristino delle soffolte nel tratto dal viale Makarska, fino a nord del Torrente Borsacchio: **800.000€**;
- Montesilvano(Pe), Riparazione scogliere Litorale Sud: 200.000€;
- Pescara, Riparazione scogliere Litorale Nord: 52.049,38€;
- Casalbordino(Ch), Riqualificazione vasca con chiusura pennello soffolto Torrente Acquachiarà: 600.000€;
- Fossacesia(Ch), Intervento ripristino barriere: 100.000€;
- Francavilla Al Mare(Ch), Riparazione/riqualificazione scogliere Litorale Sud e Centro: 700.000€;

CONSIDERATO che il contributo in oggetto doveva essere impiegato entro diciotto mesi a decorrere dal 06/10/2020 e che la quota parte di contributo non utilizzata entro tale termine o utilizzata per operazioni non ammissibili avrebbe dovuto essere restituita al Dipartimento della Protezione Civile, come previsto dall'art.8, paragrafo1, del Regolamento (CE) n.2012/2002 del Consiglio dell'11/11/2002;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso disponibile le risorse di cui sopra istituendo il citato Capitolo di Contabilità Speciale n.6201;

VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. 6 del 02/09/2021 con il quale è stato designato quale Responsabile del Procedimento l'Ing. Alessandra Ferri;

VISTO il decreto n. 9 del 09/11/2021 con il quale è stata costituita la struttura di supporto al Commissario Delegato e alle Stazioni Appaltanti per l'attuazione degli interventi;

RICHIAMATA la Determinazione n. DPE012/54 dell'11/05/2023 con cui è stata determinata l'efficacia della proposta di aggiudicazione di cui al Verbale delle operazioni relative alla gara n.19_21RGA del 13/01/2023, esperita per conto della Regione Abruzzo dalla Provincia di Pescara, ed acquisita al protocollo generale della Regione in data 17/01/2023, al n.0015339 recante la proposta di aggiudicazione a favore dell'O.E. Ditta Edil Global srl, P.I.02400680597 con sede in Via Vado Ceraso n.6 – 04023 FORMIA (LT);

VISTA la Determinazione n. 11 del 17/02/2023 con cui è stato nominato RUP per la fase esecutiva l'Ing. Cristina Astolfi;

VISTO il Quadro Economico rimodulato con Determinazione DPE012 n. 146 del 06/10/2023 di seguito riportato:

REGIONE ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

Q.E	€
IMPORTO LAVORI BASE D'ASTA	
Importo Netto dei lavori a base d'asta	
Oneri ORDINARI per la Sicurezza	503.899,11
Oneri SPECIFICI per la Sicurezza	17.784,00
Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.519,94
Importo dei lavori inclusi gli oneri della sicurezza (a1+a2)	21.303,94
	525.203,05
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Compenso incentivante di cui all'art.113, comma 2, del D.lgs. 50/2016, per prestazioni svolte dal personale dipendente connesse alla progettazione, direzione dei lavori, contabilità, di supporto al responsabile del procedimento per verifica e validazione (2,0 %)	9.905,92
Spese tecniche di Progettazione inclusi IVA e altri oneri di legge	17.625,00
Spese per accertamenti di laboratorio, analisi e spese di gara (IVA inclusa)	774,69
Rimborso Spese di Gara a Provincia di Pescara	1.350,31
Contributo ANAC	375,00
spese imprevisti, acquisto beni strumentali, spese generali (IVA INCLUSA)	8.288,79
iva sui lavori (22%)	115.544,67
economie	120.932,57
Totale Somme a Disposizione (b1+b2+...+b6)	274.796,95
Totale generale a) +b) € 800 000.00	800.000,00

TENUTO CONTO che il progetto e la gara d'appalto sono stati eseguiti sul prezzo riferito all'anno 2021, e per far fronte ai maggiori costi sostenuti dalla ditta per il caro materiali, energia e carburanti, ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, D.L. 17/05/2022, n. 50, deve essere riconosciuto un importo maggiorativo, necessario per la realizzazione delle opere;

PRESO ATTO che tale disposizione prescrive che *“per fronteggiare gli **aumenti** eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ..omissis..., aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzi di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, **I maggiori importi** derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante **nella misura del 90** per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, **le stazioni appaltanti utilizzano** : nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori **somme a disposizione** della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; **le somme derivanti da ribassi d'asta** , qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; ... omissis ...”.*

REGIONE ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

TENUTO CONTO che in funzione dell'importo finanziato per l'esecuzione dei lavori, nonché per l'adeguamento dei prezzi, e del ribasso fornito dalla ditta Edil Global S.r.l. pari al 15,71 % si adotterà una maggiorazione di € 4,78, alla quale stata applicata la riduzione del 10%, facendo riferimento al prezzo avente Codice Prezziario U.09.50.70.a anno 2023 e anno 2021 di seguito meglio illustrata:

articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	c.u. alla tonn.	Quantità	Importo	Inc. Sic.	Costo Sic.
n.	Codice						
1	U.09.50.70.a	Scogli di 2ª categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore					
		Si valuta la maggiorazione di cui all'art. 26 D.L. 50/2022 prendendo a riferimento la voce della lavorazione equivalente effettivamente eseguita (scogli di seconda categoria) prevista dal prezzario regionale Abruzzo avente codice U.09.50.70.a e decisione seguente: Scogli di 2ª categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore					
		prezzo da progetto	27,00				
		prezzo voce U.09.50.70.a Abruzzo 2021	30,42				
		prezzo voce U.09.50.70.a Abruzzo 2023	35,73				
		maggiorazione prezzo	5,31				
		DETRAZIONE DEL 10% (art. 26, comma 1, periodo 2, D.L. n. 50/2022)	0,531				
		maggiorazione del prezzo da applicare	4,779				
		Prezzo maggiorato ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022	31,779			2,889%	0,918
		Prezzo maggiorato al netto della sicurezza	30,861				

DETERMINAZIONE Prezzo maggiorato ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022

RITENUTO di poter rimodulare il quadro economico dell'intervento, a parità di importo finanziato, come di seguito indicato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		Q.E. PROGETTO	Q.E POST GARA	Q.E CARO MATERIALE art. 26 D.L. 50/2022	SCOSTAMENTO DA FINANZIARE
A)					
a1	IMPORTO PROGETTUALE LORDO DEI LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 619.119,94	€ 619.119,94	728.103,94	
a2a	ONERI ordinari PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 17.784,00	€ 17.784,00	€ 20.933,23	
a2b	ONERI specifici PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 3.519,94	€ 3.519,94	€ 3.519,94	
a2	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA	€ 21.303,94	€ 21.303,94	€ 24.453,17	€ 3.149,23
a3	importo netto lavori a base d'asta	€ 597.816,00	€ 597.816,00	€ 703.650,77	
	RIBASSO D'ASTA 15,71%		€ 93.916,89	€ 110.543,54	
a4	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 15,71%		€ 503.899,11	€ 593.107,23	€ 89.208,13
a5	importo contrattuale lavori(a4+a2)		€ 525.203,05	€ 617.560,40	€ 92.357,36
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b1	INCENTIVI - art. 113, comma 2, del D.lgs n. 50/2016	€ 12.382,40	€ 9.905,92	€ 11.649,66	€ 1.743,74
b2	Spese tecniche di Progettazione inclusi IVA e altri oneri di legge	€ 21.502,48	€ 17.625,00	€ 17.625,00	
	Spese per accertamenti di laboratorio, analisi e spese di gara (IVA inclusa)	€ 2.500,00	€ 774,69	€ 774,69	
b3.1	Rimborso Spese di Gara a Provincia di Pescara		€ 1.350,31	€ 1.350,31	
b3.2	Contributo ANAC		€ 375,00	€ 375,00	
b4	spese imprevisi, acquisto beni strumentali, spese generali (IVA INCLUSA)	€ 8.288,79	€ 8.288,79	€ 8.288,79	
b5	IVA su lavori (22%)	€ 136.206,39	€ 115.544,67	€ 135.863,29	€ 20.318,62
b6	ECONOMIE		€ 120.932,57	€ 6.512,85	-€ 114.419,72
	totale somme a disposizione	€ 180.880,06	€ 274.796,95	€ 182.439,60	
	TOTALE GENERALE A+B	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00

RITENUTO, pertanto, di poter approvare il nuovo quadro economico dell'intervento, come di seguito indicato:

REGIONE ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

QUADRO TECNICO ECONOMICO		Q.E CARO MATERIALE art. 26 D.L. 50/2022
A)		
a1	IMPORTO PROGETTUALE LORDO DEI LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA	728.103,94
a2a	ONERI ordinari PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 20.933,23
a2b	ONERI specifici PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 3.519,94
a2	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA	€ 24.453,17
a3	importo netto lavori a base d'asta	€ 703.650,77
	RIBASSO D'ASTA 15,71%	€ 110.543,54
a4	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 15,71%	€ 593.107,23
a5	importo contrattuale lavori(a4+a2)	€ 617.560,40
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	INCENTIVI - art. 113, comma 2, del D.lgs n. 50/2016	€ 11.649,66
b2	Spese tecniche di Progettazione inclusi IVA e altri oneri di legge	€ 17.625,00
b3	Spese per accertamenti di laboratorio, analisi e spese di gara (IVA inclusa)	€ 774,69
b3.1	Rimborso Spese di Gara a Provincia di Pescara	€ 1.350,31
b3.2	Contributo ANAC	€ 375,00
b4	spese imprevisi, acquisto beni strumentali, spese generali (IVA INCLUSA)	€ 8.288,79
b5	IVA su lavori (22%)	€ 135.863,29
b6	ECONOMIE	€ 6.512,85
	totale somme a disposizione	€ 182.439,60
	TOTALE GENERALE A+B	€ 800.000,00

VISTI:

- il contratto d'appalto sottoscritto in data 08/06/2023;
- il verbale di consegna parziale n.1 del 15/06/2023;
- il verbale di consegna parziale n.2 del 13/10/2023;
- il verbale di consegna definitiva dei Lavori del 10/11/2023
- la richiesta di anticipazione pervenuta al n. prot. 0420767/23 del 16/10/2023 ai sensi dell'art. 35 comma 18 del DLgs n. 50/2016;

VISTO il Certificato di Pagamento n.1 emesso in data 15/11/2023 per un importo complessivo di € 156.773,11 oltre IVA al 22%, per un totale di € 191.263,19 liquidato con determina DPE012 n. 169 del 16/11/2023 avente ad oggetto "Liquidazione anticipazione contrattuale alla ditta Edil Global srl";

VISTI gli atti contabili rimessi dalla Direzione Lavori e firmati senza riserve dalla ditta Edil global Srl trasmessi con prot. n. 474608 del 22/11/2023;

VISTO il Certificato di Pagamento n.2 del 22/11/2023 emesso dal RUP per una somma pari ad € 149'500,00 oltre IVA al 22%;

VISTO che con nota prot.n. 475242 del 23/11/2023 del RUP Ing. Cristina Astolfi invitava la ditta Edil global Srl a fatturare per un importo pari a:

- Pagamento della rata di € 149'500,00 (centoquarantanovemilacinquecento/00)
- IVA al 22% 32'890,00;
- Totale di € 182'390,00;

VISTA la fattura n. FATTPA 20_23 del 23/12/2023 trasmessa con n. prot. 11315/23 del 23/11/2023 e accettata in data 23/11/2023 al n. prot. 11324/23 con identificativo Sdl n.10930313132;

DATO ATTO che per la liquidazione di importi superiori ad € 5.000,00 ai sensi dell'attuale formulazione dell'art. 48-bis del DPR 602/1973, occorre procedere al controllo telematico per la verifica a carico del soggetto beneficiario circa la sussistenza di inadempienze nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;

VERIFICATO che, a seguito di procedura di verifica presso l'Agenzia delle Entrate (ex Equitalia), di cui all'art. 2 del Decreto Ministero Economia e finanza 18/01/2008 n.40, effettuata in data odierna, non

REGIONE ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

risultano inadempimenti a carico della ditta creditrice (*Identificativo Univoco Richiesta: 202300004334928*);

VISTO il DURC n. INPS_38338834, regolare, con scadenza il 01/03/2024;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- le motivazioni espresse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
- DI DARE ATTO** che tutta la documentazione non allegata al presente provvedimento e richiamata in premessa è depositata agli atti del Servizio Opere Marittime - DPE012 della Regione Abruzzo;
- DI APPROVARE** nuovo quadro economico configuratosi, di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		Q.E CARO MATERIALE art. 26 D.L. 50/2022
A)		
a1	IMPORTO PROGETTUALE LORDO DEI LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA	728.103,94
a2a	ONERI ordinari PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 20.933,23
a2b	ONERI specifici PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 3.519,94
a2	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA	€ 24.453,17
a3	importo netto lavori a base d'asta	€ 703.650,77
	RIBASSO D'ASTA 15,71%	€ 110.543,54
a4	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 15,71%	€ 593.107,23
a5	importo contrattuale lavori(a4+a2)	€ 617.560,40
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	INCENTIVI - art. 113, comma 2, del D.lgs n. 50/2016	€ 11.649,66
b2	Spese tecniche di Progettazione inclusi IVA e altri oneri di legge Spese per accertamenti di laboratorio, analisi e spese di gara (IVA inclusa)	€ 17.625,00
b3		€ 774,69
b3.1	Rimborso Spese di Gara a Provincia di Pescara	€ 1.350,31
b3.2	Contributo ANAC	€ 375,00
b4	spese imprevisi, acquisto beni strumentali, spese generali (IVA INCLUSA)	€ 8.288,79
b5	IVA su lavori (22%)	€ 135.863,29
b6	ECONOMIE	€ 6.512,85
	totale somme a disposizione	€ 182.439,60
	TOTALE GENERALE A+B	€ 800.000,00

4. **DI APPROVARE** gli atti contabili rimessi dalla Direzione Lavori e Il Certificato di Pagamento n.2 del 22/11/2023 emesso dal RUP per un importo pari ad € 149'500,00 + IVA a favore della ditta Edil Global Srl, con sede in Via Vado Ceraso n.6 - 04023 FORMIA (LT) - P.I.02400680597;

5. **DI AUTORIZZARE** la liquidazione ed il pagamento, a valere sulla Contabilità speciale 6201/402 della somma totale di € 182'390,00 (compresa IVA) quale Stato di Avanzamento n.1 a saldo della fattura n. **FATTPA 20_23 del 23/12/2023** trasmessa con n. prot. 11315/23 del 23/11/2023 e accettata in data 23/11/2023 al n. prot. 11324/23 con identificativo Sdl n.10930313132 emessa dalla ditta Edil Global srl con sede in Via Vado Ceraso n.6 - 04023 FORMIA (LT) - P.I.02400680597 come di seguito specificato:

- € 149'500,00 in favore della ditta Edil Global srl con sede in Via Vado Ceraso n.6 -04023 FORMIA (LT) - P.I.02400680597 tramite bonifico su IBAN IT46X0200873982000105947789;
- € 32'890,00 da versare all'Erario quale importo relativo a IVA nella misura del 22%;

6. **DI PRECISARE** che la liquidazione IVA è soggetta all'istituto della scissione di pagamento (c.d. split payment), ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23/12/2014, n.190;

REGIONE ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

7. **DI PRECISARE** che in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 bis L. 241/1990 e dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 è stata verificata l'assenza di ipotesi di conflitto di interessi;

8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'Impresa Edil Global Srl pec: edil-global@workpec.it ;
- al DPE Dipartimento Infrastrutture e Trasporti;

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR24/11/1971, n.1199).

L'estensore
Ing. Daniele Danese
F.to elettronicamente

Il RUP
Ing. Cristina Astolfi
F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. Alessandra Ferri
f.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Ing. Marcello D'Alberto
F.to digitalmente



MARCELLO
D'ALBERTO
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
23.11.2023
16:58:52
GMT+01:00