



**DETERMINAZIONE N. ...131/DPC020**

**del 27/07/2017**

**SERVIZIO: GENIO CIVILE TERAMO**

**UFFICIO: TECNICO DI TERAMO**

**OGGETTO:** Protezione Civile - O.C.D.P.C. n° 150 de 21 febbraio 2014 - Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre e dal 01 al 02 dicembre 2013 nel territorio della regione Abruzzo.  
Intervento di completamento nel Comune di Valle Castellana per frana su SP 49 di collegamento Valle Castellana – Ascoli Piceno. CIG 684199835D CUP: C94H16001020001. **E ASSESTAMENTO FINALE QUADRO ECONOMICO, APPROVAZIONE 1° E ULTIMO SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D. Lgs. 50/2016;

**VISTO** il D.P.R. 207/10;

**VISTA** l'OCDPC n° 150, 21/02/2014, avente oggetto: *“primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed 1 - 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Abruzzo”*.

**VISTO** il Decreto del Commissario Delegato n° 1 del 25/02/2014;

**VISTO** il Decreto del Commissario Delegato n° 4 del 13/05/2014;

**VISTO** il Decreto del Commissario Delegato n° 6 del 01/07/2014;

**VISTO** il Decreto del Commissario Delegato n° 24 del 13/05/2014;

**VISTA** L'OCDPC n° 234 del 05/05/2015.

**PREMESSO CHE:**

- nel Piano degli Interventi approvato con il succitato decreto n° 4 del 13/05/2014, nella tabella 3 sono stati previsti interventi urgenti per la riduzione del rischio residuo ancora presente a seguito degli eventi calamitosi in oggetto;
- nell'elenco degli interventi indicati veniva ricompreso l'intervento nel Comune di Valle Castellana per frana della SP n° 49 di collegamento Valle Castellana – Ascoli Piceno, finalizzato al consolidamento dei versanti sovrastanti la viabilità provinciale;
- nella riunione tenutasi a L'Aquila presso la Direzione LL.PP. il giorno 25/1/2014 tra il Commissario Delegato e i Dirigenti dei Servizi Regionali Geni Civili, è stata riscontrata la necessità di procedere ad eseguire interventi di completamento urgenti ed improcastinabili delle opere principali in corso di esecuzione al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità;
- fra gli interventi annotati risultava inserito il completamento dell'intervento in Comune di Valle Castellana per frana su SP n° 49 di collegamento Valle Castellana – Ascoli Piceno, consistente nella messa in sicurezza del versante sovrastante la sede stradale ed estensione dell'area oggetto dell'intervento principale, al fine di garantire la sicurezza del transito lungo tutta la fascia soggetta a smottamento, per un importo di € 300.000,00;
- con il Decreto del Commissario Delegato n° 50 del de 04/12/2014, veniva autorizzata l'esecuzione dell'“intervento di completamento nel Comune di Valle Castellana (TE) per frana su SP 49 di collegamento Valle Castellana – Ascoli Piceno, consistente nella messa in sicurezza del versante sovrastante la sede stradale ed estensione dell'area oggetto dell'intervento principale, al fine di garantire la sicurezza del transito lungo tutta la fascia soggetta a smottamento - € 300.000,00;
- con il medesimo Decreto n° 50 del 04/12/2014, veniva dato atto che la relativa copertura economica degli interventi dei quali viene autorizzata l'esecuzione, trova spazio nelle economie derivanti dai rimborsi agli EE.LL., relativi alle voci di cui alla tabella 2 del Piano degli Interventi approvato con Decreto

commissariale n° 4 del 13/05/2014, a valere sulle risorse stanziare sulla contabilità speciale n° 5808 intestata allo stesso Commissario Delegato in essere presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di L'Aquila;

- con determinazione dirigenziale DPC020/146 del 21/09/2016 la progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento di completamento nel Comune di Valle Castellana per frana su SP 49 di collegamento Valle Castellana - Ascoli Piceno, veniva affidata all'Ing. Lorenzo Pietromartire;
- con determinazione dirigenziale DPC020/168 del 28.10.2016, veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo per € 217.854,10 I.V.A. esclusa, di cui € 199.828,90 a base d'asta ed € 18.025,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determina Dirigenziale DPC020/01 del 05.01.2017, a seguito di gara ad evidenza pubblica, i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati all'Operatore Economico IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI s.r.l. con sede in Montorio al Vomano (TE) con il ribasso offerto del 36,312% sull'importo posto a base di gara di €199.828,90 oltre € 18.025,20 per oneri sicurezza, e pertanto per un importo contrattuale complessivo di € 145.292,23 al netto dell'I.V.A.;
- in data 10.02.2017 veniva sottoscritto fra le parti il contratto mediante scrittura privata, inserito nella raccolta atti con n° SP/97;
- la consegna dei lavori è stata effettuata in data 14.03.2017, da completarsi entro gg. 120 e pertanto entro la data utile del 20.07.2017,
- in data 18.07.2017, l'O.E. IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI s.r.l. ha comunicato l'ultimazione dei lavori;
- in data 20.07.2017, a seguito di visita in cantiere, è stato redatto il Verbale di Ultimazione Lavori.

**VISTI** gli atti contabili relativi al 1° ed ultimo SAL, corredati da libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Stato di Avanzamento Lavori di € **187.671,35** e 1° Certificato di Pagamento emesso per l'importo di € **151.963,87**, di cui € 124.560,55 per lavori ed € 27.403,32 per IVA al 22%;

**VISTO** il nuovo Q.E. redatto per la rendicontazione finale della spesa sostenuta con i seguenti importi:

<b>QUADRO ECONOMICO ASSESTAMENTO FINALE</b>			
<b>A)</b>	<b>Lavori</b>		
A.1)	Importo Lavori Lordi	€	187 671,35
A.2)	Oneri relativi alla sicurezza	€	4 101,04
A.3)	Costo sicurezza PSC	€	11 492,58
A.4)	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A.1-A.2)	€	172 077,73
A.5)	Ribasso d'asta	36,312%	
A.6)	<b>Importo netto di contratto</b>	<b>€</b>	<b>125 186,48</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a Disposizione</b>		
B.1)	Lavori in economia, previsti in progetto esclusi dall'appalto	€	-
B.2)	Rilievi, accertamenti e indagini	€	-
B.3)	Allacciamenti a pubblici servizi	€	-
B.4)	Imprevisti e lavori in economia	€	-
B.5)	Somme per occupazioni temporanee, indennità ecc.	€	-
B.6)	Accantonamento	€	-
B.7)	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza	€	15 457,76
B.8)	Spese per attività tecnico di cui all'art 113 del Dlgs 50/2016	€	4 357,08
B.9)	Spese per contributo ANAC procedure di gara	€	30,00
B.10)	Spese pubblicitarie	€	-
B.11)	Spese per accertamenti e prove di laboratorio	€	-
B.12)	IVA sui rilievi, accertamenti e indagini (22% di B2)	€	-
B.13)	Cassa professionale (CNPAIA)	€	618,31
B.14)	IVA sui lavori (22% di A1)	€	27 541,03
B.15)	IVA sulle spese tecniche (22% di B7+B8 +B13)	€	3 536,74
B.16)	<b>ECONOMIE INTERVENTO</b>	<b>€</b>	<b>123 272,60</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>51 540,92</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO OPERA</b>	<b>€</b>	<b>300 000,00</b>

**PRESO ATTO** che dal Q.E. si evince un'economia di intervento pari ad € **123.272,60**;

**VISTA** la fattura elettronica n° 12/P emessa dall'O.E. IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI s.r.l. in data 26.07.2017 relativa al pagamento del 1° SAL ed ultimo, acquisita con prot. 9233/17 del 26.07.2017, recante l'importo complessivo di documento di € 151.963,87, di cui € 27.403,32 per aliquota IVA al 22%;

**VISTA** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa dall'O.E. ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della ditta mediante Durc On Line prot. INAIL 8294586 avente scadenza 15.11.2017;

**RITENUTO** di approvare il nuovo Q.E. lavori redatto per la rendicontazione della spesa sostenuta;

**RITENUTO** di approvare gli atti contabili relativi al 1° ed ultimo SAL di importo pari a € **187.671,35**, corredato da libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Stato di Avanzamento Lavori e 1° Certificato di Pagamento emesso per l'importo di € **151.963,87**, di cui € 124.560,55 per lavori ed € 27.403,32 per IVA al 22%;

**RITENUTO** altresì di liquidare la fattura elettronica n° 12/P emessa dall'O.E. IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI s.r.l. in data 26.07.2017 relativa al pagamento del 1° SAL ed ultimo, acquisita con prot. 9233/17 del 26.07.2017, recante l'importo complessivo di documento di € 151.963,87, di cui € 27.403,32 per aliquota IVA al 22%;

**DATO ATTO** della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. Di approvare il nuovo Quadro Economico dei lavori per la rendicontazione finale della spesa con i seguenti importi:

<b>QUADRO ECONOMICO ASSESTAMENTO FINALE</b>			
<b>A)</b>	<b>Lavori</b>		
A.1)	Importo Lavori Lordi	€	187 671,35
A.2)	Oneri relativi alla sicurezza	€	4 101,04
A.3)	Costo sicurezza PSC	€	11 492,58
A.4)	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A.1-A.2)	€	172 077,73
A.5)	Ribasso d'asta	36,312%	
A.6)	<b>Importo netto di contratto</b>	<b>€</b>	<b>125 186,48</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a Disposizione</b>		
B.1)	Lavori in economia, previsti in progetto esclusi dall'appalto	€	-
B.2)	Rilievi, accertamenti e indagini	€	-
B.3)	Allacciamenti a pubblici servizi	€	-
B.4)	Imprevisti e lavori in economia	€	-
B.5)	Somme per occupazioni temporanee, indennità ecc.	€	-
B.6)	Accantonamento	€	-
B.7)	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza	€	15 457,76
B.8)	Spese per attività tecnico di cui all'art 113 del Dlgs 50/2016	€	4 357,08
B.9)	Spese per contributo ANAC procedure di gara	€	30,00
B.10)	Spese pubblicitarie	€	-
B.11)	Spese per accertamenti e prove di laboratorio	€	-
B.12)	IVA sui rilievi, accertamenti e indagini (22% di B2)	€	-
B.13)	Cassa professionale (CNPAIA)	€	618,31
B.14)	IVA sui lavori (22% di A1)	€	27 541,03
B.15)	IVA sulle spese tecniche (22% di B7+B8 +B13)	€	3 536,74
B.16)	<b>ECONOMIE INTERVENTO</b>	<b>€</b>	<b>123 272,60</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>51 540,92</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO OPERA</b>	<b>€</b>	<b>300 000,00</b>

2. Di dare atto che nel Q.E. di rendicontazione finale della spesa sostenuta si evidenzia una economia di intervento pari ad € **123.272,60**.
3. Di dare atto che l'economia di spesa di € **123.272,60** viene rimessa nella disponibilità del Commissario Delegato.

4. Di approvare gli atti contabili relativi al 1° ed ultimo SAL, corredati da libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Stato di Avanzamento Lavori di € **187.671,35** e 1 °Certificato di Pagamento emesso per l'importo di € 151.963,87, di cui € 124.560,55 per lavori ed € 27.403,32 per IVA al 22%;
5. Di confermare al Commissario Delegato la liquidazione e il pagamento sulla contabilità speciale n° 5808 della fattura elettronica n° 12/P emessa dall'O.E. IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI s.r.l. in data 26.07.2017 relativa al pagamento del 1° SAL ed ultimo, acquisita con prot. 9233/17 del 26.07.2017, recante l'importo complessivo di documento di € 151.963,87, di cui € 27.403,32 per aliquota IVA al 22%;
6. Di autorizzare il Commissario Delegato al pagamento della somma di € 124.560,55 a favore dell'O.E. IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI s.r.l. P.I. 01564370672, mediante accredito sul conto corrente bancario acceso presso la Banca \_\_\_\_\_ IBAN: \_\_\_\_\_, indicato dal beneficiario dello stesso quale "conto dedicato", ed €27.403,32 all'erario quale importo per aliquota IVA al 22%, da versare all'Erario dello Stato a mezzo modello F24/EP.
7. Di dare atto che sul predetto conto è delegato ad operare il sig. \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_.
8. Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Responsabile dell'OCDPC n° 234/2015 (ex OCDPC N° 150/2014), con la richiesta di procedere direttamente al pagamento delle spettanze autorizzate;
9. Che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**(Ing. Giancarlo Misantoni)**  
*(Firmato digitalmente)*

L'estensore  
**Geom. Franco Raponi**  
*(Firmato elettronicamente)*

Il Responsabile dell'Ufficio  
**Ing. Mario Cerroni**  
*(Firmato elettronicamente)*

A seguito di procedura di verifica N. 2017 0000 1084962, di cui all'art.2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n°40, non risultano inadempimenti a carico del Creditore. Conseguentemente si conferma al Servizio Ragioneria e Credito l'autorizzazione al pagamento, così come indicato nel dispositivo, a termini dell'art.3 dello stesso Decreto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**(Ing. Giancarlo Misantoni)**  
*(Firmato digitalmente)*