



Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

RELAZIONE ECONOMICA ACCLARANTE I RAPPORTI FRA LA REGIONE ABRUZZO E IL COMUNE DI MORINO

ENTE CONCESSIONARIO: Comune Di Morino

FINANZIAMENTO: L.R. nr. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4, come modificata dalla L.R. n. 35 del 31.07.2001. Interventi in materia di viabilità. Determinazioni. DGR nr. 775 del 20.11.2023 di programmazione fondi per l'annualità 2023. Importo finanziamento concesso € 49.125,00.

LAVORI: REGIMENTAZIONE ACQUE E RIPARAZIONE FRANE VIA BIANCONE E VIA POLVERELLI

CUP: J97H23001360002

IMPRESA APPALTATRICE MARIANI SRL via Cona Paniccia Civitella Roveto (AQ)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Gianni Petricca

PROGETTO:

Il progetto esecutivo dei lavori di "Regimentazione acque e riparazione frane via Biancone e via Polverelli", redatto dall'UTC, veniva approvato con delibera di Giunta Comunale numero 98 del 21.12.2023, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI:	progetto	
A.1) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€	30.818,83
A.2) MANODOPERA	€	11.483,76
A.3) ONERI DELLA SICUREZZA	€	1.087,96
IMPORTO CONTRATTUALE	€	43.390,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
B.3) IMPREVISTI e RIBASSO	€	527,58
B.4) SPESE PER D.L.	€	867,81
B5) I.V.A. EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI		
B5.1) I.V.A. 10% PER LAVORI IN APPALTO	€	4.339,06
B5.2) I.V.A. 10% PER SPESE TECNICHE		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	€	5.734,45
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€	49.125,00



Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE

Con determinazione numero 105 del 17.06.2024 ad oggetto "DGR nr. 775 del 20.11.2023: REGIMENTAZIONE ACQUE E RIPARAZIONE FRANE VIA BIANCONE E VIA POLVERELLI AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA" si è proceduto all'affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento sicurezza al Geom. Di Rocco Dario con sede in Piazza San Rocco in San Vincenzo Valle Roveto (AQ) P.Iva. 00163340664 per importo di € 1.395,40; originariamente non era stato previsto ricorso a incarico esterno ma, stante i carichi di lavoro dell'ufficio, si è reso necessario ricorso a professionista esterno, utilizzando per intero le somme destinate al RUP ed integrando, nei limiti di legge secondo il principio dell'equo compenso, le somme iscritte come imprevisti.

AGGIUDICAZIONE

Con determinazione numero 103 del 12.06.2024 ad oggetto "DGR nr. 775 del 20.11.2023: REGIMENTAZIONE ACQUE E RIPARAZIONE FRANE VIA BIANCONE E VIA POLVERELLI- aggiudicazione definitiva ditta Mariani srl" venivano aggiudicati i lavori di mitigazione rischio idrogeologico Via Polverelli e Via Biancone, in esito alla procedura numero 4424485, svolta sul portale acquistinretepa.it, nei confronti del seguente operatore MARIANI S.R.L. sede in VIA CONA PANICCIA,18 nel comune di CIVITELLA ROVETO P.IVA 02125730669;

I lavori sono stati affidati mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 per un importo di € 42.972,26 oltre Iva.

Il quadro economico post-gara risulta essere il seguente:

A) LAVORI:	progetto	post gara
A.1) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 30.818,83	€ 30.400,54
A.2) MANODOPERA	€ 11.483,76	€ 11.483,76
A.3) ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1.087,96	€ 1.087,96
IMPORTO CONTRATTUALE	€ 43.390,55	€ 42.972,26
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
B.3) IMPREVISTI e RIBASSO	€ 527,58	€ 460,12
B.4) SPESE PER D.L.		€ 1.143,77
ONERI RUP	€ 867,81	
B5) I.V.A. EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI		
B5.1) I.V.A. 10% PER LAVORI IN APPALTO	€ 4.339,06	€ 4.297,23
B5.2) I.V.A. 10% PER SPESE TECNICHE		€ 251,63



Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	€	5.734,45	€	6.152,74
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€	49.125,00	€	49.125,00

CONSEGNA LAVORI

la consegna dei lavori è stata effettuata in data 14.06.2024 come da verbali in atti

TEMPO STABILITO

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2.7 del Capitolato Speciale di Appalto il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni 30 naturali successivi e continuativi a partire dalla data del verbale di consegna di inizio dei lavori. Il termine utile doveva scadere quindi il 13.07.2024.

PROROGA

Nel corso dei lavori fu concessa una proroga di giorni 15

SOSPENSIONE E RIPRESA

Nel corso dei lavori si è registrata n. 1 sospensione in data 18.06.2024 dovuta alla mancata realizzazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso. I lavori relativi alla strada interessata dall'intervento sono stati oggetto di due affidamenti, per cui il completamento dell'intervento era condizionato con l'inizio dei lavori dell'altro affidamento, la cui ditta scelta era specializzata nel settore delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso. I lavori sono stati ripresi in data 01.07.2024;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

A seguito di comunicazione dell'Impresa la Direzione dei lavori, con certificato in data 09.08.2024 dichiarava ultimati i lavori medesimi in pari data, da cui risulta che i lavori previsti in progetto sono ultimati e quindi gli stessi sono stati finiti in tempo utile con scadenza in data 10.08.2024.

STATO FINALE

Lo stato finale redatto dal direttore dei lavori in data 05.09.2024 e sottoscritto dall'impresa senza riserva, riporta una spesa totale per lavori a misura al netto del ribasso contrattuale di € 42.972,26,

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Via XXIV Maggio 67050 Morino (AQ)
Tel. 0863.978133 Fax 0863.970027
P.Iva 00185610664
email: info@comune.morino.aq.it
PEC: info@pec.comune.morino.aq.it



Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

Il certificato di regolare esecuzione è stato sottoscritto in data 28.10.2024 dal D.L. da cui evince un credito complessivo dell'impresa pari a € 42.972,26 al netto dell'iva 10%;

Detto importo è uguale a quello previsto nell'ultimo quadro economico regolarmente approvato e pertanto interamente ammissibile.

IL QUADRO DI DETTAGLIO DELLA SPESA È IL SEGUENTE:

IMPORTO LAVORI € 42.972,26
IVA SU LAVORI € 4.297,23

PAGAMENTI EFFETTUATI:

RESIDUO DA LIQUIDARE : 0,00

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	SOGGETTO
1290	12.11.2024	€ 14.737,50	MARIANI SRL
1291	12.11.2024	€ 32.531,99	MARIANI SRL

SPESE GENERALI:

SPESE TECNICHE

€ 1.143,77

IVA SULLE SPESE TECNICHE € 251,63

PAGAMENTI EFFETTUATI:

RESIDUO DA LIQUIDARE : 0,00

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	SOGGETTO
1293	12.11.2024	€ 1.395,40	GEOM. DI ROCCO DARIO

RIEPILOGO DELLE SOMME:

Per quanto



Comune di Morino

Provincia di L'Aquila

sopra detto, la spesa documentata ed ammissibile a finanziamento risulta la seguente:

Somme definitivamente impegnate	€ 48.664,89
spesa definitiva	€ 48.664,89
Pagamenti	€ 48.664,89
RESIDUA DA FINANZIAMENTO LA SOMMA DI	€ 460,11

Tutto ciò premesso ed in seguito alle risultanze emerse dello stato finale dei lavori:

- 1) che le opere eseguite in conformità con il progetto corrispondono per gli effetti tecnico-contabili a quanto è stato registrato negli atti a consuntivo dell'appalto;
- 2) che i lavori eseguiti sono stati effettuati a perfetta regola d'arte e con buoni materiali come risulta dal certificato di regolare esecuzione;
- 3) che le stesse opere, per quanto si è potuto accertare, risultano perfettamente funzionali e rispondenti agli scopi prefissati;
- 4) che nel resoconto finale non esistono eccedenze di spese complessive rispetto a quanto previsto nel quadro economico delle somme autorizzate.

ESPRIME PARERE

Che il rapporto di concessione fra il Comune di Morino e la Regione Abruzzo, può essere chiuso con l'ammissione ai benefici di legge per l'importo di € 48.664,89 inferiore alla concessione di cui alla "L.R. nr. 11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4, come modificata dalla L.R. n. 35 del 31.07.2001. Interventi in materia di viabilità. Determinazioni. DGR nr. 775 del 20.11.2023 di programmazione fondi per l'annualità 2023" pari a € 49.125,00, con un'economia di spesa finale accertata sul finanziamento pari a € 460,11.

Si richiede pertanto erogazione dell'importo di € 34.387,50 essendo già stata erogata la quota di anticipazione pari ad € 14.737,50.

Morino 21.11.2024

Il responsabile del procedimento