



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DETERMINAZIONE: DPE012/037

del 05/05/2026

DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO: OPERE MARITTIME DPE012

UFFICIO: ATTIVITA' COSTA PESCARESE E TERAMANA

OGGETTO: DGR 161 DEL 08/03/2024 - L.R. N.39 del 21/11/2019, ART. 2, RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE LA GRAVE EROSIONE DELLA COSTA NELLA REGIONE ABRUZZO" - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI ANNUALITÀ 2024.

Denominazione intervento: "RIPASCIMENTO LITORALE SUD"
Importo intervento: € 250.000,00
Soggetto attuatore: Comune di Silvi (TE)
CODICE CUP: H38H24000290002

- Liquidazione e pagamento € 86.524,56 (saldo del totale del finanziamento assentito di € 250.000,00 al netto dell'acconto del 50% e dell'economia finale di spesa di € 38.475,44)
- Capitolo di Spesa 152210 art. 1 Impegno n. 3451/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- la L.R. 25/03/2002, n. 3, e ss.mm.ii, avente ad oggetto "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";
- la Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013";
- il D.lgs. 07/03/2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale";
- il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la L.R. 14/09/99, n. 77, e ss.mm.ii, inerente a "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";
- la Legge Regionale 15 gennaio 2026 n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 della Regione Abruzzo" (Legge di stabilità regionale 2026);
- la Legge regionale 15 gennaio 2026 n. 3 - Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028;
- L.R. 30 maggio 1974, n. 17 "Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali";
- l'art. 2, della legge 21 novembre 2019, n. 39 e s.m.i.;
- la D.G.R. 161 del 08/03/2024;
- il punto 2 del deliberato della D.G.R. 161/2024 del 08/03/2024 riportante il programma di investimenti in materia di Difesa della Costa per l'anno 2024;

RICHIAMATA la D.G.R. 161 del 08/03/2024; recante "L.R. N.39 del 21/11/2019, ART.2, RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE LA GRAVE EROSIONE DELLA COSTA NELLA REGIONE ABRUZZO" - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI ANNUALITÀ 2024.", con la quale è stato deliberato, tra l'altro, di programmare i seguenti investimenti per l'annualità 2024:

COMUNE INTERVENTO	ANNO 2024	DESCRIZIONE INTERVENTI
ALBA ADRIATICA	€ 150.000,00	RIPASCIMENTO litorale nord
PINETO	€ 200.000,00	INTERVENTO DI RIPASCIMENTO E MANUTENZIONE DELL'ARENILE – località Pineta Catucci



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

SILVI	€ 250.000,00	RIPASCIMENTO litorale sud
SILVI	€ 100.000,00	RIPARAZIONE/RIFIORITURA pennelli litorale sud
CITTA' SANT'ANGELO	€ 800.000,00	RIPARAZIONE/RIFIORITURA SCOGLIERE
MONTESILVANO	€ 250.000,00	INTERVENTI DI RIPASCIMENTO litorale nord
FRANCAVILLA	€ 150.000,00	INTERVENTI DI RIPASCIMENTO litorale centro-sud
ORTONA	€ 500.000,00	MANUTENZIONE/SALPAMENTO/RIPARAZIONE/RIFIORITURA SCOGLIERE e RIPASCIMENTO litorale nord
FOSSACESIA	€ 200.000,00	MANUTENZIONE/SALPAMENTO/RIPARAZIONE/RIFIORITURA SCOGLIERE e RIPASCIMENTO
CASALBORDINO	€ 250.000,00	RIAPARAZIONE E/O RIPRISTINO LUNGOMARE NORD, RIPASCIMENTO
Totale	€ 2.700.000,00	

DATO ATTO che in data 21/03/2024 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Abruzzo e il Comune di **Silvi (TE)**, Prot. RA n. 0124852/24 del 22/03/2024, che regola la gestione del finanziamento di € **250.000,00** concesso per la realizzazione dell'intervento denominato "**RIPASCIMENTO LITORALE SUD**";

ATTESO che con **determinazione dirigenziale n. 032/DPE012** del 28/03/2024 si è provveduto, tra l'altro, a:

- **dare atto** che in data 21/03/2024 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Abruzzo e il Comune di Silvi (TE), che regola la gestione del finanziamento di € 250.000,00 concesso per la realizzazione dell'intervento denominato "RIPASCIMENTO LITORALE SUD";
- **disporre l'impegno** in favore del Comune di Silvi (TE), in riferimento, delle somme relative all'intervento in oggetto sui capitoli come di seguito indicato:

capitolo di spesa	Denominazione	CPC	importo impegno 2024	Esercizio di imputazione	Capitolo di Entrata <i>collegato</i>	Denominazione
152210.1	INTERVENTI PER FRONTEGGIARE IL GRAVE DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE ABRUZZO - L.R. 39/2019 ART. 2 PdC 2.03.01.02.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	2.03.01.02.000	€ 250.000,00	2024 (bilancio di previsione finanziario 2024/2026)	32107.1	CANONI E PROVENTI PER L'UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO - ART. 86 DEL D.LGS. 112/98 (QUOTA VINCOLATA) - PdC 3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

- **disporre la liquidazione** e il **pagamento** a favore del Comune di Silvi delle somme a titolo di primo acconto pari al 50%, come di seguito indicato:

Anno	Capitolo	Denominazione	Piano dei Conti	Importo liquidazione 2024
2024	152210.1	INTERVENTI PER FRONTEGGIARE IL GRAVE DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE ABRUZZO - L.R. 39/2019 ART. 2	2.03.01.02.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	€ 125.000,00 Mandato n. 17014 del 31/05/2024

CONSIDERATO che la suddetta Convenzione, all'art. 4 – "*Modalità di erogazione del finanziamento*", stabilisce di erogare il finanziamento concesso al Comune con le seguenti modalità:

- primo acconto**, pari al 50% del finanziamento assentito, alla sottoscrizione della convenzione;

**GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO**

- b) **saldo finale**, condizionato alla presentazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione e relazione economica acclarante i rapporti economici tra Regione e Soggetto attuatore, con i relativi provvedimenti di approvazione, in cui verrà riportato il valore realizzato nonché fornita adeguata rappresentazione fotografica della situazione dei luoghi nei termini di quanto previsto al precedente art. 2, comma 3, della presente Convenzione;

ATTESO che:

- con nota del 14/10/2024 (Prot. RA n. 0399022/24 del 15/10/2024), il Comune di Silvi ha richiesto una proroga del termine per l'ultimazione dell'intervento, originariamente fissato dalla Convenzione al 31/12/2024;
- con nota del 29/10/2024 (Prot. RA n. 0420243/24 del 30/10/2024), il Servizio DPE012 ha comunicato la non accoglibilità della richiesta per carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. a) della Convenzione, confermando il termine originario;
- con successiva nota del 14/11/2024 (Prot. RA n. 0440352/24), il Comune ha ripresentato istanza di proroga, adeguatamente motivata, proponendo il nuovo termine del 31/05/2025;
- con nota, Prot. RA n.0069467/25 del 20/02/2025, il DPE012 ha autorizzato la proroga al 31/05/2025, subordinandola alla trasmissione di idonea documentazione giustificativa e alla redazione di una perizia di variante;
- con nota del 01/03/2025 (Prot. RA n. 0083050/25), il Comune ha trasmesso la documentazione richiesta, rappresentando altresì la presenza di economie e richiedendone l'utilizzo per ulteriori interventi e comunicando di essere in fase di redazione della perizia di variante;
- con nota Prot. RA n 0134669/25 del 01/04/2025, il Servizio DPE012 ha autorizzato l'utilizzo delle economie e richiesto la trasmissione della perizia di variante, ritenendo adeguati i giustificativi prodotti;
- con nota del 19/05/2025 (Prot. RA n. 0206837/25), il Comune ha trasmesso la documentazione richiesta;
 - con nota Prot. RA 208580/25 del 20/05/2025, il Servizio DPE012 ha espresso nulla osta alla perizia suppletiva per l'importo di € 22.857,87;
 - con nota del 27/05/2025 (Prot. RA n. 0219820/25), il Comune ha richiesto un ulteriore proroga per l'ultimazione dei lavori fino al 13.06.2025, concessa con nota Prot. RA n. 0240942/25 del 10/06/2025;

CONSTATO e PRESO ATTO che i **lavori sono stati ultimati in data 30/06/2025**, come da documentazione agli atti;

PRESO ATTO che con note del 06/11/2025 e del 09/04/2026, acquisite in pari data rispettivamente ai protocolli. RA nn. 0439841/25 e 0142712/26:

- Il Comune di Silvi, nella persona dell'ing. Alessandra Ferrante, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha **richiesto l'erogazione del saldo** relativo all'intervento denominato **"RIPASCIMENTO LITORALE SUD"**, per un importo pari a **€ 86.524,56**, quale residuo del finanziamento complessivo di **€ 250.000,00** concesso con D.G.R. 161 del 08/03/2024, al netto dell'acconto del 50% pari a € 125.000,00 e delle economie finali di spesa pari a € 38.475,44;
- ha trasmesso la documentazione di seguito indicata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett) b):
 - **Certificato di regolare esecuzione**, redatto in data 14/07/2025 dal Direttore dei lavori, ing. Alessandra Ferrante, e sottoscritto dalle parti, con esito positivo, approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area Dirigenziale Tecnica - Servizio Lavori Pubblici e USIP n. 1550 del 29/07/2025, esecutiva ai sensi di legge;
 - **Relazione economica acclarante i rapporti economici tra Regione ed Ente Locale attuatore**, redatta in data 21/10/2025 dal RUP, ing. Alessandra Ferrante, dalla quale risulta che la spesa complessiva sostenuta dal Comune per i lavori in oggetto è pari a € 211.524,56, inferiore all'importo finanziato di € 250.000,00, con conseguente economia di € 38.475,44, approvata con Determinazione del Responsabile dell'Area Dirigenziale Tecnica - Servizio Lavori Pubblici e USIP n. 2407 del 30/10/2025, esecutiva ai sensi di legge;
 - Adeguata **rappresentazione fotografica della situazione dei luoghi**, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Convenzione;
- ha inoltre trasmesso, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Convenzione regionale, la seguente documentazione:
 - Determinazione del Responsabile dell'Area Dirigenziale Tecnica - Servizio Lavori Pubblici e USIP n. 85 del 24/06/2024 relativa all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a), del D. Lgs.36/2023, con approvazione del relativo quadro economico, esecutiva ai sensi di legge;

**GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO**

- Determinazione del Responsabile dell'Area Dirigenziale Tecnica - Servizio Lavori Pubblici e USIP n. 89 del 03/07/2024, relativa all'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D. Lgs.36/2023, dei lavori di "sistemazione, livellamento e pulizia dell'arenile del litorale sud interessato dai lavori di ripascimento", esecutiva ai sensi di legge;
 - Determinazione del Responsabile dell'Area Dirigenziale Tecnica - Servizio Lavori Pubblici e USIP n. 1071 del 22/05/2025, relativa all'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D. Lgs.36/2023, dei lavori di "messa in sicurezza del canale di scolo nel tratto nord dell'area di intervento, esecutiva ai sensi di legge;
 - Determinazione del Responsabile dell'Area Dirigenziale Tecnica - Servizio Lavori Pubblici e USIP n. 1208 del 23/06/2025, di approvazione della variante tecnica e suppletiva, esecutiva ai sensi di legge;
 - il verbale di consegna lavori, redatto in data 03/07/2024, sottoscritto dalle parti;
 - il verbale di sospensione lavori, redatto in data 08/07/2024, sottoscritto dalle parti;
 - il verbale di ripresa lavori, redatto in data 25/06/2025, sottoscritto dalle parti;
 - il Certificato di ultimazione lavori redatto in data 30/06/2025 sottoscritto dalle parti;
- I verbali, dalla consegna alla ripresa dei lavori, nonché il certificato di ultimazione, sono stati redatti dal Direttore dei Lavori, ing. Alessandra Ferrante;
- fatture e giustificativi di spesa, nonché provvedimenti di liquidazione e giustificativi di pagamento, disponibili agli atti del Servizio DPE012;

CONSIDERATO che la documentazione prodotta risulta completa ed esaustiva e che non sussistono elementi ostativi alla liquidazione del saldo;

RITENUTO opportuno provvedere al trasferimento in favore del Comune di SILVI dell'importo di € 86.524,56 (ottantaseimilacinquecentoventiquattro/56), a titolo di saldo del finanziamento concesso con D.G.R. n. 161 del 08/03/2024, per un importo complessivo di € 250.000,00, al netto dell'acconto del 50% pari a € 125.000,00 e delle economie finali di spesa pari a € 38.475,44, in esecuzione dell'art. 4, comma 1, lett. b), della Convenzione regionale sottoscritta con il soggetto concessionario e attuatore dell'intervento;

RAVVISATA la necessità, per quanto sopra espresso, di:

- **provvedere** alla **liquidazione** e al **pagamento** della somma di **€ 86.524,56** (ottantaseimilacinquecentoventiquattro/56), sul Capitolo di Spesa **152210, art 1**, denominato "Interventi per fronteggiare il grave dissesto idrogeologico nella Regione Abruzzo – L.R. 39/2019 art. 2", Codice del Piano dei Conti **2.03.01.02.000**, a valere sull'impegno **num. 3451/2025**, assunto con determinazione DE012/32 del 28/03/2024 nell'esercizio 2024 per l'importo complessivo di € 250.000,00, in favore del Comune di **Silvi (TE)**, **P.IVA 00175740679**, con sede in Via Garibaldi n. 16, a titolo di **saldo del finanziamento concesso con D.G.R. n. 161 dell'8/03/2024, al netto dell'acconto del 50% pari a € 125.000,00 e delle economie finali di spesa pari a € 38.475,44**, relativo all'intervento denominato **"RIPASCIMENTO LITORALE SUD" – Codice CUP H38H24000290002**;
- **autorizzare il Servizio Ragioneria Generale** - DPB014 a procedere alla **liquidazione** e al **pagamento**, secondo quanto sopra specificato;

RITENUTO di **disporre** che il pagamento a favore del Comune di Silvi (TE) sia effettuato mediante **accredito** sul Conto di Tesoreria Unica dello Stato - Banca d'Italia n. TU-403-0073306, **codice IBAN IT33P0100004306TU0000015171**;

DATO ATTO CHE:

- il corretto impiego ed utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione Abruzzo al Comune Concessionario del finanziamento e Soggetto Attuatore dei lavori, in termini di rispetto sostanziale della destinazione impressa al finanziamento pubblico concesso, è demandato alla responsabilità della stazione appaltante nella figura del Responsabile Unico del Progetto, essendo attribuite al Servizio Regionale competente forme di controllo, quali quelle previste dall'atto convenzionale, volte a verificare la rispondenza delle opere di difesa della costa, oggetto di realizzazione da parte dello stesso Ente Locale concessionario, alle finalità della programmazione regionale;
- ai sensi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, recepita dalla Giunta Regionale d'Abruzzo con deliberazione n. 1235 del 10/12/2008, non si procede alla verifica di inadempienza di cui all'art. 48-bis del DPR 602/1973, in quanto trattasi di pagamento a favore di una Amministrazione Comunale;
- il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

ss.mm.ii. in quanto trattasi di erogazione disposta a favore di una Amministrazione Comunale, riferita alla concessione di un finanziamento non costituente fattispecie contrattuale;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, attestata con la firma riportata in calce allo stesso, a norma dell'art. 24 della L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
2. **di provvedere** alla **liquidazione** e al **pagamento** della somma di **€ 86.524,56** (ottantaseimilacinquecentoventiquattro/56), sul Capitolo di Spesa **152210, art 1**, denominato "Interventi per fronteggiare il grave dissesto idrogeologico nella Regione Abruzzo – L.R. 39/2019 art. 2", Codice del Piano dei Conti **2.03.01.02.000**, a valere sull'impegno **num. 3451/2025** assunto con determinazione DE012/32 del 28/03/2024 per l'importo complessivo di € 250.000,00, in favore del Comune di **Silvi (TE)**, **P.IVA 00175740679**, con sede in Via Garibaldi n. 16, a titolo di **saldo del finanziamento concesso con D.G.R. n. 161 dell'8/03/2024, al netto dell'acconto del 50% pari a € 125.000,00 e delle economie finali di spesa pari a € 38.475,44**, relativo all'intervento denominato "RIPASCIMENTO LITORALE SUD" – Codice CUP H38H24000290002;
3. **di autorizzare** il **Servizio Ragioneria Generale** - DPB014 a procedere alla **liquidazione** e al **pagamento**, della somma di **€ 86.524,56** (ottantaseimilacinquecentoventiquattro/56), secondo quanto sopra specificato, in favore del Comune di Silvi (TE), mediante accreditamento sul Conto di Tesoreria Unica dello Stato - Banca d'Italia n. TU-403-0073306, **codice IBAN IT33P0100004306TU0000015171**;
4. **di dare atto** che tutta la documentazione non allegata al presente provvedimento e richiamata in premessa è depositata agli atti del Servizio Opere Marittime - DPE012 della Regione Abruzzo;
5. **di dare atto** che è stata verificata l'assenza di ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6 D.P.R. 62/2013;
6. **di attestare** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo - "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati n. 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) e di cui al Disciplina approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 41 del 3 febbraio 2021;
7. **di trasmettere il presente provvedimento** a:
 - **Dipartimento Infrastrutture e Trasporti** - DPE -;
 - **Servizio Ragioneria Generale** - DPB014per gli adempimenti di competenza;
 - e per conoscenza al **Comune di Silvi (TE)** pec.: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it

L'estensore
Dott.ssa Fabiana Ferrandino
f.to elettronicamente

**Il Responsabile dell'Ufficio Attività Costa Pescara e
Teramana**

Ing. Riccardo Elio Terzini
f.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio DPE012

Ing. Marcello D'Alberto
f.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).