

L'Estensore

(Sig. Renato Angelucci)



Il Responsabile della Funzione F.4

(Ing. Silvio Liberatore)



GIUNTA REGIONALE

DECRETO N. 344/C.O.R.

DEL 06 OTT. 2017

CENTRO OPERATIVO REGIONALE

FUNZIONE F.4

STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA

OGGETTO: **Sisma Centro Italia 2016**. Gestione della spesa – O.C.D.P.C n. 388 del 26.08.2016. – MD Appalti S.r.l. – IX lotto Comune di Capitignano (AQ) - **Liquidazione e pagamento** – CIG: 7150013960 e CUP: C97E17000090001.

IL COORDINATORE
CENTRO OPERATIVO REGIONALE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 (GU n.197 del 24-8-2016) con la quale è stato dichiarato, fino al centottesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo Stato di Emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24.08.2016, nonché uno stanziamento preliminare di € 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

VISTA l'ordinanza del capo del Dipartimento di protezione Civile n. 388 del 26.08.2016 concernente: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

TENUTO CONTO che la Determinazione Direttoriale n. 99/DPC del 30.08.2016 istituisce le funzioni ed assegna alle stesse compiti e personale individuando nella funzione di Coordinamento, Rapporti con i territori colpiti e Segreteria di Supporto, avente come responsabile il Dott. Antonio Iovino, la struttura deputata alla gestione della contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'OCDCPC n. 388 del 26.08.2016;

VISTA la D.G.R. n. 23 del 26.01.2017 recante "Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016 – nuovo coordinatore e vice coordinatori";

VISTO il Decreto COR n. 40 del 23.02.2017 con oggetto: "Emergenza Sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017 - Composizione e funzionamento del COR in attuazione della D.G.R. n. 23 del 26 gennaio 2017";

RICHIAMATO nella sua totalità il Decreto COR n. 299 del 15.09.2017 corredato dei relativi allegati e con oggetto: "Lavori per la realizzazione delle "opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) -IX Lotto Funzionale - Comune di Capitignano (AQ)" - a seguito del Sisma del 24 agosto 2016 (e successivi eventi) ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394. Approvazione atti contabili del primo S.A.L. CUP: C97E17000090001; CIG: 7150013960" con il quale è stato disposto;

1. di approvare gli atti contabili pervenuti a firma del Direttore lavori relativi al promo stato di avanzamento dei Lavori per la realizzazione delle "opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) -IX Lotto Funzionale - Comune di Capitignano (AQ)" - a seguito del Sisma del 24 agosto 2016 (e successivi eventi) al sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394. Approvazione atti contabili del primo S.A.L. CUP: C97E17000090001; CIG: 7150013960 eseguiti dalla Ditta MD Appalti S.r.l. Unipersonale, CF/P. IVA 01866060666 - con sede legale in S.S. 80 dir. Fraz. Pozza di Preturo L'Aquila per l'importo di € 201.600,00 oltre IVA di legge;
2. di trasmettere il seguente provvedimento al Responsabile della spesa del C.O.R. per la liquidazione a favore della ditta appaltatrice dell'importo di € 201.600,00 che avrà cura di comunicare alla ditta i dati utili per l'emissione della fattura oltre € 20.160,00 per IVA da versare con Split Payment. Il Responsabile della spesa avrà cura di verificare la regolarità degli adempimenti previsti dal Decreto M.E.F. 18.01.2008 n. 40 e comunicare il codice univoco per l'emissione della fattura elettronica e la sua successiva accettazione;
3. omissis....;
4. omissis....;

le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6021 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;

VERIFICATO che la MD Appalti S.r.l. Unipersonale, CF/P. IVA 01866060666 - con sede legale in S.S. 80 dir. Fraz. Pozza di Preturo L'Aquila, ha provveduto ai lavori per la realizzazione delle "Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) -IX Lotto Funzionale - Comune di Capitignano (AQ)" che sono stati effettivamente resi in relazione al contesto emergenziale in atto;

VISTO il certificato di pagamento n. 1, emesso in data 14.09.2017, del Comune di Capitignano (AQ), a firma del Direttore dei lavori Geom. Vinicio Ponzi e del Responsabile del procedimento Arch. Giuseppe Tedeschini, attestante che ai termini dell'Art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'Impresa esecutrice dei lavori la rata di € 201.600,00 - oltre IVA di Legge;

DATO ATTO che tutta la documentazione giustificativa relativa al presente atto, in originale, è conservata agli atti a cura del Responsabile della spesa del Centro operativo regionale, giusto Decreto C.O.R. n. 40 del 23.02.2017;

VISTO il documento di spesa emesso dalla MD Appalti S.r.l. Unipersonale, CF/P. IVA 01866060666 - con sede legale in S.S. 80 dir. Fraz. Pozza di Preturo L'Aquila, come da seguente prospetto:

N. FATTURA	DATA EMISSIONE	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA INCLUSA
41 PA/2017	15/09/2017	€ 201.600,00	€ 20.160,00	€ 221.760,00

EVIDENZIATO che il suddetto documento di spesa è assoggettato alla normativa sulla scissione dei pagamenti (Split Payment) art. 1 comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

RITENUTO di procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di € 221.760,00 (€ 201.600,00 + IVA) a valere sulla contabilità speciale n. 6021 intestata a "DIR DIP OP R.ABRUZZO - O.388-16", come di seguito specificato:

- € 201.600,00 in favore della MD Appalti S.r.l. Unipersonale, CF/P. IVA 01866060666, sul conto corrente dedicato comunicato dal legale rappresentante della ditta, secondo le modalità di cui all'art.3 della legge n. 136/2010;
- € 20.160,00 relativa all'IVA, in favore dell'Erario

DATO ATTO che ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, art. 3 si è provveduto a richiedere, per la ditta affidataria del servizio, i Codici Identificativi Gare CIG: 7150013960 e CUP: C97E17000090001;

per quanto proposto dal Responsabile della Funzione F.4

DISPONE

1. di procedere alla liquidazione e pagamento dell'importo di € 221.760,00 (€ 201.600,00 + IVA) di cui alla fattura n. 41 PA/2017 del 15/09/2017 emessa dalla MD Appalti S.r.l. Unipersonale, CF/P. IVA 01866060666 relativa ai lavori in argomento;
2. di autorizzare la Tesoreria dello Stato di L'Aquila a pagare la somma complessiva di € 221.760,00 (€ 201.600,00 + IVA) a valere sulla contabilità speciale n. 6021 intestata a "DIR DIP OP R.ABRUZZO - O.388-16 come di seguito specificato:
 - € 201.600,00 in favore della MD Appalti S.r.l. Unipersonale, CF/P. IVA 01866060666, codice IBAN: [REDACTED] con oggetto: Saldo fattura n. 41 PA/2017 del 15/09/2017;
 - € 20.160,00 relativa all'IVA, in favore dell'Erario;
3. di precisare che è stata accertata d'ufficio la regolarità contributiva (DURC) della MD Appalti S.r.l. Unipersonale;
4. di autorizzare il relativo pagamento subordinatamente al risultato delle verifiche Equitalia;
5. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui all'art.18 del D.L.22 Giugno 2012, n. 83, relativi all'Amministrazione Aperta;

Il Coordinatore C.O.R.
IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio Iovino)

