

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI

DPC020- SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO

Via Cerulli Irelli 17/19 - c.a.p. 64100 - C.F. 80003170661

Prot. 1064

Teramo 03 GEN. 2018

Al RUP Geom. Giuseppe Fiaschetti
Protezione Civile Regione Abruzzo
Via Salaria Antica Est 27/F
64100 L'AQUILA

Oggetto: Sisma Centro Italia 2016. Attività emergenziale aziende zootecniche. Azienda AGRICOLA DI LUCA Sandro C.da Tembrietta n. 216 Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia. Sistemazione di piattaforma per l'installazione di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) – Contabilità Finale.

Con la scorta del progetto esecutivo e dei documenti contabili redatti dal progettista geom. Luciano Ferri, il giorno 03 ottobre 2017, i sottoscritti Dott. Rinaldo Mauro Di Matteo, Direttore dei Lavori, P.A. Riccardo Marziani Direttore Operativo e geom. Cristiano Ferrante Direttore Operativo, dipendenti del Servizio del Genio Civile di Teramo, incaricati per le attività di cui all'oggetto giusto Decreto COR 53/2016, hanno effettuato il sopralluogo all'Azienda in oggetto per verificare la rispondenza dei lavori eseguiti, come da verbale di sopralluogo.

CONSIDERATO CHE:

- I lavori sono stati ultimati il giorno 13/09/2017;
- dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e quelle effettivamente eseguite non si sono riscontrate variazioni quantitative;
- a seguito delle misurazioni e controlli effettuati i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e risulta la piena rispondenza agli effetti contabili tra le opere eseguite e quelle riportate nel computo consuntivo. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, la Direzione dei Lavori e l'Impresa esecutrice hanno concordemente assicurato la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi;
- il computo consuntivo a firma del geom. Luciano Ferri ammonta al netto della riduzione del 20% a netti €. 13.477,15;

- il quadro economico finale rettificato ammonta ad €. 13.477,15 di cui € 9.772,17 per lavori così suddivisi: € 8.605,35 a carico dello Stato ed €. 1.166,82 a carico della Ditta Di Luca Sandro, €. 2.149,88 per spese tecniche , €. 86,00 Cassa Ingegneri , €. 977,22 per I.V.A. al 10% sui lavori di cui € 860,54 a carico dello Stato ed € 116,68 a carico della Ditta Di Luca Sandro ed €. 491,89 per I.V.A. al 22% sulla sommatoria di spese tecniche più Cassa Ingegneri del professionista.

I sottoscritti Direttore dei Lavori e Direttori Operativi confermano l'importo rettificato nella ripartizione di cui sopra per i lavori di sistemazione della piattaforma per l'installazione di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) per l'Azienda Agricola DI LUCA Sandro C.da Tembrietta n. 216 Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia in €. 12.193,66 a carico dello Stato ed € 1.283,49 a carico della Ditta DI LUCA Sandro.

I Direttori Operativi

P.A. Riccardo Marziani

Geom. Cristiano Ferrante



Il Direttore dei Lavori

Dott. Rinaldo Mauro Di Matteo

Si allega:

- Verbale di sopralluogo;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Libretto delle misure, Registro di Contabilità;
- Quadro Economico
- Planimetria;
- Documentazione fotografica.



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Giuseppe Fiaschetti

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: REGIONE ABRUZZO - COR - CENTRO OPERATIVO REGIONALE

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z81219E663
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo € 8.605,35
Oggetto Sisma Centro Italia - Sistemazione piazzole per allestimento
MAPRE - Azienda Di Luca Sandro
Procedura di scelta contraente AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Oggetto principale del contratto LAVORI
CIG accordo quadro -
CUP -
Disposizioni in materia di
centralizzazione della spesa
pubblica (art. 9 comma 3 D.L.
66/2014) Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM
24/12/2015
Motivo richiesta CIG Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui
all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o
Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al
momento della richiesta del rilascio del CIG

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936