

# Comune di Capitignano

## Provincia di L'Aquila

**OGGETTO:** Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - IX° Lotto Funzionale - Comune di Capitignano (AQ)

**COMMITTENTE:** PROTEZIONE CIVILE

**IMPRESA:** MD APPALTI SRL

### CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 DI euro 16'350,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	14/09/2017	201'600,00
2	16/10/2017	121'900,00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		323'500,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 06/09/17 repertorio n. registrato a in data 06/09/17 al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	341'561,76
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	341'561,76
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	0,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	1'707,81
Ammontare dei certificati precedenti euro	323'500,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	325'207,81
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro</b>	16'350,00
per I.V.A. al 10%	1'635,00
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	17'985,00

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 21 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 16'350,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Dicorsi: (euro sedicimilatrecentocinquanta/00).

L'Aquila, 23/02/2018

Il Direttore dei Lavori  
(Geom. VINCIO PONZI)

l'Impresa  
**MD APPALTI SRL** - Unipersonale  
Strada Statale 88 Dir. 67100 L'AQUILA  
Tel. 348.0049981  
mdappalti13@gmail.com  
C.F. e P. I.V.A. n. 01866060666

Il Responsabile del  
Procedimento  
Arch. Giuseppe  
TEDESCHINI

#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di L'Aquila con PAT 21812547.

Il Direttore dei Lavori  
(Geom. VINCIO PONZI)



**Comune di Capitignano**  
Provincia di L'Aquila

pag. 1

# **SOMMARIO**

## **REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:** Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - IX° Lotto Funzionale - Comune di Capitignano (AQ)

**COMMITTENTE:** PROTEZIONE CIVILE

**IMPRESA:** MD APPALTI SRL

**Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 3**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
Geom. Vinicio PONZI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 349'962,56 - 100%)							
1 OG11-CAP- I.EL., TEL.	OG11-CAPOLUOGO -IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA OG11-CAPOLUOGO -IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA	al S.A.L. n. 1			0,00	0,00	
		aliquota				(0,00000%)	
			2	22	100,00	100,00	21'088,74
		al S.A.L. n. 2			100,00		21'088,74
		aliquota					(6,02600%)
		3	41	-100,00		-21'088,74	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			0,00	21'088,74	0,00	
	aliquote				(6,02600%)	(0,00000%)	
2 OG11-PAG- I.EL., TEL.	OG11-PAGO - IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA OG11-PAGO - IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA	al S.A.L. n. 1			0,00	0,00	
		aliquota				(0,00000%)	
			2	23	80,00	80,00	7'514,40
		al S.A.L. n. 2			80,00		7'514,40
		aliquota					(2,14720%)
		3	42	-80,00		-7'514,40	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			0,00	9'393,00	0,00	
	aliquote				(2,68400%)	(0,00000%)	
3 OG3 - CAP - FOND SAE	OG3 - CAPOLUOGO - FONDAZIONI SAE OG3 - CAPOLUOGO - FONDAZIONI SAE	al S.A.L. n. 1			90,00	47'934,72	
		aliquota			90,00	47'934,72	(13,69710%)
			2	12	10,00	100,00	5'326,08
		al S.A.L. n. 2			100,00		53'260,80
		aliquota					(15,21900%)
		3	27	-100,00		-53'260,80	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			0,00	53'260,80	0,00	
	aliquote				(15,21900%)	(0,00000%)	
4 OG3 - CAP - MOV TERR	OG3 - CAPOLUOGO - MOVIMENTO TERRA OG3 - CAPOLUOGO - MOVIMENTO TERRA	al S.A.L. n. 1			80,00	21'717,28	
		aliquota			80,00	21'717,28	(6,20560%)
			2	13	20,00	100,00	5'429,32
		al S.A.L. n. 2			100,00		27'146,60
		aliquota					(7,75700%)
		3	28	-100,00		-27'146,60	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			0,00	27'146,60	0,00	
	aliquote				(7,75700%)	(0,00000%)	
5 OG3 - CAP - OP D'ART	OG3 - CAPOLUOGO - OPERE D'ARTE OG3 - CAPOLUOGO - OPERE D'ARTE	al S.A.L. n. 1			0,00	0,00	
		aliquota				(0,00000%)	
			2	24	79,99	79,99	3'860,30
		al S.A.L. n. 2			79,99		3'860,30
		aliquota					(1,10306%)
		3	29	-79,99		-3'860,30	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			0,00	4'825,98	0,00	
	aliquote				(1,37900%)	(0,00000%)	
6 OG3 - CAP - OP EDILI	OG3 - CAPOLUOGO - OPERE EDILI, PAVIMENTAZIONI E FINITURE OG3 - CAPOLUOGO - OPERE EDILI, PAVIMENTAZIONI E FINITURE	al S.A.L. n. 1			90,01	4'391,12	
		aliquota			90,01	4'391,12	(1,25474%)
			2	15	10,00		487,85

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
7 OG3 - CAP- OP STRAD	OG3 - CAPOLUOGO - OPERE STRADALI OG3 - CAPOLUOGO - OPERE STRADALI	al S.A.L. n. 2 aliquota		100,01		4'878,97 (1.39414%)	
			3	30	-100,01		-4'878,97
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquota		0,00		4'878,48 (1.39400%)	0,00 (0.00000%)
		al S.A.L. n. 1 aliquota	1	3	10,00		2'619,47
					10,00		2'619,47 (0.74850%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota	2	14	45,00		11'787,62
8 OG3-PAGO- FOND SAE	OG3 - PAGO - FONDAZIONI SAE OG3 - PAGO - FONDAZIONI SAE			55,00		14'407,09	
		al S.A.L. n. 2 aliquota	3	31	-55,00		-14'407,09 (4.11675%)
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquota		0,00		26'194,70 (7.48500%)	0,00 (0.00000%)
		al S.A.L. n. 1 aliquota	1	5	100,00		37'334,01
					100,00		37'334,01 (10.66800%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota	3	32	100,00		37'334,01 (10.66800%)
9 OG3-PAGO- MOV TERRA	OG3-PAGO- MOVIMENTO TERRA OG3-PAGO- MOVIMENTO TERRA			-100,00		-37'334,01	
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquota		0,00		37'334,01 (10.66800%)	0,00 (0.00000%)
		al S.A.L. n. 1 aliquota	1	6	80,00		50'584,99
					80,00		50'584,99 (14.45440%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota	2	16	20,00		12'646,25
					100,00		63'231,24 (18.06800%)
10 OG3-PAGO- OP.EDILI	OG3-PAGO- OPERE EDILI, PAVIMENTAZIONI E FINITURE OG3-PAGO- OPERE EDILI, PAVIMENTAZIONI E FINITURE			-100,00		-63'231,24	
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquota		0,00		63'231,24 (18.06800%)	0,00 (0.00000%)
		al S.A.L. n. 1 aliquota	1	8	50,02		1'626,23
					50,02		1'626,23 (0.46469%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota	2	18	50,02		1'626,23
					100,04		3'252,46 (0.92937%)
11 OG3-PAGO- OP.STRAD.	OG3-PAGO- OPERE STRADALI OG3-PAGO- OPERE STRADALI			-100,04		-3'252,45	
		SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquota		0,00		3'251,15 (0.92900%)	0,01 (0.00000%)
		al S.A.L. n. 1 aliquota	1	7	10,00		1'570,98
					10,00		1'570,98 (0.44890%)
		al S.A.L. n. 2 aliquota	2	17	35,00		5'498,44
					45,00		7'069,42 (2.02005%)
			-45,00		-7'069,42		
			0,00		15'709,82 (4.48900%)	0,00 (0.00000%)	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
12 OG3-PAGO- OPERE D'AR	OG3-PAGO- OPERE D'ARTE OG3-PAGO- OPERE D'ARTE	al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>		0,00		0,00 (0,00000%)
			2	25	92,00	17'711,32
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			92,00	17'711,32 (5,06092%)
			3	36	-92,00	-17'711,32
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % <i>aliquote</i>			0,00	19'251,44 (5,50100%)	0,00 (0,00000%)
13 OG6-CAP- IDRICO- GAS	OG6 - CAPOLUOGO-IMPIANTO IDRICO, GAS OG6 - CAPOLUOGO-IMPIANTO IDRICO, GAS		1	10	69,98	3'215,59
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			69,98	3'215,59 (0,91884%)
			2	20	30,00	1'378,50
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			99,98	4'594,09 (1,31274%)
		3	37	-99,98	-4'594,09	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % <i>aliquote</i>			0,00	4'595,01 (1,31300%)	0,00 (0,00000%)
14 OG6-CAP- OP.FOGNA RIE	OG6-CAPOLUOGO-OPERE FOGNARIE OG6-CAPOLUOGO-OPERE FOGNARIE		1	9	54,99	15'497,55
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			54,99	15'497,55 (4,42835%)
			2	19	45,00	12'682,12
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			99,99	28'179,67 (8,05220%)
		3	38	-99,99	-28'179,66	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % <i>aliquote</i>			0,00	28'182,48 (8,05300%)	0,01 (0,00000%)
15 OG6-PAGO- IDR.-GAS	OG6 - PAGO - IMPIANTO IDRICO, GAS OG6 - PAGO - IMPIANTO IDRICO, GAS				0,00	0,00
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>	2	26	99,94	2'266,40 (0,00000%)
					99,94	2'266,40 (0,64761%)
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>	3	39	-99,94	-2'266,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % <i>aliquote</i>			0,00	2'267,76 (0,64800%)	0,00 (0,00000%)
16 OG6-PAGO- OP.FOGNA RIE	OG6-PAGO-OPERE FOGNARIE OG6-PAGO-OPERE FOGNARIE		1	11	55,00	16'143,25
		al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i>			55,00	16'143,25 (4,61285%)
			2	21	45,00	13'208,11
		al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i>			100,00	29'351,36 (8,38700%)
		3	40	-100,00	-29'351,36	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % <i>aliquote</i>			0,00	29'351,36 (8,38700%)	0,00 (0,00000%)
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i></b>					0,02 (0,00001%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto con variante ass. finale euro 348'409,21 - 100%)						
17	OG11-CAPOLUOGO - ALLACCI R01 OG11-CAPOLUOGO - ALLACCI R01					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,00000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,00000%)
		3	58	100,00		9'938,90
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			100,00	9'938,90 (2,85265%)	9'938,90 (2,85265%)
18	OG11-CAPOLUOGO -IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA R01 OG11-CAPOLUOGO -IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA R01					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,00000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,00000%)
		3	57	85,66		18'064,30
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			85,66	21'088,37 (6,05276%)	18'064,30 (5,18479%)
19	OG11-PAGO - ALLACCI R01 OG11-PAGO - ALLACCI R01					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,00000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,00000%)
		3	60	100,00		3'454,79
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			100,00	3'454,79 (0,99159%)	3'454,79 (0,99159%)
20	OG11-PAGO - IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA R01 OG11-PAGO - IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA R01					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,00000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,00000%)
		3	59	76,12		7'150,25
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			76,12	9'393,39 (2,69608%)	7'150,25 (2,05226%)
21	OG3 - CAPOLUOGO - MOVIMENTO TERRA R01 OG3 - CAPOLUOGO - MOVIMENTO TERRA R01					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,00000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,00000%)
		3	44	100,00		27'145,01
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			100,00	27'145,01 (7,79113%)	27'145,01 (7,79113%)
22	OG3 - CAPOLUOGO - OPERE STRADALI R01 OG3 - CAPOLUOGO - OPERE STRADALI R01					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,00000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,00000%)
		3	45	100,00		16'560,87
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			100,00	16'560,87 (4,75328%)	16'560,87 (4,75328%)
23	OG3 - CAPOLUOGO - OPERE EDILI, PAVIMENTAZIONI E FINITURE R01					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
OG3-CAP- OP ED R01	OG3 - CAPOLUOGO - OPERE EDILI, PAVIMENTAZIONI E FINITURE R01	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				(0,00000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				(0,00000%)
		3	46	100,00		4'878,88
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %	<i>aliquote</i>		100,00	4'878,88 (1,40033%)	4'878,88 (1,40033%)
24	OG3 - CAPOLUOGO - FONDAZIONI SAE R01	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
OG3-CAP- FOND SAE R01	OG3 - CAPOLUOGO - FONDAZIONI SAE R01	<i>aliquota</i>				(0,00000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				(0,00000%)
		3	43	100,00		53'258,77
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %	<i>aliquote</i>		100,00	53'258,77 (15,28627% )	53'258,77 (15,28627%)
25	OG3 - CAPOLUOGO - OPERE D'ARTE R01	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
OG3-CAP- OP D'A R01	OG3 - CAPOLUOGO - OPERE D'ARTE R01	<i>aliquota</i>				(0,00000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				(0,00000%)
		3	47	100,00		2'803,61
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %	<i>aliquote</i>		100,00	2'803,61 (0,80469%)	2'803,61 (0,80469%)
26	OG3-PAGO- MOVIMENTO TERRA R01	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
OG3-PAGO- MOV TE R01	OG3-PAGO- MOVIMENTO TERRA R01	<i>aliquota</i>				(0,00000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				(0,00000%)
		3	49	100,00		63'231,67
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %	<i>aliquote</i>		100,00	63'231,67 (18,14868% )	63'231,67 (18,14868%)
27	OG3-PAGO- OPERE EDILI, PAVIMENTAZIONI E FINITURE R01	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
OG3-PAGO- OP.ED R01	OG3-PAGO- OPERE EDILI, PAVIMENTAZIONI E FINITURE R01	<i>aliquota</i>				(0,00000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				(0,00000%)
		3	51	100,00		3'252,57
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %	<i>aliquote</i>		100,00	3'252,57 (0,93355%)	3'252,57 (0,93355%)
28	OG3-PAGO- OPERE STRADALI R01	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
OG3-PAGO- OP.STR R01	OG3-PAGO- OPERE STRADALI R01	<i>aliquota</i>				(0,00000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				(0,00000%)
		3	50	100,00		10'937,51
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %	<i>aliquote</i>		100,00	10'937,51 (3,13927%)	10'937,51 (3,13927%)
29	OG3 - PAGO - FONDAZIONI SAE R01	al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
OG3-PAGO- FOND R01	OG3 - PAGO - FONDAZIONI SAE R01	<i>aliquota</i>				(0,00000%)
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				(0,00000%)



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL.	RC		unitario	TOTALE
		3	48	100,00		37'333,09
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			100,00	37'333,09 (10,71530%)	37'333,09 (10,71530%)
30 OG3-PAGO- OP.D'AR R01	OG3-PAGO- OPERE D'ARTE R01 OG3-PAGO- OPERE D'ARTE R01					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,00000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,00000%)
		3	52	100,00		21'198,75
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			100,00	21'198,75 (6,08444%)	21'198,75 (6,08444%)
31 OG6-CAP- L.IDR.GASR 01	OG6 - CAPOLUOGO-IMPIANTO IDRICO, GAS R01 OG6 - CAPOLUOGO-IMPIANTO IDRICO, GAS R01					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,00000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,00000%)
		3	54	100,00		4'593,91
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			100,00	4'593,91 (1,31854%)	4'593,91 (1,31854%)
32 OG6-CAP- OP.FOGR R01	OG6-CAPOLUOGO-OPERE FOGNARIE R01 OG6-CAPOLUOGO-OPERE FOGNARIE R01					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,00000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,00000%)
		3	53	95,87		26'717,12
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			95,87	27'868,07 (7,99866%)	26'717,12 (7,66832%)
33 OG6-PAGO- IDR-GAS R01	OG6 - PAGO - IMPIANTO IDRICO, GAS R01 OG6 - PAGO - IMPIANTO IDRICO, GAS R01					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,00000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,00000%)
		3	56	100,00		2'266,30
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			100,00	2'266,30 (0,65047%)	2'266,30 (0,65047%)
34 OG6-PAGO- OP.FOGR.R 01	OG6-PAGO-OPERE FOGNARIE R01 OG6-PAGO-OPERE FOGNARIE R01					
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,00000%)
	al S.A.L. n. 2 aliquota			0,00		0,00 (0,00000%)
		3	55	98,53		28'775,46
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 % aliquote			98,53	29'204,77 (8,38232%)	28'775,46 (8,25910%)
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b> aliquota					341'561,76 (98,03465%)
	<b>T O T A L E euro</b>					341'561,78
	L'Aquila, 23/02/2018					
	Il Direttore dei Lavori Geo.n. Vincio PONZI					

