

Comune di Capitignano
Provincia di L'Aquila

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 3 A TUTTO IL 23/02/2018

OGGETTO: Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - IX° Lotto Funzionale - Comune di Capitignano (AQ)

COMMITTENTE: PROTEZIONE CIVILE


IMPRESA: MD APPALTI SRL

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	537 966.77
Data Consegna:	21/08/2017	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	21/08/2017	Importo per la Sicurezza:	15 587.74
Giorni Utili per Ultimazione:	36	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	26/09/2017	IMPORTO DI VARIANTE	535 587.73
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	15 502.93
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO (Progetto con variante ass. finale euro 348'409,21 - 100%)			
1	OG11-CAPOLUOGO - ALLACCI R01	SOMMANO % aliquote	100,00	9'938,90 (2,85265%) 9'938,90 (2,85265%)
2	OG11-CAPOLUOGO -IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA R01	SOMMANO % aliquote	85,66	21'088,37 (6,05276%) 18'064,30 (5,18479%)
3	OG11-PAGO - ALLACCI R01	SOMMANO % aliquote	100,00	3'454,79 (0,99159%) 3'454,79 (0,99159%)
4	OG11-PAGO - IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA R01	SOMMANO % aliquote	76,12	9'393,39 (2,69608%) 7'150,25 (2,05226%)
5	OG3 - CAPOLUOGO - MOVIMENTO TERRA R01	SOMMANO % aliquote	100,00	27'145,01 (7,79113%) 27'145,01 (7,79113%)
6	OG3 - CAPOLUOGO - OPERE STRADALI R01	SOMMANO % aliquote	100,00	16'560,87 (4,75328%) 16'560,87 (4,75328%)
7	OG3 - CAPOLUOGO - OPERE EDILI, PAVIMENTAZIONI E FINITURE R01	SOMMANO % aliquote	100,00	4'878,88 (1,40033%) 4'878,88 (1,40033%)
8	OG3 - CAPOLUOGO - FONDAZIONI SAE R01	SOMMANO % aliquote	100,00	53'258,77 (15,28627%) 53'258,77 (15,28627%)
9	OG3 - CAPOLUOGO - OPERE D'ARTE R01	SOMMANO % aliquote	100,00	2'803,61 (0,80469%) 2'803,61 (0,80469%)
10	OG3-PAGO- MOVIMENTO TERRA R01	SOMMANO % aliquote	100,00	63'231,67 (18,14868%) 63'231,67 (18,14868%)
11	OG3-PAGO- OPERE EDILI, PAVIMENTAZIONI E FINITURE R01	SOMMANO % aliquote	100,00	3'252,57 (0,93355%) 3'252,57 (0,93355%)
12	OG3-PAGO- OPERE STRADALI R01	SOMMANO % aliquote	100,00	10'937,51 (3,13927%) 10'937,51 (3,13927%)
13	OG3 - PAGO - FONDAZIONI SAE R01	SOMMANO % aliquote	100,00	37'333,09 (10,71530%) 37'333,09 (10,71530%)
14	OG3-PAGO- OPERE D'ARTE R01	SOMMANO % aliquote	100,00	21'198,75 (6,08444%) 21'198,75 (6,08444%)
15	OG6 - CAPOLUOGO-IMPIANTO IDRICO, GAS R01	SOMMANO % aliquote	100,00	4'593,91 (1,31854%) 4'593,91 (1,31854%)
16	OG6-CAPOLUOGO-OPERE FOGNARIE R01	SOMMANO %	95,87	27'868,07 26'717,12
	A RIPORTARE			310'520,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			310'520,00
OP.FOGR R01 17	OG6 - PAGO - IMPIANTO IDRICO, GAS R01			
	<i>aliquote</i>		<i>(7,99866%)</i>	<i>(7,66832%)</i>
OG6-PAGO- IDR-GAS R01 18	OG6-PAGO-OPERE FOGNARIE R01	100,00	2'266,30	2'266,30
	<i>SOMMANO %</i>		<i>(0,65047%)</i>	<i>(0,65047%)</i>
	<i>aliquote</i>			
OG6-PAGO- OP.FOGR.R 01		98,53	29'204,77	28'775,46
	<i>SOMMANO %</i>		<i>(8,38232%)</i>	<i>(8,25910%)</i>
	<i>aliquote</i>			
	Parziale LAVORI A CORPO euro			341'561,76
	<i>aliquota</i>			<i>(98,03465%)</i>
	T O T A L E euro			341'561,76
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	<i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 15'198,24</i>			
	LAVORI A CORPO euro			341'561,76
	<i>aliquota</i>			<i>(98,03465%)</i>
	PER LAVORI A CORPO euro			341'561,76
	TOTALE euro			341'561,76
L'Aquila, 23/02/2018	<p>MD APPALTI S.r.l. Unipersonale Strada Statale 80 Dir - 67100 L'AQUILA Tel. 348 0049984 mdappalti@mdappalti.com C.F. e P. I.V.A. n. 01866060666</p> <p>Il Direttore dei Lavori Geom. Vincerio NONZI</p> 			
	A RIPORTARE			

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - IX° Lotto Funzionale - Comune di Capitignano (AQ)


COMMITTENTE: PROTEZIONE CIVILE

IMPRESA: MD APPALTI SRL

Registro di Contabilità n. 3 composto da n. 6 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giuseppe TEDESCHINI





Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 349'962,56 - 100%)							
1 OG3 - CAP - FOND SAE 23/02/2018	OG3 - CAPOLUOGO - FONDAZIONI SAE SOMMANO % aliquote	2	2	90,00		53'260,80 (15.21900%)	47'934,72 (13.69710%)	
2 OG3 - CAP - MOV TERR 23/02/2018	OG3 - CAPOLUOGO - MOVIMENTO TERRA SOMMANO % aliquote	2	2	80,00		27'146,60 (7.75700%)	21'717,28 (6.20560%)	
3 OG3 - CAP - OP STRAD 23/02/2018	OG3 - CAPOLUOGO - OPERE STRADALI SOMMANO % aliquote	2	2	10,00		26'194,70 (7.48500%)	2'619,47 (0.74850%)	
4 OG3 - CAP - OP EDILI 23/02/2018	OG3 - CAPOLUOGO - OPERE EDILI, PAVIMENTAZIONI E FINITURE SOMMANO % aliquote	2	2	90,01		4'878,48 (1.39400%)	4'391,12 (1.25474%)	
5 OG3-PAGO- FOND SAE 23/02/2018	OG3 - PAGO - FONDAZIONI SAE SOMMANO % aliquote	2	2	100,00		37'334,01 (10.66800%)	37'334,01 (10.66800%)	
6 OG3-PAGO- MOV TERRA 23/02/2018	OG3-PAGO- MOVIMENTO TERRA SOMMANO % aliquote	2	2	80,00		63'231,24 (18.06800%)	50'584,99 (14.45440%)	
7 OG3-PAGO- OP.STRAD, 23/02/2018	OG3-PAGO- OPERE STRADALI SOMMANO % aliquote	2	2	10,00		15'709,82 (4.48900%)	1'570,98 (0.44890%)	
8 OG3-PAGO- OP.EDILI 23/02/2018	OG3-PAGO- OPERE EDILI, PAVIMENTAZIONI E FINITURE SOMMANO % aliquote	2	2	50,02		3'251,15 (0.92900%)	1'626,23 (0.46469%)	
9 OG6-CAP- OP.FOGNA RIE 23/02/2018	OG6-CAPOLUOGO-OPERE FOGNARIE SOMMANO % aliquote	2	3	54,99		28'182,48 (8.05300%)	15'497,55 (4.42835%)	
10 OG6-CAP- LIDRICO- GAS 23/02/2018	OG6 - CAPOLUOGO-IMPIANTO IDRICO, GAS SOMMANO % aliquote	2	3	69,98		4'595,01 (1.31300%)	3'215,59 (0.91884%)	
11 OG6-PAGO- OP.FOGNA RIE 23/02/2018	OG6-PAGO-OPERE FOGNARIE SOMMANO % aliquote	2	3	55,00		29'351,36 (8.38700%)	16'143,25 (4.61285%)	
12 OG3 - CAP - FOND SAE 23/02/2018	OG3 - CAPOLUOGO - FONDAZIONI SAE SOMMANO % aliquote	2	3	10,00		53'260,80 (15.21900%)	5'326,08 (1.52190%)	
13 OG3 - CAP - MOV TERR 23/02/2018	OG3 - CAPOLUOGO - MOVIMENTO TERRA SOMMANO % aliquote	2	3	20,00		27'146,60 (7.75700%)	5'429,32 (1.55140%)	
14 OG3 - CAP - OP STRAD 23/02/2018	OG3 - CAPOLUOGO - OPERE STRADALI SOMMANO % aliquote	2	3	45,00		26'194,70 (7.48500%)	11'787,62 (3.36825%)	
	A R I P O R T A R E						225'178,21	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						225'178,21	
23/02/2018 15	FINITURE							
	SOMMANO % aliquote	2	3	10,00		4'878,48 (1,39400%)	487,85 (0,13940%)	
23/02/2018 16	OG3-PAGO- MOVIMENTO TERRA							
	SOMMANO % aliquote	2	3	20,00		63'231,24 (18,06800%)	12'646,25 (3,61360%)	
23/02/2018 17	OG3-PAGO- OPERE STRADALI							
	SOMMANO % aliquote	2	4	35,00		15'709,82 (4,48900%)	5'498,44 (1,57115%)	
23/02/2018 18	OG3-PAGO- OPERE EDILI, PAVIMENTAZIONI E FINITURE							
	SOMMANO % aliquote	2	4	50,02		3'251,15 (0,92900%)	1'626,23 (0,46469%)	
23/02/2018 19	OG6-C'APOLUOGO-OPERE FOGNARIE							
	SOMMANO % aliquote	2	4	45,00		28'182,48 (8,05300%)	12'682,12 (3,62385%)	
23/02/2018 20	OG6 - C'APOLUOGO-IMPIANTO IDRICO, GAS							
	SOMMANO % aliquote	2	4	30,00		4'595,01 (1,31300%)	1'378,50 (0,39390%)	
23/02/2018 21	OG6-PAGO-OPERE FOGNARIE							
	SOMMANO % aliquote	2	4	45,00		29'351,36 (8,38700%)	13'208,11 (3,77415%)	
23/02/2018 22	OG11-CAPOLUOGO -IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
	SOMMANO % aliquote	2	4	100,00		21'088,74 (6,02600%)	21'088,74 (6,02600%)	
23/02/2018 23	OG11-PAGO - IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
	SOMMANO % aliquote	2	4	80,00		9'393,00 (2,68400%)	7'514,40 (2,14720%)	
23/02/2018 24	OG3 - CAPOLUOGO - OPERE D'ARTE							
	SOMMANO % aliquote	2	4	79,99		4'825,98 (1,37900%)	3'860,30 (1,10306%)	
23/02/2018 25	OG3-PAGO- OPERE D'ARTE							
	SOMMANO % aliquote	2	5	92,00		19'251,44 (5,50100%)	17'711,32 (5,06092%)	
23/02/2018 26	OG6 - PAGO - IMPIANTO IDRICO, GAS							
	SOMMANO % aliquote	2	5	99,94		2'267,76 (0,64800%)	2'266,40 (0,64761%)	
23/02/2018 27	OG6-PAGO- IADR.-GAS							
	SIDETRAGGONO % aliquote	---	---		100,00	53'260,80 (15,21900%)	-53'260,80 (-15,21900%)	
23/02/2018 28	OG3 - CAPOLUOGO - MOVIMENTO TERRA							
	SIDETRAGGONO % aliquote	---	---		100,00	27'146,60 (7,75700%)	-27'146,60 (-7,75700%)	
23/02/2018 29	OG3 - CAPOLUOGO - OPERE D'ARTE							
	SIDETRAGGONO % aliquote	---	---		79,99	4'825,98 (1,37900%)	-3'860,30 (-1,10306%)	
23/02/2018	OG3 - CAPOLUOGO - OPERE EDILI, PAVIMENTAZIONI E FINITURE							
	A R I P O R T A R E						240'879,17	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						240'879,17	
30	OG3 - CAP - OP EDILI	SI DETRAGGONO %	---	---	100,01	4'878,48	-4'878,97	
23/02/2018	OG3 - CAPOLUOGO - OPERE STRADALI	aliquota				(1,39400%)	(-1,39414%)	
31	OG3 - CAP - OP STRAD	SI DETRAGGONO %	---	---	55,00	26'194,70	-14'407,09	
23/02/2018	OG3 - PAGO - FONDAZIONI SAE	aliquota				(7,48500%)	(-4,11675%)	
32	OG3 - PAGO - FOND SAE	SI DETRAGGONO %	---	---	100,00	37'334,01	-37'334,01	
23/02/2018	OG3 - PAGO - MOVIMENTO TERRA	aliquota				(10,66800%)	(-10,66800%)	
33	OG3 - PAGO - MOV TERRA	SI DETRAGGONO %	---	---	100,00	63'231,24	-63'231,24	
23/02/2018	OG3 - PAGO - OPERE EDILI, PAVIMENTAZIONI E FINITURE	aliquota				(18,06800%)	(-18,06800%)	
34	OG3 - PAGO - OP.EDILI	SI DETRAGGONO %	---	---	100,04	3'251,15	-3'252,45	
23/02/2018	OG3 - PAGO - OPERE STRADALI	aliquota				(0,92900%)	(-0,92937%)	
35	OG3 - PAGO - OP.STRAD.	SI DETRAGGONO %	---	---	45,00	15'709,82	-7'069,42	
23/02/2018	OG3 - PAGO - OPERE D'ARTE	aliquota				(4,48900%)	(-2,02005%)	
36	OG3 - PAGO - OPERE D'AR	SI DETRAGGONO %	---	---	92,00	19'251,44	-17'711,32	
23/02/2018	OG6 - CAPOLUOGO-IMPIANTO IDRICO, GAS	aliquota				(5,50100%)	(-5,06092%)	
37	OG6 - CAP - IDRICO - GAS	SI DETRAGGONO %	---	---	99,98	4'595,01	-4'594,09	
23/02/2018	OG6 - CAPOLUOGO-OPERE FOGNARIE	aliquota				(1,31300%)	(-1,31274%)	
38	OG6 - CAP - OP.FOGNA RIE	SI DETRAGGONO %	---	---	99,99	28'182,48	-28'179,66	
23/02/2018	OG6 - PAGO - IMPIANTO IDRICO, GAS	aliquota				(8,05300%)	(-8,05219%)	
39	OG6 - PAGO - IDR.-GAS	SI DETRAGGONO %	---	---	100,00	29'351,36	-29'351,36	
23/02/2018	OG6 - PAGO - IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA	aliquota				(8,38700%)	(-8,38700%)	
40	OG6 - PAGO - OP.FOGNA RIE	SI DETRAGGONO %	---	---	100,00	21'088,74	-21'088,74	
23/02/2018	OG11 - CAPOLUOGO - IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA	aliquota				(6,02600%)	(-6,02600%)	
41	OG11 - CAP - I.EL., TEL.	SI DETRAGGONO %	---	---	80,00	9'393,00	-7'514,40	
23/02/2018	OG11 - PAGO - IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA	aliquota				(2,68400%)	(-2,14720%)	
42	OG11 - PAGO - I.EL., TEL.							
23/02/2018	Parziale LAVORI A CORPO euro	aliquota					0,02	
							(0,00001%)	
	A RIPORTARE						0,02	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						0,02	
	LAVORI A CORPO (Progetto con variante ass. finale euro 348'409,21 - 100%)							
43 OG3-CAP- FOND SAE R01 23/02/2018	OG3 - C'APOLUOGO - FONDAZIONI SAE R01 SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		53'258,77 (15,28627%)	53'258,77 (15,28627%)	
44 OG3 - CAP- MOV T R01 23/02/2018	OG3 - C'APOLUOGO - MOVIMENTO TERRA R01 SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		27'145,01 (7,79113%)	27'145,01 (7,79113%)	
45 OG3 - CAP- OP STR R01 23/02/2018	OG3 - C'APOLUOGO - OPERE STRADALI R01 SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		16'560,87 (4,75328%)	16'560,87 (4,75328%)	
46 OG3-CAP - OP ED R01 23/02/2018	OG3 - C'APOLUOGO - OPERE EDILI PAVIMENTAZIONI E FINITURE R01 SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		4'878,88 (1,40033%)	4'878,88 (1,40033%)	
47 OG3-CAP- OP D'A R01 23/02/2018	OG3 - C'APOLUOGO - OPERE D'ARTE R01 SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		2'803,61 (0,80469%)	2'803,61 (0,80469%)	
48 OG3-PAGO- FOND R01 23/02/2018	OG3 - PAGO - FONDAZIONI SAE R01 SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		37'333,09 (10,71530%)	37'333,09 (10,71530%)	
49 OG3-PAGO- MOV TE R01 23/02/2018	OG3-PAGO- MOVIMENTO TERRA R01 SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		63'231,67 (18,14868%)	63'231,67 (18,14868%)	
50 OG3-PAGO- OP.STR R01 23/02/2018	OG3-PAGO- OPERE STRADALI R01 SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		10'937,51 (3,13927%)	10'937,51 (3,13927%)	
51 OG3-PAGO- OP.ED R01 23/02/2018	OG3-PAGO- OPERE EDILI PAVIMENTAZIONI E FINITURE R01 SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		3'252,57 (0,93355%)	3'252,57 (0,93355%)	
52 OG3-PAGO- OP.D'AR R01 23/02/2018	OG3-PAGO- OPERE D'ARTE R01 SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		21'198,75 (6,08444%)	21'198,75 (6,08444%)	
53 OG6-CAP- OP.FOGR R01 23/02/2018	OG6-C'APOLUOGO-OPERE FOGNARIE R01 SOMMANO % aliquote	---	---	95,87		27'868,07 (7,99866%)	26'717,12 (7,66832%)	
54 OG6-CAP- LIDR.GASR 01 23/02/2018	OG6 - CAPOLUOGO-IMPIANTO IDRICO, GAS R01 SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		4'593,91 (1,31854%)	4'593,91 (1,31854%)	
55 OG6-PAGO- OP.FOGR R01 23/02/2018	OG6-PAGO-OPERE FOGNARIE R01 SOMMANO % aliquote	---	---	98,53		29'204,77 (8,38232%)	28'775,46 (8,25910%)	
56 OG6-PAGO- ILLUMINAZIONE PUBBLICA R01	OG6 - PAGO - IMPIANTO IDRICO, GAS R01 SOMMANO % aliquote	---	---	100,00		2'266,30 (0,65047%)	2'266,30 (0,65047%)	
	A R I P O R T A R E						302'953,54	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						302'953,54	
IDR-GAS R01 23/02/2018 57	OG11-CAPOLUOGO - ALLACCI R01	SOMMANO % <i>aliquote</i>	---	---	85,66	21'088,37 <i>(6,05276%)</i>	18'064,30 <i>(5,18479%)</i>	
OG11-CAP- IETEL-R01 23/02/2018 58	OG11-PAGO - IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA R01	SOMMANO % <i>aliquote</i>	---	---	100,00	9'938,90 <i>(2,85265%)</i>	9'938,90 <i>(2,85265%)</i>	
OG11-CAP- ALLACCI R01 23/02/2018 59	OG11-PAGO - ALLACCI R01	SOMMANO % <i>aliquote</i>	---	---	76,12	9'393,39 <i>(2,69608%)</i>	7'150,25 <i>(2,05226%)</i>	
OG11-PAG- IETEL-R01 23/02/2018 60	OG11-PAGO - ALLACCI R01	SOMMANO % <i>aliquote</i>	---	---	100,00	3'454,79 <i>(0,99159%)</i>	3'454,79 <i>(0,99159%)</i>	
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>						341'561,76 <i>(98,03465%)</i>	
	T O T A L E euro						341'561,78	
	<p>LAQUILA, 23/02/2018</p> <p>MD APPALTI S.r.l. Unipersonale Strada Statale 80 Dir - 67100 LAQUILA Tel. 0862 0049951 mdappalti3@gmail.com C.F. e P. I.V.A. n. 01866060666</p> <p>Il Direttore dei Lavori Geom. Vinicio PONZI</p> 							
	<p>In data 16/02/2018 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 3 per un importo di euro</p> <p>Il Direttore dei Lavori Geom. Vinicio PONZI</p> 							16'350,00
	A R I P O R T A R E						341'561,78	16'350,00

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9797821	Data richiesta	07/12/2017	Scadenza validità	06/04/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MD APPALTI SRL
Codice fiscale	01866060666
Sede legale	VIA SAN GIOVANNI FRAZ CESE DI PRETURO, SNC 67100 L'AQUILA (AQ)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

