

Comune di Montereale

Provincia di L'Aquila

OGGETTO: Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - XI° Lotto Funzionale - Comune di Montereale (AQ)

COMMITTENTE: PROTEZIONE CIVILE

IMPRESA: EUROSELVA SAS

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 188'900,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	04/12/2017	150'200,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		150'200,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 01/12/2017 repertorio n. registrato a L'Aquila in data ___/___/___ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	340'809,00
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	340'809,00
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	1'704,05
Ammontare dei certificati precedenti euro	150'200,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	151'904,05
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	188'900,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	188'900,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 21 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 188'900,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centoottantaottomilanovecento/00).

L'Aquila, 3/4/2018

Il Direttore dei Lavori
Ing. Salvatore Serafino

L'Impresa
EUROSELVA SAS

Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Giuseppe Fiaschetti

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di L'Aquila n. 3803067108.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Salvatore Serafino




