

	<p>REGIONE ABRUZZO Giunta Regionale Dipartimento Opere Pubbliche, Governo Del Territorio E Politiche Ambientali STRUTTURA DI MISSIONE STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA, ACQUISIZIONE E DISLOCAZIONE IMMOBILI, MATERIALI E MEZZI, SUPPORTO AL COORDINALMENTO</p>	
---	---	---

Allegato al Decreto SMEA N. _____ del _____

Oggetto: Sisma Centro Italia – “Opere Di Urbanizzazione e Opere Di Fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - XII Lotto Funzionale - Comune Valle Castellana (Te) e frazioni Villafranca, Pietralta, Ceraso, Pascellata e Macchia da Sole” –

Approvazione contabilità finale lavori per allacciamento alle reti di pubblici servizi idrici e fognari.

Rettifica quadro economico Stato finale dei lavori

Lavori al netto del ribasso del 23,30%	€.	74.928,99	
Oneri di sicurezza	€.	3.193,33	
Sommano	€.		78.068,32
Somme a disposizione dell'Amm.ne			
1) IVA 10%	€.	7.806,83	
2) Spese tecniche 8%	€.	8.317,57	
3) CNPAIA	€.	332,70	
4) IVA spese tecniche e CNPAIA	€.	1.903,06	
In uno le somme a disposizione dell'Amm,ne	€.		18.360,16
Totale	€.		96.428,48

Come si evince dal suddetto quadro economico tra le voci non vengono inserite quelle relative:

- 1) all'incentivo per funzioni tecniche perché non conforme al disposto dell'art. 113/50 che riguarda attività e funzioni svolte all'interno all'Amm.ne;
- 2) agli oneri per gli allacci da parte degli Enti gestori che saranno valutati separatamente dalla SMEA.

Poiché l'importo complessivo dell'intervento risulta pari ad €. 96.428,48=, quindi, superiore all'importo assegnato con il Decreto SMEA 249/2018 pari ad €. 90.000,00=, alla maggiore spesa dovrà far fronte l'Amm.ne comunale con fondi del proprio di bilancio.

Li, 21.05.2018

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Specialista tecnico P.I. Marcello Ippoliti



Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Funzionario Tecnico Giuseppe Fiaschetti

