

L'Estensore
Berardino Di Giacomantonio
(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica
Ing. Domenico Macrini
(firmato elettronicamente)



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DECRETO N. 21 / CS 6050 /S.M.E.A.

DEL 15/05/2020

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Prima Annualità 2019 – lavori di *consolidamento abitato centro storico lato sud* – Comune di *Elice (PE)* – CUP G13B18000480002 – **Pagamento Primo SAL.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

CONSIDERATO che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente protempore della Regione Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 (nota prot. 84251/19 del 18/03/2019, integrata con la nota prot. 874/COR del 21/03/2019 e successivamente rimodulato con nota prot. 1309/COR del 30/04/2019);

VISTE le note autorizzative del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. n. POST/0016299 dl 26/03/2019, n. POST/0036380 del 11/07/2019, con le quali è stato approvato il Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 e la successiva rimodulazione proposta;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

VISTO il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

CONSIDERATO che in data 16/12/2019 è stato accreditato sulla contabilità speciale n. 6050 l'importo di € 43.299.801,08 che sommata al precedente trasferimento di € 18.728.486,18 garantisce l'intera copertura finanziaria della prima annualità del DPCM 27 febbraio 2019 di € 62.028.287,26;

VISTA la Documentazione trasmessa dal Comune di Elice (PE) relativamente alla realizzazione dei lavori di consolidamento centro storico lato sud – CUP G13B18000480002 – importo € 900.000,00, e richiesta erogazione somme, giusta nota prot. 1350 del 18/03/2020 integrata con la nota prot. 2167 del 06/05/2020;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 31 maggio 2019 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Elice (PE)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il primo stato avanzamento lavori, al compimento del 60% dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

RILEVATO che lo stato di avanzamento lavori risulta pari al 61,89% (importo lavori € 620.169,87, avanzamento € 383.834,76) e che l'anticipazione di 270.000,00 (Decreto n. 3_2019) risulta utilizzata per € 268.181,36 (99,33%);

EVIDENZIATO che le percentuali di cui al citato art. 8 della convenzione risultano rispettate;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 21/22 del 15/01/2020 il Comune di Elice (PE) ha approvato il primo SAL con un credito per l'impresa di € 315.729,00 oltre IVA, per un totale di € 347.301,90, che a seguito dell'anticipazione di € 208.968,00 residua in € 138.333,90;

CONSIDERATO che dalla documentazione pervenuta risulta erogabile la somma di € 289.053,59 come di seguito specificato:

Tipologia	Importo lordo	Pagato	Residuo da pagare
Lavori	420.106,50 €	208.968,00 €	211.138,50 €
Progettazione	50.643,00 €	21.333,34 €	29.309,66 €
Rilievi	10.784,80 €	0,00 €	10.784,80 €
Indagini	11.590,00 €	6.071,73 €	5.518,27 €
Collaudo statico	13.956,80 €	0,00 €	13.956,80 €
Totale parziale	507.081,10 €	236.373,07 €	270.708,03 €
DL e sicurezza	60.393,53 €		
DL e sicurezza commisurati alle lavorazioni eseguite pari al 61,89 %	37.377,56 €	19.032,00 €	18.345,56 €
Totale	544.458,66 €	255.405,07 €	289.053,59 €

RITENUTO di procedere al trasferimento della somma di € 289.053,59, a valere sulla contabilità speciale n. 6050, in favore del Comune di Elice (PE), quale soggetto attuatore finalizzate al saldo del primo SAL in favore della ditta esecutrice.

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € 289.053,59 in favore del **Comune di Elice (PE)** relativamente alla realizzazione dei lavori di consolidamento centro storico lato sud – CUP G13B18000480002 – quale primo SAL del finanziamento in parola, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;

- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 900.000,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 559.053,59 (Decreto n. 3_2019 per € 270.000,00 e presente atto), con una disponibilità residua di € 340.946,41;
- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - I Annualità risulta pari ad € 39.401.301,64.

*Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.
Il Dirigente
(Ing. Silvio Liberatore)
(firmato digitalmente)*