

L'Estensore
Berardino Di Giacomantonio
(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica
Ing. Domenico Macrini
(firmato elettronicamente)



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DECRETO N. 45 / CS 6050 /S.M.E.A.

DEL 23/07/2020

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Prima Annualità 2019 – *interventi finanziati nel Comune di Manoppello (PE)* – **Pagamento avanzamento lavori.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

CONSIDERATO che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente protempore della Regione Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 (nota prot. 84251/19 del 18/03/2019, integrata con la nota prot. 874/COR del 21/03/2019 e successivamente rimodulato con nota prot. 1309/COR del 30/04/2019);

VISTE le note autorizzative del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. n. POST/0016299 dl 26/03/2019, n. POST/0036380 del 11/07/2019, con le quali è stato approvato il Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 e la successiva rimodulazione proposta;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

VISTO il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

CONSIDERATO che in data 16/12/2019 è stato accreditato sulla contabilità speciale n. 6050 l'importo di € 43.299.801,08 che sommata al precedente trasferimento di € 18.728.486,18 garantisce l'intera copertura finanziaria della prima annualità del DPCM 27 febbraio 2019 di € 62.028.287,26;

VISTA la Documentazione trasmessa dal Comune di Manoppello (PE) relativamente alla realizzazione degli interventi finanziati per l'importo complessivo di € 513.076,00 come dettagliati nella tabella seguente, e richiesta erogazione somme, giusta nota prot. 9194 del 08/07/2020 ed integrata con la nota prot. 9590 del 15/07/2020:

INTERVENTO	CUP	IMPORTO CONCESSIONE
RIPRISTINO VIABILITA' VIA PESARO CANALE	H57H19000740001	51.682,00 €
RIPRISTINO VIABILITA' VIA VALLE VERDE	H57H19000730001	163.698,00 €
RIPRISTINO VIABILITA' VIA FOCE	H57H19000750001	60.000,00 €
RIPRISTINO VIABILITA' VIA FONTICELLA	H57H19000760001	103.733,00 €
RIPRISTINO VIABILITA' VIA BONIFICA	H57H19000720001	133.963,00 €

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 31 maggio 2019 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Manoppello (PE)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il primo stato avanzamento lavori, al compimento del 60% dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

RILEVATO che le somme anticipate per complessive € 153.922,80, giusto Decreto n. 4_2019, risultano interamente utilizzate (100%) con una anticipazione da parte del Soggetto Attuatore della somma di € 18.122,84;

RILEVATO, altresì, che le somme anticipate con il Decreto n. 4_2019, calcolate nella misura del 30% dell'importo di concessione sul singolo intervento, risultano utilizzate per il pagamento dell'avanzamento dei cinque interventi discostandosi dall'originaria imputazione;

EVIDENZIATO che l'avanzamento dei singoli lavori risulta superiore alla percentuale del 60% e che i medesimi risultano contenuti nel 90% massimo erogabile a meno del primo intervento per il quale l'importo trasferibile è stato limitato a detta percentuale, come evidenziato nella seguente tabella:

INTERVENTO	IMPORTO CONCESSIONE	ECONOMIE COMUNICATE	IMPORTI NETTI	SOMME RENDICONTATE	SOMME RICHIESTE	% AVANZAMENTO	IMPORTO TRASFERIBILE
RIPRISTINO VIABILITA' VIA PESARO CANALE	51.682,00 €	567,00 €	51.115,00 €	14.049,42 €	37.664,24 €	101,17%	31.954,08 €
RIPRISTINO VIABILITA' VIA VALLE VERDE	163.698,00 €	11.616,00 €	152.082,00 €	13.577,79 €	53.140,88 €	43,87%	53.140,88 €
RIPRISTINO VIABILITA' VIA FOCE	60.000,00 €	5.112,00 €	54.888,00 €	49.385,04 €		89,97%	
RIPRISTINO VIABILITA' VIA FONTICELLA	103.733,00 €	9.180,00 €	94.553,00 €	58.854,59 €	25.360,62 €	89,07%	25.360,62 €
RIPRISTINO VIABILITA' VIA BONIFICA	133.963,00 €	2.931,00 €	131.032,00 €	36.178,80 €		27,61%	
TOTALE	513.076,00 €	29.406,00 €	483.670,00 €	172.045,64 €	116.165,74 €		110.455,58 €

RITENUTO, pertanto, di procedere al trasferimento della somma di € 128.578,42 (€ 110.455,58 + € 18.122,84) a valere sulla contabilità speciale n. 6050, in favore del Comune di Penne (PE), quale soggetto attuatore delineando il seguente quadro di avanzamento della spesa:

INTERVENTO	IMPORTO CONCESSIONE	ECONOMIE COMUNICATE	IMPORTI NETTI	SOMME TRASFERITE	RESIDUI	% AVANZ. SPESA
RIPRISTINO VIABILITA' VIA PESARO CANALE	51.682,00 €	567,00 €	51.115,00 €	46.003,50 €	5.111,50 €	90,00%
RIPRISTINO VIABILITA' VIA VALLE VERDE	163.698,00 €	11.616,00 €	152.082,00 €	66.718,67 €	85.363,33 €	43,87%
RIPRISTINO VIABILITA' VIA FOCE	60.000,00 €	5.112,00 €	54.888,00 €	49.385,04 €	5.502,96 €	89,97%
RIPRISTINO VIABILITA' VIA FONTICELLA	103.733,00 €	9.180,00 €	94.553,00 €	84.215,21 €	10.337,79 €	89,07%
RIPRISTINO VIABILITA' VIA BONIFICA	133.963,00 €	2.931,00 €	131.032,00 €	36.178,80 €	94.853,20 €	27,61%
TOTALE	513.076,00 €	29.406,00 €	483.670,00 €	282.501,22 €	201.168,78 €	

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € 128.578,42 in favore del **Comune di Manoppello (PE)** relativamente alla realizzazione dei lavori di seguito elencati oltre al rimborso della somma di € 18.122,84 anticipata dal Soggetto Attuatore, a valere sulla contabilità speciale n. 6050:

INTERVENTO	CUP	SOMME DA TRASFERITE
RIPRISTINO VIABILITA' VIA PESARO CANALE	H57H19000740001	31.954,08 €
RIPRISTINO VIABILITA' VIA VALLE VERDE	H57H19000730001	53.140,88 €
RIPRISTINO VIABILITA' VIA FOCE	H57H19000750001	0,00 €
RIPRISTINO VIABILITA' VIA FONTICELLA	H57H19000760001	25.360,62 €
RIPRISTINO VIABILITA' VIA BONIFICA	H57H19000720001	0,00 €
TOTALE		110.455,58 €

- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne gli interventi in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 513.076,00 ed all'attuazione del punto 1), risultano trasferite ed assestate le seguenti somme:

INTERVENTO	CUP	IMPORTO CONCESSIONE	ECONOMIE COMUNICATE	IMPORTI NETTI	SOMME TRASFERITE	RESIDUI	% AVANZ. SPESA
RIPRISTINO VIABILITA' VIA PESARO CANALE	H57H19000740001	51.682,00 €	567,00 €	51.115,00 €	46.003,50 €	5.111,50 €	90,00%
RIPRISTINO VIABILITA' VIA VALLE VERDE	H57H19000730001	163.698,00 €	11.616,00 €	152.082,00 €	66.718,67 €	85.363,33 €	43,87%
RIPRISTINO VIABILITA' VIA FOCE	H57H19000750001	60.000,00 €	5.112,00 €	54.888,00 €	49.385,04 €	5.502,96 €	89,97%
RIPRISTINO VIABILITA' VIA FONTICELLA	H57H19000760001	103.733,00 €	9.180,00 €	94.553,00 €	84.215,21 €	10.337,79 €	89,07%
RIPRISTINO VIABILITA' VIA BONIFICA	H57H19000720001	133.963,00 €	2.931,00 €	131.032,00 €	36.178,80 €	94.853,20 €	27,61%
TOTALE		513.076,00 €	29.406,00 €	483.670,00 €	282.501,22 €	201.168,78 €	

- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - I Annualità risulta pari ad € 35.811.848,47.

*Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.
Il Dirigente
(Ing. Silvio Liberatore)
(firmato digitalmente)*