

# COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia di L'AQUILA

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE delle S.A.E.  
**COMMITTENTE:** Regione Abruzzo Centro Operativo Regionale di Protezione Civile  
**L'IMPRESA:** Modul Casa Line S.p.A. (mandataria) Nav System S.P.A. (mandante)

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI EURO 86.223,29

ACCONTI CORRISPOSTI		
n°	data	importo
	I SAL	€ 884.989,19
	II SAL	€ 202.445,14
	III SAL	€ 14.854,15
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.102.288,48</b>

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 13/10/2017 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato


Lavori e somministrazioni	€	1.097.135,40
arredi	€	117.886,20
VIII atto aggiuntivo	€	16.596,81
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute</b>	<b>€</b>	<b>1.231.618,41</b>
<b>IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE</b>		
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>DETRAZIONI</b>		
Ritenuta 3% art. 13 Capitolato	€	36.948,55
Ritenuta per infortuni 0.5%	€	6.158,09
Recupero anticipazione FATTURATA		
Ammontare dei certificati precedenti	€	1.102.288,48
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI</b>	<b>€</b>	<b>1.145.395,12</b>
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro</b>	<b>€</b>	<b>86.223,29</b>
per IVA al 10%	€	8.622,33
per IVA al 22%		
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>94.845,61</b>

### CERTIFICA

CHE ai termini del contratto risulta un **Credito verso l'Impresa pari a € 86.223,29** oltre I.V.A. 10% pari ad € 8.622,33 per un totale di € 94.845,61.  
Dicorsi: (euro novantaquattromilaottocentoquarantacinque/61)

Data, 07/07/2020

Il Responsabile del Procedimento



#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di

Il Direttore dei Lavori

