

L'Estensore
Berardino Di Giacomantonio
(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica
Ing. Domenico Macrini
(firmato elettronicamente)



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DECRETO N. 15/C.S.5955/ S.M.E.A.

DEL 13/08/2020

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 256/2015 – O.C.D.P.C. n. 416/2016 – O.C.D.P.C. n. 488/2017. Ulteriori disposizioni di protezione civile per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015, nel territorio della Regione Abruzzo – Piano degli Interventi – **Liquidazione in favore del Comune di Montazzoli (CH)** soggetto attuatore per l'intervento di “*consolidamento movimenti franosi in più tratti e ripristino carreggiata stradale – SP 152 – Castiglione Crocetta Colledimezzo*”.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2015 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di febbraio e marzo 2015 sul territorio della Regione Abruzzo, con la quale sono state stanziare risorse finanziarie pari a complessivi € 30.500.000,00 destinati all'attuazione dei primi interventi provvisori urgenti e di assistenza alla popolazione, nelle more della ricognizione degli effettivi fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 26.05.2015, n. 256, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della Regione Abruzzo”;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 28.11.2016, n. 416, recante: “*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della Regione Abruzzo*”, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che nomina “*il dott. Antonio Iovino, dirigente della Regione Abruzzo, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza ...*”;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 30 ottobre 2017, n. 488, recante “*Ulteriori disposizioni di protezione civile per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015, nel territorio della Regione Abruzzo. Proroga contabilità speciale*”, con la quale è stata prorogata la contabilità speciale n. 5955 al 30 settembre 2019;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 5955 (OCDPC nn. 256/2015, 416/2016, 488/2017);

DATO ATTO che con nota prot. 3493 del 04/12/2019 è stata trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la relazione conclusiva delle attività del Piano degli Interventi OCDPC 256/2015, con la contestuale richiesta di recepimento della DGR n. 671/2019 e di autorizzazione all'espletamento delle iniziative di carattere solutorio rispetto alle obbligazioni certe, liquide ed esigibili già assunte, e al riversamento nella contabilità ordinaria della Regione Abruzzo delle somme giacenti;

VISTA la nota prot. DPC/ABI/2492 del 20/01/2020, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile nazionale esprime formale nulla osta al trasferimento sul bilancio regionale delle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5955 previa attuazione delle misure solutorie relative alle obbligazioni certe, liquide ed esigibili già assunte;

RITENUTO di riconfermare i contenuti del Decreto n. 1 del 03/01/2017 del Dirigente Incaricato OCDPC 416/2016, con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro per la prosecuzione dell'attuazione del Piano degli Interventi;

DATO ATTO dello stato di attuazione del Piano degli Interventi in argomento e della somma residuale suddivisa nelle seguenti voci di spesa:

1. A – Interventi realizzati nella prima fase emergenziale e assistenza alla popolazione: € 307.076,80;
2. B – Interventi e attività effettuate secondo il regime della somma urgenza: € 1.317.247,55;
3. C – Interventi volti ad evitare situazioni di maggior pericolo per persone e cose: € 3.651.954,51;
4. D – Contributi per autonoma sistemazione: € 30.877,42;

CONSIDERATO che dall'istruttoria sulla documentazione trasmessa dall'Amministrazione comunale di Montazzoli (CH) in qualità di soggetto attuatore per l'intervento di "consolidamento movimenti franosi in più tratti e ripristino carreggiata stradale – SP 152 – Castiglione Crocetta Colledimezzo" per € 985.000,00 così come approvato con i Decreti commissariali n. 5 e 6 del 2016, è emerso quanto segue:

- il Comune di Montazzoli (CH) ed il Commissario Delegato OCDPC 256/2015 per la realizzazione degli interventi in argomento hanno sottoscritto digitalmente, rispettivamente il 03/12/2015 ed il 17/12/2015, la convenzione regolante i rapporti tra i medesimi;
- in data 26/06/2017 il Dirigente Incaricato OCDPC 416/2016 con nota prot. 170970 ha autorizzato il Soggetto Attuatore all'utilizzo delle economie maturate per la realizzazione di un intervento di completamento;
- in data 12/03/2020, con nota prot. 1175, l'Amministrazione comunale di Montazzoli (CH) ha comunicato il superamento della soglia del 90% dei lavori di completamento, richiedendo, nel contempo, l'erogazione dell'importo previsto nella convenzione sottoscritta con il Commissario delegato OCPC 256/2015 all'art. 7;

DATO ATTO che dalla documentazione trasmessa risulta quanto segue:

- i lavori di completamento sono stati affidati con Determinazione n. 95 del 07/12/2018 alla ditta Evangelista Costruzioni Srl per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 27,223%, di € 143.524,22 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 8.500,00, per un totale di € 154.024,22;
- dal SAL unico del 05/12/2019 risultano eseguite lavorazioni pari ad € 152.024,22;
- dal quadro economico approvato con la Determinazione n. 95 del 07/12/2018 la somma complessiva dell'intervento risulta pari ad € 211.528,08;
- nel quadro economico post gara risultano presenti voci per le quali in assenza di puntuale rendicontazione non risulta possibile procedere ad anticipazione e specificatamente: *espropri occupazioni indennizzi, collaudo tecnico amministrativo, imprevisti ed arrotondamento*, che assommano ad € 5.088,05;

CONSIDERATO che l'art. 7 della convenzione prevede l'erogazione del "secondo stato di avanzamento lavori, al compimento del 90% dell'importo lavori, sulla base del certificato di pagamento, verifica titoli di spesa e rendicontazione del 75% delle somme già erogate", subordinando il saldo finale al compimento del 100% dell'importo lavori e presentazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo e relazione economica acclarante;

RILEVATA la necessità di determinare la base imponibile alla quale applicare la percentuale del 90% nel modo seguente:

totale complessivo appalto	€ 211.528,08 -
espropri, occupazioni, indennizzi	€ 3.200,00 -
collaudo tecnico amministrativo	€ 1.850,00 -
imprevisti ed arrotondamento	€ 38,05 =
Totale	€ 206.440,03

RITENUTO, pertanto, di procedere al pagamento della somma di € 185.796,03, pari al 90% dell'imponibile rideterminato, con imputazione sulla contabilità speciale n. 5955, in favore del Comune di Montazzoli (CH).

DECRETA

Per tutto quanto esposto in premessa che si intende interamente richiamato,

1. **di procedere** al pagamento della somma di € 185.796,03 in favore del **Comune di Montazzoli (CH)** in qualità di soggetto attuatore per l'intervento: "consolidamento movimenti franosi in più tratti e ripristino carreggiata stradale – SP 152 – Castiglione Crocetta Colledimezzo", quale SAL al raggiungimento del 90% dei lavori di completamento;

2. **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento di cui al punto 1 a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 985.000,00 ad oggi, pagata la somma di € 810.208,71 (Decreto n. 10/2017 per € 295.500,00, Decreto n. 12/2020 per € 328.912,68 e presente atto), residuano economie pari ad € 174.791,29 suddivise in € 149.059,24 per il lavoro principale ed € 25.732,05 per lavori di completamento in argomento;
3. **di far constare** che il predetto pagamento fa riferimento alla sezione del Piano degli Interventi approvato dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale denominata "Interventi volti ad evitare situazioni di maggior pericolo per persone e cose" e va imputato sulla contabilità speciale n. 5955.

*Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.
Il Dirigente
(Ing. Silvio Liberatore)*