

L'Estensore
Ing. Francesca Molinari
(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica
Ing. Domenico Macrini
(firmato elettronicamente)



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DECRETO N. 81/ CS 6050 /S.M.E.A.

DEL 14/12/2020

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Prima Annualità 2019 – lavori di *messa in sicurezza muro di contenimento adiacente santuario centro storico – Comune di Pescosansonesco (PE)* – CUP J37H17001770001 – **Pagamento Secondo SAL.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell' articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell' articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

CONSIDERATO che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 (nota prot. 84251/19 del 18/03/2019, integrata con la nota prot. 874/COR del 21/03/2019 e successivamente rimodulato con nota prot. 1309/COR del 30/04/2019);

VISTE le note autorizzative del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. n. POST/0016299 di 26/03/2019, n. POST/0036380 del 11/07/2019, con le quali è stato approvato il Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 e la successiva rimodulazione proposta;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

VISTO il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

CONSIDERATO che in data 16/12/2019 è stato accreditato sulla contabilità speciale n. 6050 l'importo di € 43.299.801,08 che sommata al precedente trasferimento di € 18.728.486,18 garantisce l'intera copertura finanziaria della prima annualità del DPCM 27 febbraio 2019 di € 62.028.287,26;

VISTA la Documentazione trasmessa dal Comune di Pescosansonesco (PE) relativamente alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza muro di contenimento adiacente santuario centro storico – CUP J37H17001770001– importo € 600.000,00, e richiesta erogazione somme, giusta nota prot. 1288 del 10/11/2020;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 31 maggio 2019 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Pescosansonesco (PE)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il secondo stato avanzamento lavori, al compimento del 90% dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

VISTO il nulla osta all'utilizzo delle economie e rimodulazione del quadro economico, giusta nota SMEA prot. 10953 del 20/08/2020;

RILEVATO che lo stato di avanzamento lavori risulta pari al 99,82% (importo lavori € 434.830,00, avanzamento € 434.047,61) e che le somme già trasferite pari a complessive € 455.155,00 (Decreto n.4_2019 e n. 18_2020) risultano utilizzate per € 417.816,00 pari al (91,80%);

EVIDENZIATO che le percentuali di cui al citato art. 8 della convenzione risultano rispettate;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 91 del 16/12/2019 il Comune di Pescosansonesco (PE) ha approvato il primo SAL con un credito per l'impresa di € 147.387,61 oltre IVA, per un totale di € 161.315,00;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 92 del 16/12/2019 il Comune di Pescosansonesco (PE) ha approvato le competenze tecniche con un credito di € 28.600,00 oltre IVA, per un totale di € 34.892,00;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 27 del 15/02/2020 il Comune di Pescosansonesco (PE) ha approvato il secondo SAL con un credito per l'impresa di € 204.680,00 oltre IVA, per un totale di € 225.148,00;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 65 del 15/05/2020 il Comune di Pescosansonesco (PE) ha approvato le competenze geologiche con un credito di € 10.500,00 oltre IVA, per un totale di € 12.810,00;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 134-I del 10/11/2020 il Comune di Pescosansonesco (PE) ha approvato il terzo SAL con un credito per l'impresa di € 81.980,00 oltre IVA, per un totale di € 90.178,00;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 134-L del 10/11/2020 il Comune di Pescosansonesco (PE) ha approvato le competenze tecniche con un credito di € 19.527,07 oltre IVA, per un totale di € 23.823,02;

CONSIDERATO che con la citata nota prot. 1288 del 10/11/2020 il Comune di Pescosansonesco (PE) oltre alle lavorazioni chiede il trasferimento delle somme necessarie al pagamento della Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Relazioni Geologiche per complessivi € 126.966,02;

CONSIDERATO, altresì, che per l'intervento in parola a fronte di una convenzione di € 600.000,00 sono già state erogate somme per € 455.155,00 pari al 75,86%;

EVIDENZIATO che con la terza erogazione risulta possibile erogare la percentuale massima del 90% del quadro economico definitivo;

VISTO il QTE di variante approvato con Determinazione n. 133-B del 30/10/2020 del Comune di Pescosansonesco (PE);

RILEVATO che dal quadro economico assestato dell'intervento risulta riservata la somma di € 8.696,60 per incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016, pari al 2% dell'importo lavori, senza la decurtazione del 20% prevista dal comma 4 del medesimo articolo;

RITENUTO di procedere alla decurtazione dell'importo di € 1.739,32 (20% di € 8.696,60) determinando un importo totale di quadro economico di € 598.260,68;

RILEVATO, altresì, che la somma tra l'importo richiesto e i precedenti trasferimenti eccede il limite massimo del 90% dell'importo di quadro economico assestato;

RITENUTO di procedere al trasferimento della somma di € 83.279,61, a valere sulla contabilità speciale n. 6050, in favore del Comune di Pescosansonesco (PE), quale soggetto attuatore raggiungendo il limite del 90% dell'importo di quadro economico assestato (€ 598.260,68);

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € **83.279,61** in favore del **Comune di Pescosansonesco (PE)** relativamente alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza muro di contenimento adiacente santuario centro storico – CUP J37H17001770001 – quale secondo SAL del finanziamento in parola, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 600.000,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 538.434,61 (Decreto n. 4_2019 per € 180.000,00, Decreto n.18_20 per € 275.155,00 e presente atto), con una disponibilità residua di € 61.565,39;
- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - I Annualità risulta pari ad € 29.782.311,97.

*Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.
Il Dirigente
(Ing. Silvio Liberatore)
(firmato digitalmente)*