

L'Estensore
Ing. Francesco Fioritto
(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica
Ing. Domenico Macrini
(firmato elettronicamente)



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DECRETO N. 09 / CS 6050 /S.M.E.A.

DEL 26/01/2021

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Prima Annualità 2019 – *lavori di consolidamento della scarpata di Via Campo Imperatore – Comune di San Giovanni Teatino (CH) – CUP J37H19001130001 – Pagamento primo SAL.*

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

CONSIDERATO che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTO il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

VISTO il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l'ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 (nota prot. 84251/19 del 18/03/2019, integrata con la nota prot. 874/COR del 21/03/2019 e successivamente rimodulato con nota prot. 1309/COR del 30/04/2019);

VISTE le note autorizzative del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. n. POST/0016299 dl 26/03/2019, n. POST/0036380 del 11/07/2019, con le quali è stato approvato il Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 e la successiva rimodulazione proposta;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

VISTO il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

CONSIDERATO che in data 16/12/2019 è stato accreditato sulla contabilità speciale n. 6050 l'importo di € 43.299.801,08 che sommata al precedente trasferimento di € 18.728.486,18 garantisce l'intera copertura finanziaria della prima annualità del DPCM 27 febbraio 2019 di € 62.028.287,26;

VISTA la Documentazione trasmessa dal Comune di San Giovanni Teatino (CH) relativamente alla realizzazione dei lavori di consolidamento della scarpata di Via Campo Imperatore – CUP J37H19001130001– importo € 420.000,00, e richiesta erogazione somme, giusta nota prot. 22069 del 25/08/2020;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 31 maggio 2019 tra il Soggetto Attuatore (Comune di San Giovanni Teatino (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il primo stato avanzamento lavori, al compimento del 60% dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 28/04/2020 è stato approvato il progetto di perizia di variante con rideterminazione dell'importo lavori in € 198.978,90;

RILEVATO che lo stato di avanzamento lavori risulta pari al 97,38 % (importo lavori € 198.978,90, avanzamento € 193.771,23) e che le somme già trasferite pari a complessive € 126.000,00 (Decreto n.3_2019) risultano utilizzate per € 111.534,12 pari al (88,52 %);

EVIDENZIATO che le percentuali di cui al citato art. 8 della convenzione risultano rispettate;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 225 del 23/03/2020 il Comune di San Giovanni Teatino (CH) ha liquidato e pagato il primo SAL, giusto certificato di pagamento n. 1, con un credito per l'impresa di € 82.279,02 oltre IVA, per un totale di € 90.506,92;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 592 del 24/08/2020 il Comune di San Giovanni Teatino (CH) ha liquidato il secondo SAL, giusto certificato di pagamento n. 2, con un credito per l'impresa di € 110.523,35 oltre IVA, per un totale di € 121.575,69;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 752 del 19/11/2020 il Comune di San Giovanni Teatino (CH) ha liquidato e pagato fattura per il rilievo topografico per un totale di € 3.489,20;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 753 del 19/11/2020 il Comune di San Giovanni Teatino (CH) ha liquidato e pagato fattura per indagini geologiche per un totale di € 4.642,10;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 770 del 22/11/2020 il Comune di San Giovanni Teatino (CH) ha liquidato e pagato fattura per competenze professionali per coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione per un totale di € 3.989,34;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 771 del 22/11/2020 il Comune di San Giovanni Teatino (CH) ha liquidato e pagato fattura per competenze professionali per la progettazione esecutiva per un totale di € 8.906,56;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 586 del 05/09/2020 il Comune di San Giovanni Teatino (CH) ha liquidato spese di gara – anac per un totale di € 225,00;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 582 del 24/08/2020 il Comune di San Giovanni Teatino (CH) ha liquidato fattura per competenze professionali per coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione per un totale di € 5.011,76;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 591 del 24/08/2020 il Comune di San Giovanni Teatino (CH) ha liquidato fattura per competenze professionali per direzione lavori per un totale di € 7.748,00;

VISTO il QTE di variante approvato con DGC n. 50 del 28/04/2020, dal quale risulta l'importo complessivo dei lavori pari a € 198.978,90 oltre IVA, per un totale di € 218.876,79;

RILEVATO che l'importo dei lavori liquidato dal comune di San Giovanni Teatino (CH) pari a € 212.082,61, calcolato come somma del certificato di pagamento n. 1 e n. 2, supera il 90% dell'importo complessivo dei lavori, pari ad € 196.989,11 IVA inclusa;

RILEVATO, altresì, che risultano a disposizione del soggetto attuatore somme pari a € 14.748,00, calcolate come differenza tra le somme già erogate e quelle rendicontate;

RITENUTO di dover limitare il presente SAL al 90% dell'importo lavori, rinviando l'erogazione delle restanti somme al SAL Finale;

RITENUTO, pertanto, di procedere al trasferimento della somma di € 104.718,95, a valere sulla contabilità speciale n. 6050, in favore del Comune di San Giovanni Teatino (CH), quale soggetto attuatore;

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € **104.718,95** in favore del **Comune di San Giovanni Teatino (CH)** relativamente alla realizzazione dei lavori di consolidamento della scarpata di Via Campo Imperatore – Comune di San Giovanni Teatino (CH) – CUP J37H19001130001 – quale primo SAL del finanziamento in parola, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 420.000,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 230.718,95 (Decreto n.3_2019 per € 126.000,00 e presente atto), con una disponibilità residua di 189.281,05;
- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - I Annualità risulta pari ad € 28.542.364,04.

*Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.
Il Dirigente
(Ing. Silvio Liberatore)
(firmato digitalmente)*