

L'Estensore  
**Ing. Francesco Fioritto**  
(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica  
**Ing. Domenico Macrini**  
(firmato elettronicamente)



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

**DECRETO N. 22 / CS 6050 /S.M.E.A.**

**DEL 08/02/2021**

**STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI**

**OGGETTO:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Prima Annualità 2019 – lavori di *consolidamento strada di collegamento alla FV Sinello in località Pozzo del Monaco* – CUP E87H17001530001 – Comune di Casalanguida (CH) – **Pagamento quarto SAL.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “*Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

**CONSIDERATO** che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

**CONSIDERATO** che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

**VISTO** il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “*Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”;

**EVIDENZIATO** che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

**VISTA** la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “*Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione*”, con la quale viene individuata la “*SMEA*”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

**VISTO** il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l'ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

**DATO ATTO** che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 (nota prot.

84251/19 del 18/03/2019, integrata con la nota prot. 874/COR del 21/03/2019 e successivamente rimodulato con nota prot. 1309/COR del 30/04/2019);

**VISTE** le note autorizzative del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. n. POST/0016299 di 26/03/2019, n. POST/0036380 del 11/07/2019, con le quali è stato approvato il Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 e la successiva rimodulazione proposta;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

**VISTO** il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

**VISTA** la Documentazione trasmessa dal Comune di Casalanguida (CH) relativamente alla realizzazione lavori di consolidamento strada di collegamento alla FV Sinello in località Pozzo del Monaco – CUP E87H17001530001 – importo € 1.200.000,00, e richiesta erogazione somme, giusta nota prot. 1784 del 30/11/2020, integrata a mezzo pec in data 25/01/2021;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 31 maggio 2019 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Casalanguida (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il secondo stato avanzamento lavori, al compimento del 90% dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

**CONSIDERATO** che con nota prot. 353/SMEA del 11/02/2020 è stato autorizzato l'utilizzo delle economie di gara;

**DATO ATTO** che con DGC n. 20 del 28/08/2020 il Comune di Casalanguida (CH) ha approvato la modifica dei lavori, rideterminando l'importo complessivo dei lavori a € 892.114,01 oltre IVA, di cui importo lavori principali di € 822.158,80 oltre IVA e importo lavori complementari di € 69.955,21;

**RILEVATO** che lo stato di avanzamento complessivo dei lavori risulta pari al 90,70% (importo lavori principali € 822.158,80, avanzamento € 739.795,17 e importo lavori complementari € 69.955,21, avanzamento € 69.260,00) e che le somme già trasferite pari ad € 972.764,23 (Decreti n. 4\_2019, n. 10\_2020, n. 43\_2020 e n. 67\_2020) risultano interamente utilizzate (100%);

**EVIDENZIATO** che le percentuali di cui al citato art. 8 della convenzione risultano rispettate;

**DATO ATTO** che con la Determinazione n. 147 del 25/11/2020 il Comune di Casalanguida (CH) ha approvato il CRE e la relazione sul conto finale, e liquidato il conto finale dei lavori di completamento, con un credito per l'impresa Eurosignal s.r.l., giusto certificato di pagamento n. 1 e relative ritenute d'acconto, di € 69.260,88 oltre IVA, per un totale di € 76.186,97;

**DATO ATTO**, altresì, che con la Determinazione n. 149 del 25/11/2020 il Comune di Casalanguida (CH) ha liquidato incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per un totale di € 1.399,10;

**DATO ATTO**, altresì, che con la Determinazione n. 151 del 26/11/2020 il Comune di Casalanguida (CH) ha approvato e liquidato competenze professionali per progettazione e DL relativa ai lavori di completamento, per un totale di € 4.646,51 comprensivo di IVA e CNPAIA;

**VISTO** il quadro tecnico economico dei lavori di completamento approvato con DGC n. 21 del 28/08/2020, da risulta un importo lavori pari a € 69.955,21, oltre IVA, per un totale di € 76.950,73;

**RILEVATO** che dal citato quadro economico risulta riservata la somma di € 1.399,10 per incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016, pari al 2% dell'importo lavori, senza la decurtazione del 20% prevista dal comma 4 del medesimo articolo;

**RILEVATO**, altresì, che l'importo dei lavori complementari liquidato dal comune di Casalanguida (CH) pari a € 76.186,97, calcolato come somma del certificato di pagamento n. 1 e relative ritenute d'acconto, supera il 90% dell'importo complessivo dei lavori, pari ad € 69.255,66 IVA inclusa;

**RITENUTO** di procedere alla decurtazione dell'importo di € 279,82 (20% di € 1.399,10) e di dover limitare il presente SAL al 90% dell'importo lavori complementari, rinviando l'erogazione delle restanti somme al SAL Finale;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere al trasferimento della somma di € 75.021,45 a valere sulla contabilità speciale n. 6050, in favore del Comune di Casalanguida (CH), quale soggetto attuatore.

## DISPONE

### Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € **75.021,45** in favore del **Comune di Casalanguida (CH)** relativamente alla realizzazione dei lavori di consolidamento strada di collegamento alla FV Sinello in località Pozzo del Monaco – CUP E87H17001530001 – quale quarto SAL del finanziamento in parola, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 1.200.000,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 1.047,785,68 (Decreto n. 4\_2019 per € 360.000,00, Decreto n. 10\_2020 per € 241.963,02, Decreto n. 43\_2020 per € 180.996,65, Decreto n. 67\_2020 per € 189.804,56 e presente atto), con una disponibilità residua di € 152.214,32;
- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - I Annualità risulta pari ad € 27.332.688,44.

*Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.  
Il Dirigente  
(Ing. Silvio Liberatore)  
(firmato digitalmente)*