

**REGIONE ABRUZZO**

Giunta Regionale

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo Del Territorio E Politiche Ambientali**STRUTTURA DI MISSIONE****STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA, ACQUISIZIONE E DISLOCAZIONE****SISMA CENTRO ITALIA – SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA – XIII° LOTTO FUNZIONALE
COMUNE DICAMPOTOSTO (AQ)****Fornitore: RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A.- mandante)****certificato per il pagamento anticipato delle ritenute di garanzia di cui al Decreto SMEA n. 123 del 06/05/2020 di € 80.895,92 in conto**

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE			Il Responsabile del Procedimento																				
N°	Data	Importo	<p>Visto l'Accordo Quadro n. 1238 del 25/05/2016 con il quale fu affidata la fornitura delle SAE al fornitore sopra indicato. Visto l'ordinativo di fornitura in data 14/03/2017 e successivi atti integrativi.</p> <p>Visto il Decreto COR 196/18 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'appalto specifico di che trattasi per l'importo di netti SAE € 1.078.612,32 per forniture non compresa la quota a disposizione dell'Amministrazione</p> <table border="1"> <tr> <td>Per forniture</td> <td>1.078.612,32</td> <td>1.078.612,32</td> </tr> <tr> <td>da cui detraendo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>La ritenuta del 2,5% a mente dell'art. 13 del CT integrato Decreto SMEA n.123 del 06/05/20</td> <td>26.965,31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>La ritenuta del 0,50% per infortuni</td> <td>5.393,06</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L'ammontare dei certificati precedentemente spediti in €.</td> <td>€ 965.358,03</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE DETRAZIONI</td> <td>€ 997.716,40</td> <td>€ 997.716,40</td> </tr> </table> <p>Rimane il credito dell'Impresa in € 80.895,92</p>			Per forniture	1.078.612,32	1.078.612,32	da cui detraendo			La ritenuta del 2,5% a mente dell'art. 13 del CT integrato Decreto SMEA n.123 del 06/05/20	26.965,31		La ritenuta del 0,50% per infortuni	5.393,06		L'ammontare dei certificati precedentemente spediti in €.	€ 965.358,03		TOTALE DETRAZIONI	€ 997.716,40	€ 997.716,40
Per forniture	1.078.612,32	1.078.612,32																					
da cui detraendo																							
La ritenuta del 2,5% a mente dell'art. 13 del CT integrato Decreto SMEA n.123 del 06/05/20	26.965,31																						
La ritenuta del 0,50% per infortuni	5.393,06																						
L'ammontare dei certificati precedentemente spediti in €.	€ 965.358,03																						
TOTALE DETRAZIONI	€ 997.716,40	€ 997.716,40																					
		€ 679.733,17				<p>Per forniture</p> <p>da cui detraendo</p> <p>La ritenuta del 2,5% a mente dell'art. 13 del CT integrato Decreto SMEA n.123 del 06/05/20</p> <p>La ritenuta del 0,50% per infortuni</p> <p>L'ammontare dei certificati precedentemente spediti in €.</p> <p>TOTALE DETRAZIONI</p> <p>Rimane il credito dell'Impresa in € 80.895,92</p>																	
		€ 285.624,86																					
		€ -																					
		€ -																					
		€ -																					
		€ -																					
		€ -																					
		€ -																					
		€ -																					
		€ -																					
TOTALE €		€ 965.358,03																					

Gli operai sono stati assicurati presso l'Istituto Nazionale Infortuni

Certifica che ai termini dell'art. 13 del Capitolato Tecnico integrato dal Decreto SMEA n. 123 del 06/05/2020 si può pagare all'impresa la rata in conto di netti € 80.895,92 - Diconsi euro ottantamilamilaottocentonovantacinque/92

L,Aquila 26/01/2021

Il D.E.C.
Specialista tecnico P.I. M. IppolitiIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Funzionario Tecnico Geom. Giuseppe Fiaschetti