

L'Estensore
Ing. Francesco Fioritto
(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica
Ing. Domenico Macrini
(firmato elettronicamente)



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DECRETO N. 70 / CS 6050 /S.M.E.A.

DEL 13/05/2021

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Seconda Annualità 2020 – *Opere di riparazione degli argini e messa in sicurezza attraversamento carrabile del Torrente “Serepenne”, nel territorio di Villamagna – Comune di Villamagna (CH) – F57H17002040001 – Pagamento primo SAL.*

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

CONSIDERATO che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

VISTO il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l'ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2020, giusta nota n. 27938 del 30/01/2020 successivamente integrata con nota prot. SMEA n. 2135 del 25/03/2020 e modificata con nota prot. n. 11333 del 10 settembre 2020;

VISTA la nota prot. n. POST/0018933 del 03/04/2020 con cui il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha comunicato l'avvenuta approvazione del Piano degli Investimenti – II annualità 2020 della Regione Abruzzo per l'importo di € 69.970.746,54;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

VISTO il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

VISTO il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, pubblicato in data 07/12/2020;

EVIDENZIATO che, a seguito dell'emanazione del suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2020, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, giusta nota prot. DPC/ABI/67986 del 23/12/2020, ha provveduto al trasferimento della somma di € 27.988.298,62, pari al 40% dell'importo della seconda annualità del Piano degli Investimenti;

VISTA la Documentazione trasmessa dal Comune di Villamagna (CH) relativamente alla realizzazione delle Opere di riparazione degli argini e messa in sicurezza attraversamento carrabile del Torrente “Serepenne”, nel territorio di Villamagna – CUP F57H17002040001 – importo € 130.000,00, e la richiesta erogazione somme prot. 1119 del 13/04/2021 integrata mediante piattaforma della protezione civile regionale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 11 giugno 2020 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Villamagna (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il primo stato avanzamento lavori, al compimento del 60% dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

CONSIDERATO che con nota SMEA prot. n. 1282 del 17/02/2021 è stato comunicato il nulla osta all'utilizzo delle economie;

DATO ATTO che con D.G.C. n. 13 del 04/03/2021 è stata approvata una perizia di variante con rideterminazione dell'importo lavori di € 92.369,02, oltre Iva;

RILEVATO che lo stato di avanzamento lavori risulta pari al 97,09% (importo lavori € 92.369,02, avanzamento € 89.677,50) e che le somme già trasferite pari ad € 39.000,00 (Decreto n. 63_2020) risultano interamente utilizzate (100%);

DATO ATTO che con le Determinazioni n. 236, 238 e 240 del 12/12/2020 il comune di Villamagna (CH) ha liquidato e pagato fatture per competenze professionali per progettazione definitiva ed esecutiva (€ 3.825,90), relazione geologica (€ 2.550,00) e studio di compatibilità idraulica (€ 1.040,00) per un totale di € 7.415,90 (a);

DATO ATTO, altresì, che con la Determinazione n. 111 del 09/01/2021 il comune di Villamagna (CH) ha liquidato e pagato l'anticipazione del 20 % all'impresa di € 13.406,02 oltre IVA, per un totale di € 16.355,34;

DATO ATTO, altresì, che con la Determinazione n. 103 del 20/04/2021 il comune di Villamagna (CH) ha approvato e liquidato il primo SAL con un credito per l'impresa di € 75.823,00 oltre IVA, per un totale di € 92.504,06, pagando somme pari a € 15.228,76, con un residuo di € 77.275,30 Iva inclusa;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori liquidato dal comune di Villamagna (CH) pari a € 89.229,02 risulta il 96,60% dell'importo complessivo dei lavori di € 92.369,02 (€ 112.690,20 IVA compresa);

RITENUTO di dover limitare il presente pagamento alla somma di € 101.421,18 (b) (IVA compresa) pari al 90% dell'importo lordo dei lavori (€ 112.690,20), rinviando l'erogazione delle restanti somme al SAL Finale;

RITENUTO, pertanto, di procedere al pagamento della somma di € 69.837,08, determinata dalla differenza delle somme liquidate dal Comune (a+b) per € 108.837,08 (con limitazione al 90% dell'importo dei lavori) con gli importi precedentemente erogati per € 39.000,00, in favore del comune di Villamagna (CH), a valere sulla contabilità speciale n. 6050.

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € **69.837,08** in favore del **Comune di Villamagna (CH)** relativamente alla realizzazione delle Opere di riparazione degli argini e messa in sicurezza attraversamento carrabile del Torrente “Serepenne”, nel territorio di Villamagna – Comune di Villamagna (CH) – CUP F57H17002040001 – quale primo SAL del finanziamento in parola, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 130.000,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 108.837,08 (Decreto n. 63_2020 per € 39.000,00 e presente atto), con una disponibilità residua di € 21.162,92;
- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento, la disponibilità finanziaria residua sulle anticipazioni già ricevute pari ad € 27.988.298,62, per la II Annualità del Piano degli Investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e s.m.i., risulta pari ad € 7.104.304,09 con un avanzamento della spesa in attuazione del Piano degli Investimenti DPCM 27.02.2019 - II Annualità (2020) pari al 74,62 %;
- 4) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - II Annualità risulta pari ad € 49.086.752,01.

*Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.
Il Dirigente
(Ing. Silvio Liberatore)
(firmato digitalmente)*