

L'Estensore
Ing. Francesco Fioritto
(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica
Ing. Domenico Macrini
(firmato elettronicamente)



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DECRETO N. 85 / CS 6050 /S.M.E.A.

DEL 17/06/2021

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Prima Annualità 2019 – *lavori di consolidamento lato sud-ovest cimitero comunale – CUP I87B15000520001* – Comune di Civitaluparella (CH) – **Pagamento Primo SAL.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

CONSIDERATO che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTO il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

VISTO il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l'ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 (nota prot.

84251/19 del 18/03/2019, integrata con la nota prot. 874/COR del 21/03/2019 e successivamente rimodulato con nota prot. 1309/COR del 30/04/2019);

VISTE le note autorizzative del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. n. POST/0016299 dl 26/03/2019, n. POST/0036380 del 11/07/2019, con le quali è stato approvato il Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 e la successiva rimodulazione proposta;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

VISTO il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

CONSIDERATO che in data 16/12/2019 è stato accreditato sulla contabilità speciale n. 6050 l'importo di € 43.299.801,08 che sommata al precedente trasferimento di € 18.728.486,18 garantisce l'intera copertura finanziaria della prima annualità del DPCM 27 febbraio 2019 di € 62.028.287,26;

VISTA la Documentazione trasmessa dal Comune di Civitaluparella (CH) relativamente alla realizzazione dei lavori di consolidamento lato sud-ovest cimitero comunale – CUP I87B15000520001 – importo € 310.000,00, richiesta erogazione somme, nota prot. 219 del 19/01/2021, integrata a mezzo PEC con note prot. 345 del 29/01/2021, prot. 991 del 23/03/2021, prot. 1713 del 21/05/2021, prot. 1782 del 31/05/2021 e prot. 1816 del 08/06/2021;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 31 maggio 2019 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Civitaluparella (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il primo stato avanzamento lavori, al compimento del 60% dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

DATO ATTO, altresì, che con la Determinazione n. 11 del 20/02/2020 il comune di Civitaluparella (CH) ha approvato una perizia di variante e suppletiva dei lavori, per seguire ulteriori e diversi lavori rispetto a quelli previsti nel progetto originale, consistenti nell'adeguamento di alcune lavorazioni allo stato dei luoghi al fine di incrementare l'efficacia e nella necessità di ripristinare la sede stradale danneggiata dal transito dei mezzi pesanti, con rideterminazione dell'importo lavori di € 121.974,74, oltre Iva;

RILEVATO che lo stato di avanzamento lavori risulta pari al 100,00% (importo lavori € 121.974,74, avanzamento € 121.974,74);

CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore non ha ricevuto anticipazioni e acconti per i lavori in argomento;

EVIDENZIATO che le percentuali di cui al citato art. 8 della convenzione possono considerarsi rispettate;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 33 del 29/06/2020 il Comune di Civitaluparella (CH) ha approvato e liquidato il primo SAL, giusto certificato di pagamento n.1, con un credito per l'impresa di € 105.971,25, oltre Iva, per un totale di € 129.284,92;

DATO ATTO, altresì, che con la Determinazione n. 4 del 09/02/2021 il Comune di Civitaluparella (CH) ha approvato la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione, e liquidato lo stato finale dei lavori con un credito residuo per l'impresa di € 16.003,49, oltre IVA, per un totale di € 19.524,26;

DATO ATTO, altresì, che con la Determinazione n. 4 del 09/02/2021 il Comune di Civitaluparella (CH) ha liquidato somme relative a competenze professionali per progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, CRE, sondaggi e analisi di laboratorio per un totale complessivo di € 56.217,60, Iva e cassa incluse, liquidato somme per il collaudo statico per un importo di € 4.880,00 e liquidato somme per incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per un importo di € 3.708,07;

VISTO il QTE di variante approvato con la Determinazione n. 11 del 20/06/2020, dal quale risulta l'importo lordo dei lavori di € 185.699,19;

RILEVATO che le spese tecniche previste nel QTE di variante, calcolate come somma delle spese di progettazione, Direzione Lavori, Contabilità, sicurezza e incentivi al RUP per un totale di € 43.208,07, oltre Iva e cassa, superano l'importo massimo di € 27.854,88 (15% dell'importo al lordo del ribasso d'asta di cui al D.G.R. n. 101 del 21/02/2003);

CONSIDERATO che l'importo totale dei lavori liquidati dal comune di Civitaluparella (CH) pari a € 148.809,18, Iva compresa, risulta pari al 100,00% dell'importo complessivo dei lavori di € 148.809,18, IVA compresa;

CONSIDERATO, altresì, che con nota SMEA prot. 4171 del 08/06/2021 è stata comunicata l'erogazione di somme relative ai lavori liquidati con la limitazione del 90 %, rinviando l'erogazione delle restanti somme al SAL finale;

RITENUTO di dover limitare il presente pagamento alla somma di € 133.928,26 (IVA compresa) pari al 90% dell'importo dei lavori (€ 148.809,18), rinviando l'erogazione delle restanti somme al SAL Finale;

RITENUTO, altresì, di dover sospendere l'erogazione delle spese tecniche ammissibili al SAL finale;

RITENUTO, pertanto, di procedere al trasferimento di € 133.928,26, in favore del Comune di Civitaluparella (CH), a valere sulla contabilità speciale n. 6050.

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € **133.928,26** in favore del **Comune di Civitaluparella (CH)** relativamente alla realizzazione dei lavori di consolidamento lato sud-ovest cimitero comunale – CUP I87B15000520001 – quale primo SAL del finanziamento in parola, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 310.000,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 133.928,26, con una disponibilità residua di € 176.071,74;
- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - I Annualità risulta pari ad € 23.590.376,67.

*Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.
Il Dirigente
(Ing. Silvio Liberatore)
(firmato digitalmente)*