



## GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

---

**DECRETO N. 136 / CS 6050 /S.M.E.A.**

**DEL 13/09/2021**

### **STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI**

**OGGETTO:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Seconda Annualità 2020 – *Consolidamento scarpate in via Monte Rosa* – CUP J37H20000410001 – Comune di San Giovanni Teatino (CH) – **Pagamento primo SAL**

### **IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “*Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

**CONSIDERATO** che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

**CONSIDERATO** che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

**EVIDENZIATO** che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

**VISTA** la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “*Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione*”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

**VISTO** il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l'ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

**DATO ATTO** che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2020, giusta nota n. 27938 del 30/01/2020 successivamente integrata con nota prot. SMEA n. 2135 del 25/03/2020 e modificata con nota prot. n. 11333 del 10 settembre 2020;

**VISTA** la nota prot. n. POST/0018933 del 03/04/2020 con cui il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha comunicato l'avvenuta approvazione del Piano degli Investimenti – II annualità 2020 della Regione Abruzzo per l'importo di € 69.970.746,54;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

**VISTO** il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

**VISTO** il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, pubblicato in data 07/12/2020;

**EVIDENZIATO** che, a seguito dell'emanazione del suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2020, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, giusta nota prot. DPC/ABI/67986 del 23/12/2020, ha provveduto al trasferimento della somma di € 27.988.298,62, pari al 40% dell'importo della seconda annualità del Piano degli Investimenti;

**VISTA** la Documentazione trasmessa dal Comune di San Giovanni Teatino (CH) relativamente ai lavori di consolidamento scarpate in via Monte Rosa – CUP J37H20000410001 – importo € 165.000,00, e richiesta erogazione somme, giusta nota prot. 15670 del 05/08/2021;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 11 giugno 2020 tra il Soggetto Attuatore (Comune di San Giovanni Teatino (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il primo stato avanzamento lavori, al compimento del 60% dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

**CONSIDERATO** che con nota SMEA prot. 4385 del 17/06/2021 è stato rilasciato il nulla Osta all'utilizzo del ribasso di gara per realizzare ulteriori lavorazioni;

**RILEVATO** che lo stato di avanzamento lavori risulta pari al 85,94% (importo lavori € 96.928,31 avanzamento € 84.267,96) e che l'anticipazione di € 49.500,00 (Decreto n. 63\_2020) risulta interamente utilizzata (100%);

**EVIDENZIATO** che le percentuali di cui al citato art. 8 della convenzione risultano rispettate;

**DATO ATTO** che con le Determinazioni n. 893 del 16/11/2020, n. 930 del 24/11/2020 e n. 938 del 03/12/2020 il comune di San Giovanni Teatino (CH) ha liquidato e pagato fatture relative a competenze professionali per progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (€ 5.455,84), indagini geologiche (€ 2.302,14) e un acconto sui lavori per spostamento impianti ad Enel distruzioni (€ 122,00) per un totale complessivo di € 7.879,98 (a), cassa e iva incluse;

**DATO ATTO**, altresì, che con la Determinazione n. 567 del 26/07/2021 il comune San Giovanni Teatino (CH) approvato e liquidato il primo SAL, giusto certificato di pagamento n. 1, con un credito per l'impresa di € 83.846,00, oltre Iva, per un totale di € 92.230,60 (b), pagando un acconto di € 41.620,02 e residuando un credito di € 50.610,58;

**DATO ATTO**, altresì, che con le Determinazioni n. 580 del 30/07/2021 e n. 600 del 05/08/2021 il comune di San Giovanni Teatino (CH) ha liquidato fatture relative a competenze professionali per direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (€ 7.612,80) e per frazionamenti (€ 3.202,50) per un totale complessivo di € 10.815,30 (c), cassa e iva inclusa;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere al trasferimento della somma complessiva di € 61.425,88, determinata come differenza delle somme liquidate dal Soggetto Attuatore per € 110.925,88 (a+b+c) meno quelle già trasferite per € 49.500,00, in favore del Comune di San Giovanni Teatino (CH), a valere sulla contabilità speciale n. 6050.

## DISPONE

### Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € **61.425,88** in favore del **Comune di San Giovanni Teatino (CH)**, per i lavori di consolidamento scarpate in via Monte Rosa, CUP J37H20000410001 quale primo SAL, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 165.000,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 110.925,88 (Decreto n. 63\_2020 per € 49.500,00 e presente atto), con una disponibilità residua di € 54.074,12;
- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento, la disponibilità finanziaria residua sulle anticipazioni già ricevute pari ad € 27.988.298,62, per la II Annualità del Piano degli Investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e s.m.i., risulta pari ad € 1.407.951,94 con un avanzamento della spesa in attuazione del Piano degli Investimenti DPCM 27.02.2019 - II Annualità (2020) pari al 94,97%;
- 4) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - II Annualità risulta pari ad € 43.390.399,86.

*Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.  
Il Dirigente  
(Ing. Silvio Liberatore)  
(firmato digitalmente)*

°

L'Estensore  
**Ing. Francesco Fioritto**  
(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica  
**Ing. Domenico Macrini**  
(firmato elettronicamente)