



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DECRETO N. 162 / CS 6050 /S.M.E.A.

DEL 12/10/2021

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Seconda Annualità 2020 – *lavori di ripristino e messa in sicurezza della Strada Comunale Crocetta – Gallo lotto n°1 e lotto n°2* – CUP H47H20000270001 – Comune di Loreto Aprutino (PE) – **Pagamento terzo SAL.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “*Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

CONSIDERATO che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “*Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione*”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

VISTO il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l'ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2020, giusta nota n. 27938 del 30/01/2020 successivamente integrata con nota prot. SMEA n. 2135 del 25/03/2020 e modificata con nota prot. n. 11333 del 10 settembre 2020;

VISTA la nota prot. n. POST/0018933 del 03/04/2020 con cui il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha comunicato l'avvenuta approvazione del Piano degli Investimenti – II annualità 2020 della Regione Abruzzo per l'importo di € 69.970.746,54;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

VISTO il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

VISTO il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, pubblicato in data 07/12/2020;

EVIDENZIATO che, a seguito dell'emanazione del suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2020, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, giusta nota prot. DPC/ABI/67986 del 23/12/2020, ha provveduto al trasferimento della somma di € 27.988.298,62, pari al 40% dell'importo della seconda annualità del Piano degli Investimenti;

VISTA la Documentazione trasmessa dal Comune di Loreto Aprutino (PE) relativamente ai lavori di ripristino e messa in sicurezza della Strada Comunale Crocetta – Gallo lotto n°1 e lotto n°2 – CUP H47H20000270001 – importo € 415.000,00, e richiesta erogazione somme del 17/09/2021 e successive integrazioni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 11 giugno 2020 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Loreto Aprutino (PE)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il secondo stato avanzamento lavori, al compimento del 90% dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

DATO ATTO, altresì, che il comune di Loreto Aprutino (PE) ha affidato il lotto 1 con un importo dei lavori di € 95.919,19 oltre Iva, e il lotto 2 con un importo dei lavori di € 90.553,61, oltre Iva, per un complessivo dei lavori pari ad € 186.472,80, oltre Iva;

CONSIDERATO che con nota SMEA prot. 2402 del 23/03/2021 è stato rilasciato il nulla Osta all'utilizzo delle economie di gara finalizzato a migliorare la funzionalità e la qualità dell'opera determinando un complessivo dei lavori pari a € 218.997,70, oltre Iva;

RILEVATO che lo stato di avanzamento lavori complessivo risulta pari al 99,12% (importo totale dei lavori lotto n°1 e lotto n°2 pari ad € 218.997,70, avanzamento € 217.073,51) e che le somme già trasferite pari ad € 256.525,23 (Decreto n. 30_2021 per € 124.500,00, Decreto n. 64_2021 per € 22.343,63 e Decreto 97_2021 per € 109.681,60) risultano interamente utilizzate;

DATO ATTO che con la Determinazione del Responsabile di Settore n. 139 del 21/06/2021 il comune di Loreto Aprutino (PE) ha approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori del lotto 1, per un importo finale dei medesimi lavori pari € 110.188,38, oltre Iva, per un totale di € 134.429,27(a);

DATO ATTO, che con la Determinazione n. 57 del 24/02/2021 il comune di Loreto Aprutino (PE) ha approvato e liquidato le competenze professionali per la redazione della relazione geologica del lotto n° 1 e lotto n° 2 per un importo complessivo pari ad € 14.306,66, cassa e Iva incluse (b);

DATO ATTO, che con la Determinazione n. 58 del 25/02/2021 il comune di Loreto Aprutino (PE) ha approvato e liquidato le competenze professionali per la Progettazione e CSP del lotto n° 1 e lotto n° 2 per un importo pari ad € 18.397,60, cassa e Iva incluse (c);

DATO ATTO, altresì, che con la Determinazione n. 139 del 21/06/2021 il comune di Loreto Aprutino (PE) ha approvato in relazione alla chiusura del procedimento del Lotto n°1 le competenze professionali per Direzione Lavori, CSE, Collaudo, incentivi al RUP e prove di carico per un importo totale pari a € 19.797,47, cassa e Iva incluse (d);

DATO ATTO che con la Determinazione del Responsabile di Settore n. 148 del 01/07/2021 il comune di Loreto Aprutino (PE) ha approvato il primo SAL dei lavori relativi al lotto n°2, per un importo di € 57.044,00 oltre Iva, per un totale di € 69.593,68 (e);

DATO ATTO che con medesima Determinazione del Responsabile di Settore n. 195 del 16/09/2021 il comune di Loreto Aprutino (PE) ha approvato il secondo SAL dei lavori relativi al lotto n°2, per un importo di € 49.591,92 oltre Iva, per un totale di € 60.502,14 (f);

CONSIDERATO, che l'importo totale dei lavori liquidati e approvati dal comune di Loreto Aprutino (PE) pari a € 264.525,10, (a+e+f) Iva compresa, risulta pari al 99,01% dell'importo complessivo dei lavori di € 267.177,19, Iva compresa;

RITENUTO di dover limitare il presente pagamento alla somma di € 240.459,47 (g) (Iva compresa) pari al 90% dell'importo lordo dei lavori (€ 267.177,19), rinviando l'erogazione delle restanti somme al SAL Finale;

RITENUTO, pertanto, di procedere al trasferimento della somma complessiva di € 36.435,97, determinata come differenza delle somme liquidate e ammissibili dal Soggetto Attuatore per € 292.961,20 (b+c+d+g), (con limitazione al 90% dell'importo lavori), con le somme degli importi già precedentemente erogati per € 256.525,23, in favore del Comune di Loreto Aprutino (PE), a valere sulla contabilità speciale n. 6050.

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € **36.435,97** in favore del **Comune di Loreto Aprutino (PE)** per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della Strada Comunale Crocetta – Gallo lotto n°1 e lotto n°2 – CUP H47H20000270001 quale terzo SAL, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 935.000,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 292.961,20 Decreto n. 30_2021 per € 124.500,00, Decreto n. 64_2021 per € 22.343,63 e Decreto 97_2021 per € 109.681,60 e presente atto), con una disponibilità residua di € 122.038,80;
- 3) **di dare atto** che l'importo dell'anticipazione già ricevuta pari ad € 27.988.298,62, per la II Annualità del Piano degli Investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e s.m.i., risulta interamente utilizzato;
- 4) **di dare atto** che nelle more del trasferimento di un ulteriore acconto sulla disponibilità finanziaria del Piano degli Investimenti II annualità 2020, richiesto al Dipartimento di Protezione Civile nazionale con nota SMEA prot. 5406 del 24/08/2021, si garantirà la copertura finanziaria degli interventi con le somme disponibili sulla contabilità speciale n. 6050 afferenti alle tre annualità del Piano;
- 5) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - II Annualità risulta pari ad € 40.936.761,37.

Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.

Il Dirigente

(Ing. Silvio Liberatore)

(firmato digitalmente)

°

L'Estensore
Geom. Vincenzo Leo Celeste
(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica
Ing. Domenico Macrini
(firmato elettronicamente)