



## GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

**DECRETO N. 168 / CS 6050 /S.M.E.A.**

**DEL 26/10/2021**

### **STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI**

**OGGETTO:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Prima Annualità 2019 – *lavori di risanamento del rischio idrogeologico in Loc. Colle dei Preti* – CUP D23B18000040001 – Comune di Vacri (CH) – **Pagamento secondo SAL**

### **IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “*Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

**CONSIDERATO** che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

**CONSIDERATO** che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

**VISTO** il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “*Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”;

**EVIDENZIATO** che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

**VISTA** la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “*Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione*”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

**VISTO** il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l'ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

**DATO ATTO** che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per

l'annualità 2019 (nota prot. 84251/19 del 18/03/2019, integrata con la nota prot. 874/COR del 21/03/2019 e successivamente rimodulato con nota prot. 1309/COR del 30/04/2019);

**VISTE** le note autorizzative del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. n. POST/0016299 di 26/03/2019, n. POST/0036380 del 11/07/2019, con le quali è stato approvato il Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 e la successiva rimodulazione proposta;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

**VISTO** il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

**CONSIDERATO** che in data 16/12/2019 è stato accreditato sulla contabilità speciale n. 6050 l'importo di € 43.299.801,08 che sommata al precedente trasferimento di € 18.728.486,18 garantisce l'intera copertura finanziaria della prima annualità del DPCM 27 febbraio 2019 di € 62.028.287,26;

**CONSIDERATO** che in data 31 maggio 2019 è stata sottoscritta la convenzione tra il Soggetto Attuatore (Comune di Vacri (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), per interventi di consolidamento e risanamento del rischio idrogeologico in loc. Colle dei Preti con importo di progetto pari a € 1.000.000,00;

**VISTA** la Documentazione trasmessa dal Comune di Vacri (CH) relativamente alla realizzazione degli interventi di consolidamento e risanamento del rischio idrogeologico in loc. Colle dei Preti – Comune di Vacri (CH) – CUP D23B18000040001, e richiesta erogazione somme, giusta nota prot. 3676 del 09/10/2021 e successive integrazioni del 12/10/2021 e del 21/10/2021;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 11 giugno 2020 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Vacri (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il secondo stato avanzamento lavori, al compimento del 90% dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

**RILEVATO** che lo stato di avanzamento complessivo dei lavori risulta pari al 77,49% (importo lavori € 653.887,29 avanzamento € 506.724,48) e che le somme già trasferite di € 447.168,18 (Decreto n. 3\_2019 per € 300.000,00 e Decreto 29\_2021 per € 147.168,18) risultano interamente utilizzate;

**VISTO** l'art. 3 della L.R. del 6 aprile 2020, n. 9, "Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

**CONSIDERATO** la grave ripercussione sul sistema economico dell'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto;

**RITENUTO**, nell'accettazione dell'orientamento della LR 9/2020, di procedere all'erogazione del SAL in favore del Comune di Vacri (CH) in deroga parziale all'art. 8 della convenzione in ordine alla percentuale di lavorazioni realizzate, atteso il rispetto dei vincoli percentuali sull'utilizzo delle somme anticipate;

**DATO ATTO**, che con la Determinazione n. 62 del 22/05/2019 il Comune di Vacri (CH) ha approvato e liquidato le competenze professionali per le relazioni geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio per un totale di € 11.569,72 (a) IVA e cassa comprese;

**DATO ATTO**, che con la Determinazione n. 161 del 02/12/2019 il Comune di Vacri (CH) ha approvato e liquidato le competenze per progettazione, C.S.P., rilievi e relazione geologica per un importo pari ad € 49.468,18 oltre IVA ed oneri per un totale di € 60.284,85 (b);

**DATO ATTO** che con la Determinazione n. 48 del 20/03/2021 il Comune di Vacri (CH) ha approvato e liquidato l'anticipazione contrattuale del 20% sull'importo dei lavori per € 130.700,00, oltre IVA per un importo complessivo pari ad € 143.770,00 (c);

**DATO ATTO** che con la Determinazione n. 3 del 07/01/2021 il Comune di Vacri (CH) ha approvato e liquidato le prestazioni per spostamento dei cavi per un totale di € 4.758,00 **(d)**;

**DATO ATTO** che con la Determinazione n. 10 del 21/01/2021 il Comune di Vacri (CH) ha approvato e liquidato il primo SAL dell'importo, al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza, di € 252.283,39 unitamente al 1° certificato di pagamento dell'importo al netto della ritenuta infortuni di € 1.261,42 e del recupero progressivo dell'anticipazione del 20% di € 50.456,68, di € 200.565,29 oltre IVA per l'importo complessivo di € 220.621,82 **(e)**;

**DATO ATTO**, che con la Determinazione n. 17 del 30/01/2020 il Comune di Vacri (CH) ha approvato e liquidato gli incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 in acconto in acconto per un importo pari ad € 6.163,79 **(f)** ;

**DATO ATTO** che con la Determinazione n. 200 del 07/10/2021 il Comune di Vacri (CH) ha approvato e liquidato il secondo SAL dell'importo, al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza, di € 254.441,09 unitamente al 2° certificato di pagamento dell'importo al netto della ritenuta infortuni di € 2.533,62 e del recupero progressivo dell'anticipazione del 20% per € 101.344,90, di € 202.280,67 oltre IVA per un importo complessivo pari ad € 222.508,74 **(g)**;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere al trasferimento della somma complessiva di € 222.508,74, determinata come differenza tra le somme liquidate ed approvate dal Soggetto Attuatore per € 669.676,92 **(a+b+c+d+e+f+g)** con quelle già trasferite per € 447.168,18, in favore del Comune di Vacri (CH), a valere sulla contabilità speciale n. 6050.

## **DISPONE**

### **Per i motivi esposti in narrativa:**

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € **222.508,74** in favore del **Comune di Vacri (CH)** relativamente alla realizzazione degli interventi di consolidamento e risanamento del rischio idrogeologico in loc. Colle dei Preti – CUP D23B18000040001 quale secondo SAL del finanziamento in parola, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 1.000.000,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 669.676,92 (Decreto n. 3\_2019 per € 300.000,00, Decreto 29\_2021 per € 147.168,18 e presente atto), con una disponibilità residua di € 330.323,08;
- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - I Annualità risulta pari ad € 20.927.577,18.

*Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.*

*Il Dirigente*

**Ing. Silvio Liberatore**

*(firmato digitalmente)*

°

L'Estensore  
**Geo. Vincenzo Leo Celeste**  
*(firmato elettronicamente)*

Funzione Tecnica  
**Ing. Domenico Macrini**  
*(firmato elettronicamente)*