



## GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

---

**DECRETO N. 173 / CS 6050 /S.M.E.A.**

**DEL 09/11/2021**

### **STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI**

**OGGETTO:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Seconda Annualità 2020 – *Consolidamento e risanamento idrogeologico del centro storico di Miglianico, 2° lotto funzionale, 1° stralcio* – CUP B83H16000000001 – Comune di Miglianico (CH) – **Pagamento primo SAL**

### **IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

**CONSIDERATO** che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

**CONSIDERATO** che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

**EVIDENZIATO** che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

**VISTA** la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

**VISTO** il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l'ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

**DATO ATTO** che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2020, giusta nota n. 27938 del 30/01/2020 successivamente integrata con nota prot. SMEA n. 2135 del 25/03/2020 e modificata con nota prot. n. 11333 del 10 settembre 2020;

**VISTA** la nota prot. n. POST/0018933 del 03/04/2020 con cui il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha comunicato l'avvenuta approvazione del Piano degli Investimenti – II annualità 2020 della Regione Abruzzo per l'importo di € 69.970.746,54;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

**VISTO** il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

**VISTO** il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, pubblicato in data 07/12/2020;

**EVIDENZIATO** che, a seguito dell'emanazione del suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2020, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, giusta nota prot. DPC/ABI/67986 del 23/12/2020, ha provveduto al trasferimento della somma di € 27.988.298,62, pari al 40% dell'importo della seconda annualità del Piano degli Investimenti;

**EVIDENZIATO**, altresì, che a seguito della liquidazione ai Soggetti Attuatori degli interventi del Piano di somme con una percentuale superiore al 80 % dell'anticipazione ricevuta, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, giusta nota prot. DPC/ABI/41895 del 29/09/2021, ha provveduto al trasferimento di un secondo acconto nella somma di € 34.985.373,27, pari al 50% dell'importo della seconda annualità del Piano degli Investimenti;

**CONSIDERATO** che in data 11 giugno 2020 è stata sottoscritta la convenzione tra il Soggetto Attuatore (Comune di Miglianico (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), per l'intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico del centro storico di Miglianico, 2° lotto funzionale, 1° stralcio, con importo di progetto pari a € 1.000.000,00;

**VISTA** la Documentazione trasmessa dal Comune di Miglianico (CH) relativamente all'intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico del centro storico di Miglianico, 2° lotto funzionale, 1° stralcio – CUP B83H16000000001 – importo € 1.000.000,00, e richiesta erogazione somme, nota prot. 11185 del 11/10/2021, integrata con nota prot. 12425 del 08/11/2021 e tramite piattaforma digitale della protezione civile regionale;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 11 giugno 2020 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Miglianico (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il primo stato avanzamento lavori, al compimento del 60% dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

**CONSIDERATO** che con nota SMEA prot. 5378 del 19/08/2021 è stato rilasciato il nulla Osta all'utilizzo delle economie per realizzare ulteriori lavorazioni;

**DATO ATTO** che con la Deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 22/09/2021 il comune di Miglianico (CH) ha approvato la perizia di variante e suppletiva dei lavori, con rideterminazione dell'importo lavori di € 736.727,05, oltre Iva;

**RILEVATO** che lo stato di avanzamento lavori risulta pari al 55,53% (importo lavori € 736.727,05, avanzamento € 409.087,29) e che l'anticipazione di € 300.000,00 (Decreto n. 103\_2021) risulta interamente utilizzata (100%), con un'anticipazione di cassa pari a € 59.554,96;

**VISTO** l'art. 3 della L.R. del 6 aprile 2020, n. 9, "Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

**CONSIDERATO** la grave ripercussione sul sistema economico dell'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto;

**RITENUTO**, nell'accettazione dell'orientamento della LR 9/2020, di procedere all'erogazione del SAL in favore del Comune di Miglianico (CH) in deroga parziale all'art. 8 della convenzione in ordine alla percentuale di lavorazioni realizzate, atteso il rispetto dei vincoli percentuali sull'utilizzo delle somme anticipate;

**DATO ATTO** che con le Determinazioni n. 27 del 07/07/20217 e n. 28 del 26/08/2021 il comune di Miglianico (CH) ha liquidato e pagato l'anticipazione del 20% e il primo SAL, giusto certificato di pagamento n. 1, all'impresa per un importo pari a € 272.489,84, oltre Iva, per un totale di € 300.323,74 (a);

**DATO ATTO**, altresì, che con le Determinazioni n. 1 del 01/02/2021, n. 13 del 22/05/2021, n. 29 del 26/08/2021 e n. 31 del 01/09/2021 il comune di Miglianico (CH) ha liquidato e pagato fatture relative a competenze professionali per supporto gara telematica (€ 854,00), progettazione esecutiva (€ 35.576,88), direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (€ 22.800,34), per un totale complessivo di € 59.231,22 (b), Iva e cassa inclusa;

**DATO ATTO**, altresì, che con la Determinazione n. 40 del 29/10/2021 il comune di Miglianico (CH) ha approvato e liquidato il secondo SAL, giusto certificato di pagamento n. 2, con un credito per l'impresa pari a € 164.984,83, oltre Iva, per un totale di € 181.483,31 (c);

**RITENUTO**, pertanto, di procedere al trasferimento della somma complessiva di € 241.038,27, determinata come differenza delle somme liquidate e approvate dal Soggetto Attuatore (a+b+c) per € 541.038,27 meno le somme degli importi già precedentemente erogati per € 300.000,00, in favore del Comune di Miglianico (CH), a valere sulla contabilità speciale n. 6050.

## **DISPONE**

### **Per i motivi esposti in narrativa:**

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € **241.038,27** in favore del **Comune di Miglianico (CH)** per l'intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico del centro storico di Miglianico, 2° lotto funzionale, 1° stralcio – CUP B83H1600000001, quale primo SAL, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 1.000.000,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 541.038,27 (Decreto n. 103\_2021 per € 300.000,00 e presente atto), con una disponibilità residua di € 458.961,73;

- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento, la disponibilità finanziaria residua sulle somme già ricevute dal Dipartimento per un importo complessivo di € 62.973,671,89, per la II Annualità del Piano degli Investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e s.m.i., risulta pari ad € 32.792.814,46 con un avanzamento della spesa in attuazione del Piano degli Investimenti DPCM 27.02.2019 - II Annualità (2020) pari al 47,93%;
- 4) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - II Annualità risulta pari ad € 39.789.889,11.

*Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.*

*Il Dirigente*

**Ing. Silvio Liberatore**

*(firmato digitalmente)*

°

L'Estensore

**Ing. Francesco Fioritto**  
*(firmato elettronicamente)*

Funzione Tecnica

**Ing. Domenico Macrini**  
*(firmato elettronicamente)*