



## GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

---

**DECRETO N. 180/ CS 6050 /S.M.E.A.**

**DEL 07/12/2021**

### **STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI**

**OGGETTO:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Prima Annualità 2019 – *lavori di riparazione e ripristino viabilità comunale strada San Giovanni Ilario* – CUP F57H17002000001 – Comune di Villamagna (CH) – **Pagamento secondo SAL.**

### **IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “*Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

**CONSIDERATO** che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

**CONSIDERATO** che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

**VISTO** il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “*Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”;

**EVIDENZIATO** che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

**VISTA** la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “*Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione*”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

**VISTO** il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l'ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

**DATO ATTO** che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 (nota prot. 84251/19 del 18/03/2019, integrata con la nota prot. 874/COR del 21/03/2019 e successivamente rimodulato con nota prot. 1309/COR del 30/04/2019);

**VISTE** le note autorizzative del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. n. POST/0016299 di 26/03/2019, n. POST/0036380 del 11/07/2019, con le quali è stato approvato il Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 e la successiva rimodulazione proposta;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

**VISTO** il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

**CONSIDERATO** che in data 16/12/2019 è stato accreditato sulla contabilità speciale n. 6050 l'importo di € 43.299.801,08 che sommato al precedente trasferimento di € 18.728.486,18 garantisce l'intera copertura finanziaria della prima annualità del DPCM 27 febbraio 2019 di € 62.428.287,26;

**CONSIDERATO** che in data 31 maggio 2019 è stata sottoscritta la convenzione tra il Soggetto Attuatore (Comune di Villamagna (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), per i *lavori di riparazione e ripristino viabilità comunale strada San Giovanni Ilario* con importo di progetto pari a € 580.495,00;

**VISTA** la Documentazione trasmessa dal Comune di Villamagna (CH) relativamente ai *lavori di riparazione e ripristino viabilità comunale strada San Giovanni Ilario* – CUP F57H17002000001, importo € 580.495,00, e richiesta erogazione somme, nota prot. 2806 del 16/09/2021, integrata a mezzo PEC con note del 05/10/2021, 18/10/2021 e 21/10/2021;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 31 maggio 2019 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Villamagna (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il secondo stato avanzamento lavori, al compimento del 90 % dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

**CONSIDERATO** che con nota SMEA prot. 9618 del 19/06/2020 è stato rilasciato il nulla osta all'utilizzo delle economie per realizzare dei lavori di completamento;

**CONSIDERATO**, altresì, che con nota SMEA prot. 4046 del 28/05/2021 è stato rilasciato un ulteriore nulla osta all'utilizzo del ribasso di gara derivante dal progetto di completamento, per realizzare ulteriori lavorazioni;

**DATO ATTO** che con Deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 09/03/2021 il comune di Villamagna (CH) ha approvato il progetto di completamento per un importo pari a € 139.760,00, oltre Iva;

**DATO ATTO**, altresì, che con Determinazione n. 88 del 30/03/2021 il comune di Villamagna (CH) ha affidato i lavori di completamento per un importo pari a € 100.610,00, oltre Iva;

**RILEVATO** che lo stato di avanzamento lavori complessivi risulta pari al 100% (importo lavori complessivi € 402.479,92, avanzamento € 402.478,75) e che le somme trasferite di € 355.439,79 (Decreto n. 5\_2019 e Decreto n. 47\_2020) risulta interamente utilizzata (100%), con anticipazione di cassa pari di € 159.107,94;

**EVIDENZIATO** che le percentuali di cui al citato art. 8 della convenzione risultano rispettate;

**DATO ATTO** che con le Determinazioni n. 21 del 05/02/2020, n. 42 del 26/02/2020, n. 169 del 29/07/2020 e n. 84 del 23/03/2021 il comune di Villamagna (CH) ha liquidato e pagato l'anticipazione del 20 % (€ 73.656,26), il primo SAL (€ 115.859,98), il secondo SAL (€ 176.923,66) e lo stato finale (€ 1.841,41), relativamente ai lavori principali, per un importo complessivo di € 368.281,31 **(a)**, Iva inclusa;

**DATO ATTO**, altresì, che con le Determinazioni n. 148 del 24/07/2021, n. 155 del 07/08/2021 e n. 187 del 05/10/2021 il comune di Villamagna (CH) ha liquidato e pagato l'anticipazione del 20% (€ 24.548,84), il primo SAL (€ 61.528,26), il secondo SAL (€ 36.665,67), relativamente ai lavori di completamento, per un importo complessivo di € 122.742,77 **(b)**, Iva inclusa;

**DATO ATTO**, altresì, che con le Determinazioni n. 44 del 07/03/2020, n. 46 del 07/03/2020, n. 212 del 22/10/2020, n. 232 del 25/11/2020, n. 45 del 07/03/2020, n. 178 del 08/08/2020, n. 31 del 15/02/2020, n. 211 del 22/10/2021 e n. 20 del 23/01/2021 il comune di Villamagna (CH) ha liquidato e pagato competenze professionali relative coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (€ 2.368,00), relazione e indagini geologiche (€ 1.866,60), rilievi topografici (€ 2.600,00), coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (€ 3.945,68), acconti per supporto al RUP (€ 2.536,37), acconto e saldo fondo incentivante art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (€ 8.335,00) e collaudo statico (€ 1.872,00), relativamente ai lavori principali, per un totale complessivo di € 23.523,65 **(c)**;

**CONSIDERATO** che l'importo totale dei lavori complessivi liquidati dal comune di Villamagna (CH) pari a € 491.024,08, Iva compresa, **(a+b)** risulta pari al 95,58% dell'importo complessivo dei lavori di € 513.744,06, Iva compresa;

**RITENUTO** di dover limitare il presente pagamento alla somma di € 462.369,65 **(d)** (IVA compresa) pari al 90% dell'importo lordo dei lavori (€ 513.744,06), rinviando l'erogazione delle restanti somme al SAL Finale;

**RITENUTO**, altresì, di dover rinviare l'erogazione delle spese tecniche per il collaudo statico al SAL finale pari a € 1.872,00 **(e)**, liquidate e pagate dal comune con Determinazione n. 20 del 23/01/2021;

**RILEVATO** che dal quadro economico dei lavori principali risulta riservata la somma di € 8.335,00 per incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016, pari al 2% dell'importo lavori, senza la decurtazione del 20% prevista dal comma 4 del medesimo articolo;

**RITENUTO** di procedere alla decurtazione dell'importo di € 1.667,00 **(f)**, (20 % di € 8.335,00);

**RITENUTO**, pertanto, di procedere al trasferimento della somma complessiva di € **126.914,51**, determinata come differenza delle somme liquidate dal Soggetto Attuatore **(c+d)** per € 485.893,30 (con limitazione al 90% dell'importo lavori), meno le somme da rinviare **(e)** per € 1.872,00, quelle da decurtare **(f)** per € 1.667,00 e quelle degli importi già precedentemente erogati per € 355.439,79, in favore del Comune di Villamagna (CH), a valere sulla contabilità speciale n. 6050.

## **DISPONE**

### **Per i motivi esposti in narrativa:**

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € **126.914,51** in favore del **Comune di Villamagna (CH)** per i *lavori di riparazione e ripristino viabilità comunale strada San Giovanni Ilario* – CUP F57H17002000001, quale secondo SAL, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;

- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 580.495,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 482.354,30 (Decreto n. 5\_2019 per € 174.148,50, Decreto n. 47\_2020 per € 181.291,29 e presente atto), con una disponibilità residua di € 98.140,70;
- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - I Annualità risulta pari ad € 21.176.385,13.

*Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.*

*Il Dirigente*

**Ing. Silvio Liberatore**

*(firmato digitalmente)*

°

L'Estensore  
**Ing. Francesco Fioritto**  
*(firmato elettronicamente)*

Funzione Tecnica  
**Ing. Domenico Macrini**  
*(firmato elettronicamente)*