



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DECRETO N. 187 / CS 6050 /S.M.E.A.

DEL 14/12/2021

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Seconda Annualità 2020 – *Lavori di consolidamento dei muraglioni di via Rotabile provinciale e piazza Morgante* – CUP F59G20000000002 – Comune di Carpineto Sinello (CH) – **Pagamento primo SAL.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

CONSIDERATO che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

VISTO il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l'ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2020, giusta nota n. 27938 del 30/01/2020 successivamente integrata con nota prot. SMEA n. 2135 del 25/03/2020 e modificata con nota prot. n. 11333 del 10 settembre 2020;

VISTA la nota prot. n. POST/0018933 del 03/04/2020 con cui il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha comunicato l'avvenuta approvazione del Piano degli Investimenti – II annualità 2020 della Regione Abruzzo per l'importo di € 69.970.746,54;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

VISTO il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

VISTO il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, pubblicato in data 07/12/2020;

EVIDENZIATO che, a seguito dell'emanazione del suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2020, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, giusta nota prot. DPC/ABI/67986 del 23/12/2020, ha provveduto al trasferimento della somma di € 27.988.298,62, pari al 40% dell'importo della seconda annualità del Piano degli Investimenti;

EVIDENZIATO, altresì, che a seguito della liquidazione ai Soggetti Attuatori degli interventi del Piano di somme con una percentuale superiore al 80 % dell'anticipazione ricevuta, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, giusta nota prot. DPC/ABI/41895 del 29/09/2021, ha provveduto al trasferimento di un secondo acconto nella somma di € 34.985.373,27, pari al 50% dell'importo della seconda annualità del Piano degli Investimenti;

CONSIDERATO che in data 11 giugno 2020 è stata sottoscritta la convenzione tra il Soggetto Attuatore (Comune di Carpineto Sinello (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), per i *lavori di consolidamento dei muraglioni di via Rotabile provinciale e piazza Morgante*, con importo di progetto pari a € 1.000.000,00;

VISTA la Documentazione trasmessa dal Comune di Carpineto Sinello (CH) relativamente ai *lavori di consolidamento dei muraglioni di via Rotabile provinciale e piazza Morgante* – CUP F59G20000000002 – importo € 1.000.000,00, e richiesta erogazione somme, nota prot. 3622 del 21/10/2021 e integrata tramite piattaforma della protezione civile regionale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 11 giugno 2020 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Carpineto Sinello (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il primo stato avanzamento lavori, al compimento del 60% dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

RILEVATO che lo stato di avanzamento lavori risulta pari al 29,27% (importo lavori € 737.062,50, avanzamento € 215.718,81) e che l'anticipazione di € 300.000,00 (Decreto n. 13_2021) risulta utilizzata per € 252.098,26 (84,03%), con una disponibilità di cassa di € 47.901,74;

VISTO l'art. 3 della L.R. del 6 aprile 2020, n. 9, “Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATO la grave ripercussione sul sistema economico dell'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto;

RITENUTO, nell'accettazione dell'orientamento della LR 9/2020, di procedere all'erogazione del SAL in favore del Comune di Carpineto Sinello (CH) in deroga parziale all'art. 8 della convenzione in ordine alla percentuale di lavorazioni realizzate, atteso il rispetto dei vincoli percentuali sull'utilizzo delle somme anticipate;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 217 del 18/08/2020 il comune di Carpineto Sinello (CH) ha nominato la commissione di gara per competenze tecniche complessive di € 8.000,00, e pagato somme totali pari a € 7.999,99 (a);

DATO ATTO, altresì, che con le Determinazioni n. 203 del 01/08/2020 e n. 326 del 18/12/2020 il comune di Carpineto Sinello (CH) ha liquidato e pagato spese pubblicazione del bando di gara (€ 1.891,00) e per pubblicazione esito della gara (€ 1.769,00) per un totale complessivo di € 3.660,00 (b);

DATO ATTO, altresì, che con le Determinazione n. 68 del 06/03/2021, n. 91 del 03/04/2021, n. 180 del 01/07/2021 e n. 181 del 01/07/2021 il comune di Carpineto Sinello (CH) ha liquidato e pagato spese relative a spostamento impianti (€ 1.763,60), spostamento cavi elettrici scuola (€ 495,00) e fornitura di materiale elettrico per manutenzione impiantistica (€ 288,32), per un totale complessivo di € 2.546,92 (c), Iva inclusa;

DATO ATTO, altresì, che con le Determinazione n. 113 del 03/05/2021 e n. 160 del 14/06/2021 il comune di Carpineto Sinello (CH) ha liquidato e pagato competenze professionali relative a progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza e rilievi celerimetrici (€ 60.902,40), relazione geologica e indagini geologiche (€ 14.835,20), per un totale complessivo di € 75.737,60 (d);

DATO ATTO, altresì, che con la Determinazione n. 144 del 01/06/2021 il comune di Carpineto Sinello (CH) è ha liquidato e pagato l'anticipazione del 20% in favore dell'impresa pari a € 147.412,50, oltre Iva per un totale di € 162.153,75 (e);

DATO ATTO, altresì, che con la Determinazione n. 270 del 19/10/2021 il comune di Carpineto Sinello (CH) ha approvato e liquidato il primo SAL, giusto certificato di pagamento n.1, con un credito per l'impresa pari a € 171.496,46, oltre Iva, per un totale di € 188.646,11 (f);

RITENUTO, pertanto, di procedere al trasferimento della somma complessiva di € 140.744,37, determinata come differenza delle somme liquidate e approvate dal Soggetto Attuatore (a+b+c+d+e+f) per € 440.744,37 e le somme degli importi già precedentemente erogati per € 300.000,00, in favore del Comune di Carpineto Sinello (CH), a valere sulla contabilità speciale n. 6050.

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € **140.744,37** in favore del **Comune di Carpineto Sinello (CH)** per i *lavori di consolidamento dei muraglioni di via Rotabile provinciale e piazza Morgante* – CUP F59G2000000002, quale primo SAL, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 1.000.000,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 440.744,37 (Decreto n. 13_2021 per € 300.000,00 e presente atto), con una disponibilità residua di € 559.255,63;
- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento, la disponibilità finanziaria residua sulle somme già ricevute dal Dipartimento per un importo complessivo di € 62.973.671,89, per la II Annualità del Piano degli Investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e s.m.i., risulta pari ad € 31.512.710,68 con un avanzamento della spesa in attuazione del Piano degli Investimenti DPCM 27.02.2019 - II Annualità (2020) pari al 49,96%;

- 4) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - II Annualità risulta pari ad € 38.509.785,33

Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.

Il Dirigente

Ing. Silvio Liberatore

(firmato digitalmente)

°

L'Estensore

Ing. Francesco Fioritto
(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica

Ing. Domenico Macrini
(firmato elettronicamente)