



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DECRETO N. 191 / CS 6050 /S.M.E.A.

DEL 27/12/2021

STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Prima Annualità 2019 – *Lavori di manutenzione e messa in sicurezza strade comunali frazione Fonte, Calazzotto, Selva, Gallo Ciclone - Forconi* – CUP J92J18000050002 – Comune di Civitella Messer Raimondo (CH) – **Pagamento secondo SAL.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “*Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

CONSIDERATO che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTO il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “*Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”;

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “*Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione*”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

VISTO il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l'ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 (nota prot. 84251/19 del 18/03/2019, integrata con la nota prot. 874/COR del 21/03/2019 e successivamente rimodulato con nota prot. 1309/COR del 30/04/2019);

VISTE le note autorizzative del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prot. n. POST/0016299 di 26/03/2019, n. POST/0036380 del 11/07/2019, con le quali è stato approvato il Piano degli Investimenti per l'annualità 2019 e la successiva rimodulazione proposta;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

VISTO il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;

CONSIDERATO che in data 16/12/2019 è stato accreditato sulla contabilità speciale n. 6050 l'importo di € 43.299.801,08 che sommata al precedente trasferimento di € 18.728.486,18 garantisce l'intera copertura finanziaria della prima annualità del DPCM 27 febbraio 2019 di € 62.428.287,26;

CONSIDERATO che in data 31 maggio 2019 è stata sottoscritta la convenzione tra il Soggetto Attuatore (Comune di Civitella Messer Raimondo (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), per i *lavori di manutenzione e messa in sicurezza strade comunali frazione Fonte, Calazzotto, Selva, Gallo Ciclone - Forconi* con importo di progetto pari a € 600.000,00;

VISTA la Documentazione trasmessa dal Comune di Civitella Messer Raimondo (CH) relativamente ai *lavori di manutenzione e messa in sicurezza strade comunali frazione Fonte, Calazzotto, Selva, Gallo Ciclone - Forconi* – CUP J92J18000050002, importo € 600.000,00, e richiesta erogazione somme, nota prot. 2717 del 16/09/2021, integrata a mezzo PEC con nota prot. 3528 del 01/12/2021;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 31 maggio 2019 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Civitella Messer Raimondo (CH)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il secondo stato avanzamento lavori, al compimento del 90 % dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

CONSIDERATO che con nota SMEA prot. 10282 del 20/07/2020 è stato rilasciato il nulla osta all'utilizzo del ribasso d'asta per redigere una perizia di variante suppletiva dei lavori;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 116 (Reg. gen. 363) del 23/11/2020 il comune di Civitella Messer Raimondo (CH) ha approvato la perizia di variante, rideterminando l'importo dei lavori, 1° lotto di € 209.448,14 e 2° lotto di € 194.983,61, per un totale complessivo di € 404.431,75, oltre Iva;

RILEVATO che lo stato di avanzamento lavori risulta pari al 100% (importo lavori complessivi € 404.431,75, avanzamento complessivo medesimo importo) e che le somme già trasferite di € 404.504,29 (Decreto n. 4_2019 e Decreto n. 86_2021) risulta interamente utilizzata (100%), con un'anticipazione di cassa pari a € 11.828,49;

EVIDENZIATO che le percentuali di cui al citato art. 8 della convenzione risultano rispettate;

DATO ATTO che con le Determinazioni n. 39 (Reg. gen. 99) del 13/03/2020 e n. 28 (Reg. gen. 107) del 04/03/2021 il comune di Civitella Messer Raimondo (CH) ha approvato, liquidato e pagato il primo e secondo SAL del 1° lotto, giusti certificati di pagamento n. 1 e 2, con un credito per l'impresa di € 208.400,90, oltre IVA, per un totale di € 254.249,09 (a);

DATO ATTO, altresì, che con le Determinazioni n. 40 (Reg. gen. 100) del 13/03/2020 e n. 45 (reg. gen. 308) del 04/03/2021 il comune di Civitella Messer Raimondo (CH) ha approvato, liquidato e pagato il primo SAL del 2° lotto, giusto certificato di pagamento n. 1, con un credito per l'impresa di € 98.200,00, oltre IVA, per un totale di € 119.804,00 (b);

DATO ATTO, altresì, che con la Determinazione n. 42 (Reg. gen. 108) del 20/03/2020 il comune di Civitella Messer Raimondo (CH) ha liquidato e pagato fatture relative a competenze professionali per progettazione definitiva-esecutiva e coordinatore della sicurezza per un totale di € 30.451,20 (c), Iva e cassa incluse;

DATO ATTO, altresì, che con la Determinazione n. 120 (Reg. gen. 377) del 04/11/2021 il comune di Civitella Messer Raimondo (CH) ha approvato, liquidato e pagato lavori in economia per un importo di € 11.828,49 (d);

DATO ATTO, altresì, che con le Determinazioni n. 73 (Reg. gen. 245) del 30/06/2021 e n. 78 (Reg. gen. 262) del 14/07/2021 il comune di Civitella Messer Raimondo (CH) ha approvato e liquidato il secondo SAL, giusto certificato di pagamento n. 2, e lo stato finale del 2° lotto, con un credito per l'impresa di € 96.783,61, oltre Iva, per un totale di € 118.076,01 (e);

DATO ATTO, altresì, che con la Determinazione n. 133 (Reg. gen. 413) del 24/11/2021 il comune di Civitella Messer Raimondo (CH) ha approvato e liquidato lo stato finale dei lavori del 1° lotto, con un credito per l'impresa di € 1.027,24, oltre Iva, per un totale di € 1.277,64 (f);

DATO ATTO, altresì, che con le Determinazioni n. 134 (Reg. gen. 414) del 24/11/2021, n. 135 (Reg. gen. 416) del 29/11/2021 e n. 137 (Reg. gen. 423) del 01/12/2021 il comune di Civitella Messer Raimondo (CH) ha liquidato competenze professionali per incentivi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (€ 8.088,63), espropri (€ 3.215,05) e collaudo statico (€ 3.324,01), per un totale complessivo di € 14.537,69 (g);

CONSIDERATO che l'importo totale dei lavori liquidati dal Comune di Civitella Messer Raimondo (CH) è pari a € 493.406,74, Iva compresa, (a+b+e+f) risulta pari al 100% dell'importo complessivo dei lavori di € 493.406,74, Iva compresa;

RITENUTO di dover limitare il presente pagamento alla somma di € 444.066,06 (h) (IVA compresa) pari al 90% dell'importo lordo dei lavori (€ 493.406,74), rinviando l'erogazione delle restanti somme al SAL Finale;

RITENUTO, altresì, di dover rinviare l'erogazione delle spese tecniche per il collaudo statico al SAL finale pari a € 3.324,01 (i), liquidate dal comune con Determinazione n. 137 (Reg. gen. 423) del 01/12/2021;

RILEVATO che dal quadro tecnico economico in variante risulta riservata la somma di € 8.088,63 per incentivi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016, pari al 2% dell'importo lavori, senza la decurtazione del 20% prevista dal comma 4 del medesimo articolo;

RITENUTO di procedere alla decurtazione dell'importo di € 1.617,73 (l), (20 % di € 8.088,63);

RITENUTO, altresì, di dover limitare il trasferimento del 80% (€ 6.470,90) degli incentivi in favore del RUP all'importo di € 5.823,81 (90% di 6.470,90), rinviando l'erogazione delle restanti somme di € 647,09 (m) (10% di 6.470,90) al SAL finale;

RITENUTO, pertanto, di procedere al trasferimento della somma complessiva di € 90.790,32, determinata come differenza tra le somme liquidate e approvate dal Soggetto Attuatore (h+c+d+g) per € 500.883,44 (con limitazione al 90% dell'importo lavori), le somme da rinviare € 3.971,10 (i+m), quelle da decurtare € 1.617,73 (l) e quelle degli importi già precedentemente erogati per € 404.504,29, in favore del Comune di Civitella Messer Raimondo (CH), a valere sulla contabilità speciale n. 6050.

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € **90.790,32** in favore del **Comune di Civitella Messer Raimondo (CH)** per i *lavori di manutenzione e messa in sicurezza strade comunali frazione Fonte, Calazzotto, Selva, Gallo Ciclone-Forconi* – CUP J92J18000050002, quale secondo SAL, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 600.000,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 495.294,61 (Decreto n. 4_2019 per € 180.000,00, Decreto n. 86_2021 e presente atto), con una disponibilità residua di € 104.705,39;
- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - I Annualità risulta pari ad € 20.376.743,66.

Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.

Il Dirigente

Ing. Silvio Liberatore

(firmato digitalmente)

°

L'Estensore
Ing. Francesco Fioritto
(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica
Ing. Domenico Macrini
(firmato elettronicamente)