



REGIONE ABRUZZO – GIUNTA REGIONALE
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
STRUTTURA DI MISSIONE PER IL SUPERAMENTO EMERGENZE
DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI (SMEA)
(D.G.R. 671/2019)



DECRETO N. 59 / CS 6050 /S.M.E.A.

DEL 08/03/2022

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 – Piano degli Investimenti – Seconda Annualità 2020 – Riduzione del rischio Idrogeologico del versante Est dell'abitato di Cavatassi – CUP G76B20000670001 – Comune di Tortoreto (TE) – **Pagamento secondo SAL.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 relativo *all'Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Abruzzo risorse per complessivi euro 202.891.933,61 (euro 62.428.287,26 annualità 2019 – euro 70.231.823,17 annualità 2020 – euro 70.231.823,17 annualità 2021);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. (GU Serie Generale n.73 del 20/03/2020);

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;

CONSIDERATO che le risorse di cui al DPCM 27 febbraio 2019 risultano relative al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

EVIDENZIATO che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;

VISTA la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019, delegando il Soggetto Attuatore della medesima all'utilizzo della contabilità speciale n. 6050;

VISTO il Decreto n. 107/SMEA del 13/05/2019 con il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore sostituto SMEA l'ing. Silvio Liberatore – Dirigente del Servizio Emergenza di Protezione Civile – DPC030;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo in ottemperanza ai dettami del citato DPCM 27 febbraio 2019 ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nazionale la proposta di Piano degli Investimenti per l'annualità 2020, giusta nota n. 27938 del 30/01/2020 successivamente integrata con nota prot. SMEA n. 2135 del 25/03/2020 e modificata con nota prot. n. 11333 del 10 settembre 2020;

VISTA la nota prot. n. POST/0018933 del 03/04/2020 con cui il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha comunicato l'avvenuta approvazione del Piano degli Investimenti – II annualità 2020 della Regione Abruzzo per l'importo di € 69.970.746,54;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11/11/2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'Ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

VISTO il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, pubblicato in data 07/12/2020;

EVIDENZIATO che, a seguito dell'emanazione del suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2020, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, giusta nota prot. DPC/ABI/67986 del 23/12/2020, ha provveduto al trasferimento della somma di € 27.988.298,62, pari al 40% dell'importo della seconda annualità del Piano degli Investimenti;

EVIDENZIATO, altresì, che a seguito della liquidazione ai Soggetti Attuatori degli interventi del Piano di somme con una percentuale superiore al 80 % dell'anticipazione ricevuta, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale, giusta nota prot. DPC/ABI/41895 del 29/09/2021, ha provveduto al trasferimento di un secondo acconto nella somma di € 34.985.373,27, pari al 50% dell'importo della seconda annualità del Piano degli Investimenti;

CONSIDERATO che in data 11 giugno 2020 è stata sottoscritta la convenzione tra il Soggetto Attuatore (Comune di Tortoreto (TE)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), per gli interventi di riduzione del rischio Idrogeologico del versante Est dell'abitato di Cavatassi con importo di progetto pari a € 945.000,00;

VISTA la Documentazione trasmessa dal Comune di Tortoreto (TE) relativamente agli interventi di riduzione del rischio Idrogeologico del versante Est dell'abitato di Cavatassi – CUP G76B20000670001 – importo € 945.000,00, e richiesta erogazione somme, nota prot. 6232 del 18/02/2022 e prot. 7234 del 25/02/2022;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 11 giugno 2020 tra il Soggetto Attuatore (Comune di Tortoreto (TE)) ed il Commissario Delegato OCDPC 441/2017 (Presidente della Regione Abruzzo), può essere corrisposto il secondo stato avanzamento lavori, al compimento del 90% dell'importo lavori e rendicontazione del 75% delle somme già erogate;

RILEVATO che lo stato di avanzamento lavori risulta pari al 92,74% (importo lavori € 621.196,19, avanzamento € 56.114,84 e che le somme già trasferite di € 532.963,81 (Decreto n. 63_2020 per € 283.500,00 e Decreto n. 154_2021 per € 249.463,81) risulta interamente utilizzate (100%);

EVIDENZIATO che le percentuali di cui al citato art. 8 della convenzione risultano rispettate;

CONSIDERATO che con nota SMEA prot. 1206 del 15/02/2021 è stato rilasciato il nulla osta all'utilizzo delle economie a seguito del rinvenimento dei resti scheletrici di natura umana di interesse archeologico;

CONSIDERATO, che con nota SMEA prot. 5151 del 29/07/2021 è stato rilasciato in nulla osta all'utilizzo delle economie per proseguire il monitoraggio piezometrico ed inclinometrico;

CONSIDERATO, altresì, che con nota SMEA prot. 6194 del 29/10/2021 è stato rilasciato in nulla osta all'utilizzo delle economie per realizzare ulteriori lavorazioni;

DATO ATTO che con la Determinazione n. 100 del 30/11/2020 (Reg. gen. n. 1514) il Comune di Tortoreto (TE) ha liquidato e pagato fattura per competenze professionali relative a progettazione definitiva-esecutiva e CSP, per importo di € 27.369,92 (a), comprensivo di Cassa e Iva;

DATO ATTO, che con la Determinazione n. 22 del 16/02/2021 (Reg. gen. n. 235) il Comune di Tortoreto (TE) ha liquidato e pagato l'anticipazione del 20 % per un importo di € 118.170,69 **(b)**;

DATO ATTO, altresì, che con la Determinazione n. 54 del 14/05/2021 (Reg. gen. n. 634) il Comune di Tortoreto (TE) ha approvato e liquidato il primo SAL, giusto certificato di pagamento n. 1, con un credito per l'impresa di € 166.070,00, oltre Iva, per un totale di € 202.605,40 **(c)**;

DATO ATTO, altresì, che con la Determinazione n. 108 del 21/09/2021 (Reg. gen. n. 1313) il Comune di Tortoreto (TE) ha approvato il secondo SAL, giusto certificato di pagamento n. 2, con un credito per l'impresa di € 151.490,00, oltre Iva, per un totale di € 184.817,80 **(d)**;

DATO ATTO, che con la Determinazione n. 10 del 07/02/2022 (Reg. gen. n. 193) il Comune di Tortoreto (TE) ha approvato il terzo SAL, giusto certificato di pagamento n. 3, con un credito per l'impresa di € 158.813,00, oltre Iva, per un totale di € 193.751,86 **(e)**;

DATO ATTO, che con la Determinazione n. 13 del 09/02/2022 (Reg. gen. n. 208) il Comune di Tortoreto (TE) ha approvato le competenze professionali per supporto al RUP per un importo pari ad € 7.909,70 **(f)** IVA e cassa compresa;

DATO ATTO, che con la Determinazione n. 17 del 14/02/2022 (Reg. gen. n. 231) il Comune di Tortoreto (TE) ha approvato le competenze professionali per sorveglianza archeologica per un importo totale pari ad € 13.208,00 **(g)** IVA e cassa compresa;

DATO ATTO, che con Determinazione n. 18 del 14/02/2022 (Reg. Gen. n. 237) e Determinazione n. 19 del 16/02/2022 (Reg. Gen. n. 253) il Comune di Tortoreto (TE) ha approvato le competenze professionali per direzione lavori e coordinamento sicurezza per € 18.879,74 e per il monitoraggio piezometrico, misurazioni topografiche e rilievi per € 2.690,10, per un totale di € 21.569,84 **(h)** IVA e cassa compresa;

DATO ATTO, altresì, che con Determinazione n. 21 del 24/02/2022 (Reg. gen. n. 302) il Comune di Tortoreto (TE) ha approvato gli indennizzi per occupazione e servitù per un totale di € 20.461,27 **(i)**;

RITENUTO, pertanto, di procedere al trasferimento della somma complessiva di € 256.900,67, determinata come differenza tra le somme liquidate e approvate dal Soggetto Attuatore **(a+b+c+d+e+f+g+h+i)** per € 789.864,48 e gli importi già precedentemente erogati per € 532.963,81, in favore del Comune di Tortoreto (TE), a valere sulla contabilità speciale n. 6050.

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) **di procedere** al trasferimento della somma di € **256.900,67** in favore del **Comune di Tortoreto (TE)** per gli interventi di riduzione del rischio Idrogeologico del versante Est dell'abitato di Cavatassi – CUP G76B20000670001, quale secondo SAL, a valere sulla contabilità speciale n. 6050;
- 2) **di evidenziare** che per quanto concerne l'intervento in argomento, a fronte di una convenzione sottoscritta per complessive € 945.000,00 ed all'attuazione del punto 1), risulta trasferita la somma di € 789.864,48 (Decreto n. 63_2020 per € 283.500,00, Decreto 154_2021 per € 249.463,81 e presente atto), con una disponibilità residua di € 155.135,52;
- 3) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento, la disponibilità finanziaria residua sulle somme già ricevute dal Dipartimento per un importo complessivo di € 62.973.671,89, per la II Annualità del Piano degli Investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e s.m.i., risulta pari ad € 26.865.573,37 con un avanzamento della spesa in attuazione del Piano degli Investimenti DPCM 27.02.2019 - II Annualità (2020) pari al 57,34%;

4) **di dare atto** che a seguito del presente pagamento la disponibilità finanziaria residua per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni DPCM 27.02.2019 - II Annualità risulta pari ad € 33.862.648,02.

Il Soggetto Attuatore S.M.E.A.

Il Dirigente

Ing. Silvio Liberatore

(firmato digitalmente)

°

L'Estensore
Geom. Vincenzo Leo Celeste
(firmato elettronicamente)

Funzione Tecnica
Ing. Domenico Macrini
(firmato elettronicamente)