



REGIONE ABRUZZO
Giunta Regionale
DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DPE014 SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO

DETERMINAZIONE N. 183/DPE014

del 20.09.2023

SERVIZIO: GENIO CIVILE TERAMO

UFFICIO: TECNICO

OGGETTO: Programmazione interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico annualità 2021-2022; legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 co. 134-135 e s-m-i. Rifacimento ponte in via Ascolana Di Alba Adriatica Sul Fiume Vibrata. Importo finanziamento €1.000.000,00. **CUP: [C99J21025430001] – CIG SIMOG: [9276384A3C].:**

- **APPROVAZIONE CONTABILITA' BIS;**
- **IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CONTABILITA' BIS ALL'O.E. DI SABATINO GIUSEPPE & C Srl.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.181 del 31.03.2021 “*Programmazione interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico annualità 2021-2022; legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 co. 134-135 e s-m-i.*”

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.08.2021 - Modifica Soggetto Attuatore intervento “*Rifacimento ponte in Via Ascolana di Alba Adriatica sul fiume Vibrata*”.

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici.

VISTA la L.R. n. 6 del 01.02.2023 “disposizioni per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2023);

VISTA la L.R. n. 7 del 01.02.2023 “Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025;

VISTA la DGR n. 62 del 13.02.2023 – Documento di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2023 – 2025.

PREMESSO CHE:

- a seguito di informativa dell’Ufficio Tecnico del Comune, formulata in esito all’esamina della documentazione relativa alle indagini sulla vulnerabilità statica e sismica effettuate sul ponte stradale del torrente Vibrata in via Ascolana, ritenute le condizioni valutate non garanti della sicurezza strutturale dell’opera, ai fini della tutela della pubblica incolumità il Sindaco del Comune di Alba Adriatica, emetteva in data 09.10.2021 l’Ordinanza Sindacale n. 52, disponendo la chiusura al traffico veicolare e pedonale sul tratto di strada di competenza denominato via Ascolana, compreso tra l’intersezione di Via Consorziale e sino al ponte Vibrata a confine con il Comune di Corropoli;
- analogo provvedimento veniva adottato dal Sindaco del Comune di Corropoli, che con propria Ordinanza Sindacale n. 30 del 09.10.2020, disponeva la chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto di viabilità di propria competenza denominato via Ripoli, dall’ingresso della struttura comunale del Liceo Scientifico Aeronautico “G. D’Annunzio” sino al confine del Comune di Alba adriatica;
- considerata la strategicità dell’opera, l’intervento necessario per il ripristino della viabilità veniva inserito nell’istruttoria tecnica definita dal DPE - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti competente in materia, che, di concerto con il sottosegretario delegato per materia ed all’uopo incaricato dal Presidente, ha individuato gli interventi urgenti da finanziare sulla base delle segnalazioni dei territori e dei competenti Uffici regionali;
- con DGR n. 181 del 31.03.2021 ad oggetto: “*Programmazione interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico annualità 2021-2022 legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 co. 134-135 e s-m-i.*”, sono state approvate le risultanze dell’istruttoria tecnica definita dal Dipartimento Infrastrutture e Trasporti competente in materia, riportati negli Allegati 1 e 2, quali parti integranti e sostanziali della succitata delibera;

- l'intervento per il ripristino della viabilità su via Ascolana in Comune di Alba Adriatica trova utile collocazione nella programmazione delle risorse per l'annualità 2021 – Allegato 1, con l'oggetto: *Rifacimento ponte Via Ascolana di Alba Adriatica sul fiume Vibrata* – con l'assegnazione di un finanziamento di € 1.000.000,00;
- rispettivamente a € 4.266.000,00 e € 13.746.000,00 è ripartito tra Regione e Comuni, in conformità alle finalità della L. 145/2018 e s-m-i e nel rispetto delle indicazioni di riparto tra Regioni e Comuni, come segue:
- le risorse dell'annualità 2021 sono ripartite a favore dei Comuni in percentuali pari al 100% dell'intero importo assegnato alla Regione Abruzzo, secondo quanto previsto nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della delibera citata;
- le risorse dell'annualità 2022 sono ripartite tra Regione e Comune: un importo pari a € 3.500.000,00 (25,46% del totale) viene attribuito alla Regione (Servizio Opere Marittime), il restante 74,54% viene attribuito ai Comuni, secondo quanto stabilito nell'Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale della delibera citata;
- con successiva DGR n. 508 del 04.08.2021 avente ad oggetto: - *Delibera di Giunta n. 181 del 31.03.2021, avente ad oggetto "Programmazione interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico annualità 2021-2022; legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 co. 134-135 e s-m-i. - Modifica soggetto attuatore intervento Rifacimento ponte in Via Ascolana di Alba Adriatica sul fiume Vibrata"*, facendo seguito alla nota Prot. n. 116 del 12.05.2021 con la quale, vista la significativa importanza dell'intervento in oggetto per il territorio, si avanza la modifica del soggetto attuatore dell'intervento, individuandolo nel Genio Civile di Teramo, quale autorità amministrativa idraulica ex art. 2 del R.D. 523/1904 sul corso d'acqua in questione e pertanto struttura competente per addvenire alla realizzazione dell'intervento, viene modificato l'Allegato 1 di cui al punto n. 2) del dispositivo della DGR n. 181 del 31.03.2021, nella parte relativa all'intervento "Rifacimento ponte in Via Ascolana di Alba Adriatica sul fiume Vibrata", elevando pertanto a titolo di soggetto attuatore il Genio Civile di Teramo in luogo dell'originario soggetto attuatore, Comune di Alba Adriatica (TE);
- con DGR n. 181 del 31.03.2021 è stato dato mandato al Dipartimento Infrastrutture e Trasporti di provvedere alla istituzione dei capitoli di entrata e di spesa sul bilancio Regionale;
- con variazione di bilancio approvata con DGR n. 804 del 13/12/2021, è stato istituito il capitolo di entrata 45200.1 denominato – *Assegnazione risorse per interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico – riferimento normativo legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 co. 134-135* – iscrivendovi la somma di € 1.706.400,00 per il corrente bilancio 2021, € 1.706.400,00 sul bilancio 2022 ed € 853.200,00 sul bilancio 2023;
- con la medesima DGR n. 804 del 13/12/2021 è stato istituito il correlato capitolo di spesa n. 172510.1 denominato – *Interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico – Genio Civile di Teramo* – iscrivendovi lo stanziamento per l'intervento in oggetto di € 400.000,00 sul bilancio 2021, € 400.000,00 sul bilancio 2022 ed € 200.000,00 sul bilancio 2023;
- al fine di dare avvio all'attuazione dell'intervento indicato, ai sensi del D. Lgs 50/2016, con determinazione dirigenziale n. 176/DPE014 del 16.12.2021 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona dell'Ing. Mario Ceroni, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Servizio Genio Civile di Teramo ed il personale di team tecnico ed amministrativo per le attività di supporto al RUP;
- con le DGR n. 283 e 284 del 03.06.2022, è stata approvata la variazione di bilancio per l'iscrizione della somma di € 600.000,00 in entrata sul capitolo 45200.1 del corrente bilancio 2022, denominato – *Assegnazione risorse per interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico – riferimento normativo legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 co. 134-135*- ed in uscita sul correlato capitolo di spesa n. 172510.1 denominato – *Interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico – Genio Civile di Teramo*;
- con le DGR 310 e 311 del 14.06.2022, è stata riscritta sui medesimi succitati capitoli la somma di € 400.000,00, confermando così di fatto la piena disponibilità del finanziamento concesso di € 1.000.000 sul bilancio 2022 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- A conclusione di tutte le attività eseguite in fase di progettazione dell'intervento, con determinazione dirigenziale n. 72/DPE014 del 15.06.2022 è stato approvato il progetto Esecutivo, redatto entro la capienza di € 1.000.000,00 del finanziamento assegnato.
- Al fine di dare avvio al procedimento amministrativo di spesa, in adempimento al disposto normativo del D. Lgs 118/2011 allegato 4/2, con determinazione dirigenziale n. 73/DPE014 del 15.06.2022 è stata effettuata la prenotazione della somma di € **828.093,69** sul capitolo di spesa n. 172510.1 del corrente bilancio 2022.

- Con determinazione dirigenziale a contrarre n. 74/DPE014 del 15.06.2022, redatta ai sensi dell'articolo 192 del Testo Unico degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000, è stato dato formale avvio alle procedure di scelta del contraente, da effettuarsi tramite l'utilizzo della piattaforma telematica Suite Digital PA;
- con la medesima determinazione viene stabilito di procedere alla scelta del contraente mediante trattativa negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni), come modificato dall'art. 51 del DL 77/2021, dando altresì atto che l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020;
- In esito alla procedura di scelta del contraente, con determinazione dirigenziale n. DPE014/90 del 22.07.2022, i lavori in oggetto sono stati affidati all'O.E. DI SABATINO GIUSEPPE &C. SRL P.I. 00780200671, con sede a Teramo in Penna S. Andrea fraz. Val Vomano, al ribasso offerto del **20,0000%** sull'importo a base d'asta di **€ 664.097,46**, pertanto per un importo netto dei lavori al netto del ribasso offerto **€ 531.277,97** oltre **€ 14.667,86** per oneri sicurezza, per complessivi **€ 545.945,83**.
- Con la determinazione dirigenziale DPE014/134 del 04.10.2022 è stato effettuato l'impegno di spesa di **€ 666.053,91** a favore dell'O.E. DI SABATINO GIUSEPPE &C. SRL quale ditta affidataria dei lavori, di cui **€ 545.945,83** per lavori oneri sicurezza compresi ed **€ 120.108,08** per IVA al 22%.
- Il contratto fra le parti è stato sottoscritto in data 25.08.2022, inserito nel registro di raccolta atti del Servizio del Genio Civile di Teramo al n. 285;
- Con determinazione dirigenziale DPE014/13 del 10.02.2023 è stata liquidata e pagata, all'O.E. Di Sabatino Giuseppe & C. Srl, l'anticipazione contrattuale del 20% a fronte della fattura n.7 del 02.02.2023, acquisita con prot. n.1247/23 per complessivi **€ 133.210,78**;
- Con determinazione dirigenziale n. 9/DPE014 del 27.01.2023 è stata approvata la perizia redatta per la modifica contrattuale n. 1;
- Con determinazione dirigenziale n. 149/DPE014 del 20.07.2023 è stato liquidato e pagato, all'O.E. Di Sabatino Giuseppe & C. Srl, il 1° SAL a fronte della fattura n.17 del 11.07.2023, acquisita con prot. n.6387/23 per complessivi **€ 532.843,13**;
- con la DGR 355 del 20.06.2023, è stata riscritta sul capitolo n.172510.1 la somma di **€ 222.828,13**, sul bilancio 2023 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- Con la determinazione dirigenziale DPE014/125 del 23.06.2023 sono stati affidati i maggiori lavori ed è stato effettuato l'impegno di spesa di **€ 86.338,43** sul capitolo n.172510.2, imp.3042/2023, a favore dell'O.E. DI SABATINO GIUSEPPE &C. SRL quale ditta affidataria dei lavori di cui trattasi;
- Con la determinazione dirigenziale DPE014/130 del 30.06.2023 è stata approvata la Perizia per la modifica contrattuale n.2 ed è stato effettuato l'impegno di spesa di **€ 222.828,13** sul cap.172510.1, imp.3045/2023, e di **€ 9.279,05** sul cap.172510.2 imp.3046/2023, a favore dell'O.E. DI SABATINO GIUSEPPE &C. SRL quale ditta affidataria dei lavori di cui trattasi;
- Con determinazione dirigenziale n. DPE014/158 del 29.08.2023 è stato liquidato e pagato, all'O.E. Di Sabatino Giuseppe & C. Srl, il 2° SAL a fronte della fattura n.20 del 03.08.2023, acquisita con prot. n.7133/23 per complessivi **€ 261.871,78**;

VISTO l'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 modificato dall'art.458 della L.197/2022 – “*misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”.

CONSIDERATO che in adempimento al disposto dell'art. 26 del DL 50/2022, con DGR 774 del 04.08.2022, è stato approvato l'elenco prezzi regionale 2022, contenente l'aggiornamento semestrale dei nuovi prezzi;

PRESO ATTO del disposto normativo afferente l'applicazione dei nuovi prezzi sulle lavorazioni eseguite con decorrenza dal 01.01.2023 a tutto 30.06.2023, data di ultimazione lavori;

ATTESO che la contabilità dei lavori contabilizzati dal Direttore dei Lavori eseguiti dal 01.01.2023 a tutto 30.06.2023 ammonta ad **€ 955.521,66**;

VISTI i documenti contabili relativi alla **contabilità BIS** redatta dal Direttore dei Lavori in ossequio al D.L. n. 50/2022 e smi, per i lavori contabilizzati dal Direttore Lavori dal 01.01.2023 a tutto 30.06.2023 per l'importo di **€ 109.547,95**, Certificato di Pagamento N. 2 BIS dell'importo di **109.547,95 oltre IVA**, emesso per il riconoscimento all'O.E. dell'80% del maggior importo contabilizzato di **€ 171.168,68**;

VERIFICATO sul programma di contabilità TINN che la somma di cui trattasi trova capienza nella disponibilità del cap.172510.2;

RITENUTO di approvare la Contabilità BIS redatta dalla Direttore Lavori secondo il disposto dell'art. 26 del Decreto Legge 17/05/2022 n. 50 modificato dall'art.458 della L.197/2022;

RITENUTO, altresì, di dover procedere ad effettuare l'accertamento e l'impegno della somma complessiva di €133.648,50 di cui €109.547,95 per compensazione nuovi prezzi € 24.100,55 per IVA, a favore dell'O.E. Di Sabatino Giuseppe & C P. Iva 00780200671;

VISTA la fattura elettronica n. 23 del 07.09.2023, acquisita con prot. n.8045/23 in data 08.09.2023, emessa dall'O.E. DI SABATINO GIUSEPPE &C. SRL, a seguito della Contabilità Bis redatta dal Direttore dei Lavori in ossequio al D.L. n. 50/2022 per i lavori eseguiti dal 01.01.2023 a tutto 30.06.2023, dell'importo complessivo di € 133.648,50, di cui € 109.547,95 per compensazione nuovi prezzi lavori ed € 24.100,55 per aliquota IVA al 22%;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, acquisita al protocollo regionale n.53995-23 del 10/02/2023, nella quale per l'incasso della fattura emessa viene indicato il conto corrente acceso presso Banca di Credito Cooperativo di Basciano – ag. Basciano, conto corrente codice IBAN: IT61J0814977110000000000480, soggetto autorizzato ad operare sul conto: Di Sabatino Giuseppe C.F. DSPGPP75T02L103E;

DATO ATTO che per la liquidazione di importi superiori ad € 5.000,00 ai sensi dell'attuale formulazione dell'art. 48-bis del DPR 602/1973, occorre procedere al controllo telematico per la verifica a carico del soggetto beneficiario circa la sussistenza di inadempienze nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta mediante DURC On Line prot. INPS 39097733 con scadenza validità 12.10.2023;

RITENUTO la documentazione corretta e pertanto di poter procedere al pagamento della fattura elettronica n. 23 del 07.09.2023, acquisita con prot. n.8045/23 in data 08.09.2023, emessa dall'O.E. DI SABATINO GIUSEPPE &C. SRL, a seguito della Contabilità Bis redatta dal Direttore dei Lavori in ossequio al D.L. n. 50/2022 per i lavori eseguiti dal 01.01.2023 a tutto 30.06.2023, dell'importo complessivo di € 133.648,50, di cui € 109.547,95 per compensazione nuovi prezzi ed € 24.100,55 per aliquota IVA al 22%;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano:

1. **Di approvare la Contabilità BIS** redatta dal Direttore Lavori secondo il disposto dell'art. 26 del Decreto Legge 17/05/2022 n. 50 modificato dall'art.458 della L.197/2022 per compensazione nuovi prezzi per l'importo complessivo di €109.547,95 oltre IVA al 22%.;
2. che la contabilità dei lavori contabilizzati dal Direttore dei Lavori dal 01.01.2023 a tutto 30.06.2023, data di contabilizzazione lavori, ammonta ad € 955.521,66;
3. Di approvare il Certificato di Pagamento N. 2 BIS di € 109.547,95, emesso per il riconoscimento all'O.E. del 80% del maggior importo contabilizzato di € 171.168,68;
4. Di autorizzare il Servizio Entrate ad accertare la somma di € 133.648,50 sul capitolo di entrata 45200.1 del corrente bilancio 2023 denominato – Assegnazione risorse per interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico – riferimento normativo legge 30 dicembre 2018, n.145, art.1 co. 134-135;
5. Di autorizzare il Servizio Bilancio Ragioneria ad impegnare la somma di € 133.648,50 sul correlato capitolo di spesa n. 172510.2 del corrente bilancio 2022 denominato – Interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico – Genio Civile di Teramo, a favore dell'O.E. DI SABATINO GIUSEPPE &C. SRL P.I. 00780200671 di cui € 109.547,95 per compensazione prezzi ed € 24.100,55 per Iva al tasso corrente del 22%;
6. Di approvare l'allegato cronoprogramma finanziario;
7. Di autorizzare il Servizio Bilancio Ragioneria a liquidare e pagare la fattura n.23 emessa in data 07.09.2023 dall'O.E. Di Sabatino Giuseppe & C. Srl relativa al Certificato di Pagamento n.2 BIS riferito ai lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 133.648,50, di cui € 109.547,95 per compensazione nuovi prezzi ed € 24.100,55 per aliquota IVA al 22%.;
8. Di dare atto che la somma di € 133.648,50 trova capienza nell'impegno assunto con la presente determinazione;
9. Di autorizzare il Servizio Bilancio Ragioneria al pagamento della suddetta fattura, soggetta alla scissione di pagamento ai sensi del D.P.R. 633/72 art. 17 ter, nel modo seguente:
- € 24.100,55 quale I.V.A. al 22% dovuta all'Erario dello Stato, a mezzo modello F24/EP;

- €109.547,95 quale importo imponibile, a favore dell'O.E. Di Sabatino Giuseppe & C. Srl, P.I. 00780200671, mediante accredito sul conto corrente avente codice IBAN: IT61J0814977110000000000480, acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Basciano – ag. Basciano, soggetto autorizzato ad operare sul conto:

– Di Sabatino Giuseppe, C.F. DSPGPP75T02L103E.

10. Di autorizzare il relativo pagamento subordinatamente al risultato delle verifiche Equitalia;
11. Di dare atto che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, CIG: [9276384A3C].;
12. **Di dare atto che il presente pagamento ha carattere di urgenza** al fine del raggiungimento dei limiti di spesa regionale necessari all'erogazione degli acconti successivi da parte dello Stato;
13. Di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio e Ragioneria DPB014 e al Servizio Entrate DPB006 per gli adempimenti di competenza;
14. Di dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Giancarlo Misantoni)

(Firmato digitalmente)

L'estensore

Dott.ssa Emanuela Morganti

(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Mario Cerroni

(Firmato elettronicamente)