



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE: n. **DPE012/116** **DEL 07/08/2023**

DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO: OPERE MARITTIME

UFFICIO: ATTIVITÀ COSTA PESCARESE - TERAMANA

Oggetto: COMUNE DI ALBA ADRIATICA - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RADENTE FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE DELL'ARENILE E RIPASCIMENTO DGR n. 225 del 14/04/2023

CUP: C97G23000150002 - **CIG:** 9822273C16

- *Aggiudicazione Efficace*

- *Approvazione Relazione sul conto finale e CRE*

- Liquidazione e Pagamento STATO FINALE - fattura n. 780 del 26/07/2023 Ditta "ECO EM SRL"

Capitolo Spesa 152108.2

Impegno n. 2477 det. DPE012/77 del 08/06/2023 e Impegno det. DPE012/82 del 22/06/2023

P. Conti 2.02.01.09.014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**VISTI:**

- La L.R. 25/03/2002, n.3 e s.m.i. inerente "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";
- il D.lgs. n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi";
- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici"
- la Legge Regionale 1 Febbraio 2023, n. 6 inerente "Disposizioni Finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Abruzzo" (Legge di Stabilità Regionale 2023);
- la Legge Regionale 1 Febbraio 2023, n. 7 – Bilancio Di Previsione Finanziario 2023-2025;
- la L.R. 14.09.99, n.77 e s.m.i. recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";
- la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 01/10/2013, n.31, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn.2/2013 e 20/2013";
- il D.lgs. 07/03/2005, n.82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale";
- il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale DPE012/77 del 08/06/2023, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva nonché all'impegno sul capitolo 152210.1 delle somme necessarie alla realizzazione dell'intervento denominato "COMUNE DI ALBA ADRIATICA - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RADENTE FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE DELL'ARENILE E RIPASCIMENTO DGR n. 225 del 14/04/2023", per un importo complessivo relativo ai

lavori di € 140.573,79 di cui € € 115.224,42 per lavori al netto del ribasso del 20,00 % offerto dalla ditta ed € 25.349,37 per IVA 22% a favore della Ditta "Eco EM S.r.l." con sede in zona industriale Casa Santa SNC, Alba Adriatica (TE) P.I.01916000670;

DATO ATTO che con la suddetta Determina è stato approvato il seguente Quadro Economico Post gara:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			Q.E POST GARA
A)			
a1	IMPORTO PROGETTUALE LORDO DEI LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA		€ 142 552,41
a2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA		€ 5 912,46
a3	importo netto lavori in Variante		€ 136 639,95
a4	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 20,00%		€ 109 311,96
a5	importo contrattuale lavori(a4+a2)		€ 115 224,42
B)			
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 84 775,58
b1	INCENTIVI - art. 113 del D.lgs n. 50/2016		€ 2 851,05
b2	Spese tecniche e per consulenze		€ 15 000,00
b3	Spese di gara		€ 35,00
b4	spese per accertamenti di laboratorio, rilievi topo-batimetrici, analisi, ecc.		€ 7 000,00
b5	IMPREVISTI		€ 1 010,01
b6	IVA su lavori (22%)		€ 25 349,37
b7	ECONOMIE DI GARA		€ 33 530,15
	TOTALE GENERALE A+B		€ 200 000,00

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale DPE012/82 del 22/06/2023, con cui si è provveduto, tra gli altri, ad approvare la perizia di variante e ad impegnare l'importo complessivo di € 25.753,07 per lavori di ripascimento aggiuntivi, al netto del ribasso del 20,00 % offerto dalla ditta, e comprensivo di IVA 22% e approvato il progetto di variante migliorativa con rimodulazione del quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			Q.E POST GARA	Q.E VARIANTE	SCOSTAMENTO DA FINANZIARE
A)					
a1	IMPORTO PROGETTUALE LORDO DEI LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 142 552,41	€ 168 938,75	€ 26 386,34	
a2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 5 912,46	€ 5 912,46	€ 0,00	
a3	importo netto lavori in Variante	€ 136 639,95	€ 163 026,29	€ 26 386,34	
a4	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 20,00%	€ 109 311,96	€ 130 421,03	€ 21 109,07	
a5	importo contrattuale lavori(a4+a2)	€ 115 224,42	€ 136 333,49	€ 21 109,07	
B)					
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 84 775,58	€ 63 666,51	-€ 21 109,07	
b1	INCENTIVI - art. 113 del D.lgs n. 50/2016	€ 2 851,05	€ 2 851,05	€ 0,00	
b2	Spese tecniche e per consulenze	€ 15 000,00	€ 4 316,46	-€ 10 683,54	
b3	Spese di gara	€ 35,00	€ 35,00	€ 0,00	
b4	spese per accertamenti di laboratorio, rilievi topo-batimetrici, analisi, ecc.	€ 7 000,00	€ 2 000,00	-€ 5 000,00	
b5	IMPREVISTI	€ 1 010,01	€ 2 000,00	€ 989,99	
b6	IVA su lavori (22%)	€ 25 349,37	€ 29 993,37	€ 4 644,00	
b7	ECONOMIE DI GARA	€ 33 530,15	€ 22 470,63	-€ 11 059,52	
	TOTALE GENERALE A+B	€ 200 000,00	€ 200 000,00	€ 0,00	

DATO ATTO che con Determina DPE012/77 del 08/06/2023 questo Servizio ha disposto l'impegno contabile, autorizzando, il Servizio Ragioneria Generale ad impegnare la somma sul Capitolo di spesa 152210.2 con imputazione all'esercizio finanziario 2023, giusti impegni n. 2477, 2478 e 2479 del 2023, nel modo seguente:

Intervento	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RADENTE FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE DELL'ARENILE E RIPASCIMENTO. DGR n. 225 del 14/04/2023 CIG: 9822273C16 - CUP: C97G23000150002				
Capitolo di Spesa del Bilancio di Previsione Finanziario anno 2023 - 2025	152210.2	PdC	2.02.01.09.000 (Beni immobili)	Impegno su annualità	2023
Denominazione capitolo	INTERVENTI PER FRONTEGGIARE IL GRAVE DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE ABRUZZO - L.R. 39/2019 ART. 2 - BENI IMMOBILI				
Operatore Economico	ECO EM SRL con sede in zona industriale Casa Santa SNC, Alba Adriatica (TE) P.I. 01916000670				
Impegno 1 n. 2477	Lavori comprensivi di oneri per la sicurezza e IVA 22%	Importo	€ 140.573,79	Creditore	ECO EM SRL
Impegno 2 n. 2478	INCENTIVI - art. 113 del D.lgs. n. 50/2016	Importo	€ 2.851,05	Creditore	Gruppo di Lavoro
Impegno 3 n. 2479	Contributi di Gara ANAC	Importo	€ 35,00	Creditore	ANAC

Importo complessivo	€ 143.459,84
---------------------	---------------------

DATO ATTO che con Determina DPE012/82 del 22/06/2023 questo Servizio ha disposto l'impegno contabile, autorizzando, il Servizio Ragioneria Generale, a fronte dei maggiori costi derivanti da variante, ad impegnare la somma sul Capitolo di spesa 152210.2 con imputazione all'esercizio finanziario 2023, giusto impegno DPE012/82 del 22/06/2023, nel modo seguente:

Intervento	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RADENTE FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE DELL'ARENILE E RIPASCIMENTO. DGR n. 225 del 14/04/2023 CIG: 9822273C16 - CUP: C97G23000150002				
Capitolo di Spesa del Bilancio di Previsione Finanziario anno 2023 - 2025	152210.2	PdC	2.02.01.09.000 (Beni immobili)	Impegno su annualità	2023
Denominazione capitolo	INTERVENTI PER FRONTEGGIARE IL GRAVE DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE ABRUZZO - L.R. 39/2019 ART. 2 - BENI IMMOBILI				
Operatore Economico	ECO EM SRL con sede in zona industriale Casa Santa SNC, Alba Adriatica (TE) P.I. 01916000670				
Impegno 4 Det. Dir. DPE012/82 del 22/06/2023	Lavori comprensivi di oneri per la sicurezza e IVA 22%	Importo	€ 25.753,07	Creditore	ECO EM SRL

RICHIAMATI

- il contratto cui alla Trattativa Mepa n.3608183 del 08/06/2023;
- l'atto di sottomissione del 23/06/2023 per lavori relativi a perizia di variante;

DATO ATTO che con Determina DPE012/82 del 22/06/2023:

- è stato approvato progetto di variante migliorativa con rimodulazione del quadro economico come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO	Q.E POST GARA	Q.E VARIANTE
a1	IMPORTO PROGETTUALE LORDO DEI LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 142 552,41	€ 168 938,75
a2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 5 912,46	€ 5 912,46
a3	importo netto lavori in Variante	€ 136 639,95	€ 163 026,29
a4	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 20,00%	€ 109 311,96	€ 130 421,03
a5	importo contrattuale lavori(a4+a2)	€ 115 224,42	€ 136 333,49
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 84 775,58	€ 63 666,51
b1	INCENTIVI - art. 113 del D.lgs n. 50/2016	€ 2 851,05	€ 3 378,78
b2	Spese tecniche e per consulenze	€ 15 000,00	€ 4 316,46
b3	Spese di gara	€ 35,00	€ 35,00
b4	spese per accertamenti di laboratorio, rilievi topo-batimetrici, analisi, ecc.	€ 7 000,00	€ 2 000,00
b5	IMPREVISTI	€ 1 010,01	€ 2 000,00
b6	IVA su lavori (22%)	€ 25 349,37	€ 29 993,37
b7	ECONOMIE DI GARA	€ 33 530,15	€ 21 942,90
	TOTALE GENERALE A+B	€ 200 000,00	€ 200 000,00

VISTO l'atto di sottomissione del 23/06/2023 con cui l'impresa esecutrice dei lavori in oggetto, accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della Perizia di variante trasmessi dal DL Ing. Cristina Astolfi con nota n. 0265639 del 20/06/2023;

VISTA la *Relazione sul conto finale e CRE* la quale attesta che il credito dell'Impresa ECO EM SRL ascende in nette € 136'246,14 (diconsi euro centotrentaseimiladuecentoquarantasei/14) oltre IVA;

VISTO che con nota prot.n. **320602** del 26/07/2023 del RUP Arch. Lucio Ciriolo invitava la ditta ECO EM SRL a fatturare per un importo pari a:

- Pagamento della rata di € 136'246,14 (diconsi euro centotrentaseimiladuecentoquarantasei/14)
- IVA al 22% 29 974,15;
- Totale di **€ 166 220,29**;

VISTA la fattura n. **780** del **26/07/2023** emessa da ECO EM SRL con sede in zona industriale Casa Santa SNC, Alba Adriatica (TE) P.I. 01916000670 per un importo complessivo di € 166 220,29 inclusa IVA suddiviso in € 136'246,14 quale imponibile ed € 29 974,15 per IVA; registrata al protocollo delle fatture della Regione Abruzzo al progressivo annuo n. 6880/23 del 27/07/2023 e notificata dal sistema SDI_Pec con identificativo Sdi n. **10140986767**;

DATO ATTO della verifica attestante lo stato di Soggetto non inadempiente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a n. INAIL_36394193 regolare, con scadenza validità al 11/10/2023;

VISTI i Documenti acquisiti tramite il sistema FVOE, ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, dalla quale risulta che la ditta può contrarre con la P.A.;

RITENUTO pertanto di approvare la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione;

RITENUTO pertanto che non risultano elementi ostativi alla liquidazione dello Stato finale dei Lavori;

PRESO ATTO che in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 bis L. 241/1990 e dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 è stata verificata l'assenza di ipotesi di conflitto di interessi;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. le motivazioni espresse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
2. di **rendere** efficace l'aggiudicazione dei lavori denominati "COMUNE DI ALBA ADRIATICA - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RADENTE FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE DELL'ARENILE E RIPASCIMENTO DGR n. 225 del 14/04/2023", di cui alla Trattativa Mepa n.3608183 del 08/06/2023, a favore della Ditta "Eco EM S.r.l." con sede in zona industriale Casa Santa SNC, Alba Adriatica (TE) P.I.01916000670;
3. di **approvare** la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione trasmessi con nota prot. 320368 del 25/07/2023;
4. di **autorizzare** il Servizio Ragioneria e Bilancio a liquidare e pagare con il presente provvedimento la fattura presentata dalla ditta "ECO EM SRL" così come di seguito indicato:
 - a favore della Impresa "ECO EM SRL" con sede in zona industriale Casa Santa SNC, Alba Adriatica (TE) P.I. 01916000670, come da fattura n. 780 del 26/07/2023 registrata al protocollo delle fatture della Regione Abruzzo al progressivo annuo n. 6880/23 del 27/07/2023 e notificata dal sistema SDI_Pec con identificativo Sdi n. 10140986767 riferita allo Stato finale dei Lavori, mediante accredito sul seguente conto corrente bancario indicato dal beneficiario dello stesso quale "conto corrente dedicato" come di seguito indicato:

Intervento	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RADENTE FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE DELL'ARENILE E RIPASCIMENTO DGR n. 225 del 14/04/2023 CUP: C97G23000150002 - CIG: 9822273C1					
Impegno n. 2477	D.D. DPE012/77 del 08/06/2023	Importo € 140.573,79	Capitolo	152210.2	P. Conti	2.02.01.09.000 (Beni immobili)
Impegno	D.D. DPE012/82 del 22/06/2023	Importo € 25.646,50	Capitolo	152210.2	P. Conti	2.02.01.09.000 (Beni immobili)
Denominazione Capitolo	INTERVENTI PER FRONTEGGIARE IL GRAVE DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE ABRUZZO - L.R. 39/2019 ART. 2 - BENI IMMOBILI				Annualità	2023
Operatore Economico	"ECO EM SRL" con sede in zona industriale Casa Santa SNC, Alba Adriatica (TE) P.I. 01916000670					
Impresa "ECO EM SRL" IBAN	[REDACTED]			Importo	€ 136'246,14	

IVA all'ERARIO	a mezzo F24EP	Importo	€ 29 974,15
totale			€ 166 220,29

5. di precisare che la liquidazione IVA è soggetta all'istituto della scissione di pagamento (c.d. split payment), ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23/12/2014, n.190;
6. di precisare che in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 bis L. 241/1990 e dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 è stata verificata l'assenza di ipotesi di conflitto di interessi;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web della Regione Abruzzo ai fini della trasparenza;
8. di trasmettere il presente provvedimento a:
 - DPE -Dipartimento Infrastrutture –Trasporti;
 - DPB014 - Servizio Bilancio – Ragioneria;
 - Impresa ECO EM S.R.L. pec: ecoem@pec.it;

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

L'Estensore
Ing. Daniele DANESE
f.to elettronicamente

Il R.U.P. dei Lavori
Arch. Lucio Ciriolo
f.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Ing. Marcello D'Alberto
f.to digitalmente