



# COMUNE di COLLEPIETRO

Provincia Di L'Aquila

Prot. 493 del 4 luglio 2022

**Alla Regione Abruzzo**

Dip.to Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica

Viale Bovio n. 425

**65124 Pescara**

[dpe018@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe018@pec.regione.abruzzo.it)

**OGGETTO: TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE RENDICONTAZIONE  
"MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONI DELLA VIABILITA' COMUNALE"**  
Delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione  
Economica) n. 14/2019 del 4 aprile 2019 . Fondo sviluppo e coesione 2014- 2020

In riferimento al finanziamento di cui al Piano straordinario in oggetto facendo seguito alle trasmissioni prot. 1391 del 01/07/2021 e prot. 1680 del 22/09/2022, si trasmette la rendicontazione finale dell'opera realizzata.

Quadro Tecnico Economico PROGETTO ESECUTIVO				ESECUZIONE	
Comune di COLLEPIETRO					
OGGETTO: "MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONI DELLA VIABILITA' COMUNALE"					
<b>A1</b>	Lavori a misura		€ 39.886,84		
<b>A2</b>	Oneri per la sicurezza inclusi		€ 1.204,89		€ 1.204,89
<b>A</b>	<b>TOTALE</b>		<b>€ 39.886,84</b>	TOT. LAVORI ESEGUITI	<b>€ 40.459,23</b>
<b>A</b>	Lavori a base d'asta		<b>€ 38.681,95</b>	LAVORI A MISURA	€ 39.254,34
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>				
<b>B1</b>	Incentivo art 113 D:lgs 50/16	€ 797,74			€ 797,74
<b>B2</b>	Validazione progetto	€ 200,00			€ 200,00
<b>B3</b>	Acquisto segnaletica stradale ed altro materiale	€ 3.600,00			
<b>B3.a</b>				ACQUISTO ACCIAIO COR-TEN	€ 2.200,00
<b>B3.b</b>				ACQUISTO ACCIAIO COR-TEN	€ 200,00
<b>B3.c</b>				ACQUISTO SEGNALETICA	€ 1.382,96
<b>B4</b>	Imprevisti	€ 734,74			
<b>SOMMANO</b>		<b>€ 5.332,48</b>	€ 5.332,48	SOMMANO	€ 4.780,70
<b>C1</b>	I.V.A. sui lavori 10% di A1		€ 3.988,68	IVA 10% SU A+B3.c	€ 4.184,22
<b>C2</b>	I.V.A. sui lavori 22% di B3		€ 792,00	IVA 22% SU B3.a+B3.b	€ 528,00
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne:</b>		<b>€ 10.113,16</b>	<b>€ 10.113,16</b>	totale somme a disposizione	<b>€ 9.492,92</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO A FINANZIAMENTO 100%</b>			<b>€ 50.000,00</b>	<b>TOTALE ESEGUITO</b>	<b>€ 49.952,15</b>
				<b>ECONOMIA FINALE DI SPESA</b>	<b>€ 47,85</b>

In considerazione degli anticipi, sottoriportati, erogati direttamente dal Comune di Collepietro, si chiede il trasferimento del totale delle somme, con l'impegno di rendicontare i tre pagamenti residui entro 15 gg. dall'erogazione.

pagamenti effettuati	
TOTALE LAVORI ESEGUITI	€ 40.459,23
ACQUISTO ACCIAIO COR-TEN	€ 2.200,00
ACQUISTO ACCIAIO COR-TEN	€ 200,00
IVA 10% SU A+B3.c	€ 4.184,22
IVA 22% SU B3.a+B3.b	€ 528,00
TOT. PAG. IN ANTICIPO	€ 47.571,45
<b>TOTALE DA EROGARE</b>	<b>€ 49.952,15</b>















Riferimenti del Rup: Arch. Patrizio ADEZIO:

1. mail: [patrizio@adezio.it](mailto:patrizio@adezio.it) – [ufficio.tecnico@comune.collepietro.aq.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.collepietro.aq.it)
2. tel. 0862 955136 – Cell: 328 2876395

Distinti saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento  
F.to Arch. Patrizio ADEZIO

Allegati:

-  DEL GC 26.2019 REGOLAMENTO RIPARTIZIONE INCENTIVI TECNICI
-  DET. 53.2021 APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE STRADE 50000 COLLEPIETRO
-  DICHIARAZIONE IVA
-  FATT 28 DEL 19.01.2022 NUOVACTL
-  FATT 41-PA DEL 01.12.2020 GIANCATERINO COSTRUZIONI
-  FATT 2431 DEL 21.12.2021 NUOVACTL
-  iva giugno
-  iva ottobre
-  MANDATO 185
-  MANDATO 306
-  QUIETANZA 185
-  QUIETANZA 306
-  REGOLAMENTO RIPARTIZIONE INCENTIVI TECNICI 2019
-  RELAZIONE ACCLARANTE STRADE 50000 COLLEPIETRO