



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC  
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025  
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

**DIPARTIMENTO:** TERRITORIO E AMBIENTE

**SERVIZIO:** POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

**UFFICIO:** ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

**OGGETTO:** Programma Regionale per la valorizzazione energetica delle Biomasse nella Regione Abruzzo. DGR n. 1233/2003 e DGR n.100/2007. Bando approvato con DA13/248/2011. Comune di Brittoli. Progetto “Realizzazione di una centrale termica a biomasse forestali a servizio del Palazzo Comunale e Farmacia Comunale mediante installazione di caldaia a biomassa da 130 kW, realizzazione tettoia per rimessa macchine ed attrezzi e stoccaggio cippato, trattoria agricola, rimorchio forestale, spaccalegna, cippatrice, container per deposito cippato” – Liquidazione del 45% del contributo a seguito della rendicontazione del 50% del contributo erogato.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### **RICHIAMATE:**

- la DGR n.1233 del 19/12/2003 recante “Programma regionale per la valorizzazione energetica delle biomasse nella Regione Abruzzo – Accordo di programma tra la Regione Abruzzo e il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio”, nella quale si dispone l’impegno da parte delle Direzioni Regionali Parchi, Territorio, Ambiente, Energia (ex Turismo, Ambiente, Energia) e Agricoltura, Foreste, Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca ad avviare l’azione di sviluppo della filiera delle Biomasse in agricoltura;
- la DGR n.100 del 5/2/2007 recante “Programma regionale per la valorizzazione energetica delle biomasse nella Regione Abruzzo – Accordo di programma tra la Regione Abruzzo e il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio – Attuazione”, con la quale si approva il protocollo tecnico operativo in attuazione dell’art. 4 dell’accordo di programma stipulato dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e la Regione Abruzzo in data 08/04/2004;
- la DA13/248 del 20/10/2011, con la quale, ai sensi di quanto previsto dal protocollo tecnico operativo, è stato approvato il “Bando pubblico per la concessione di incentivi finalizzati alla realizzazione di centri di stoccaggio per il trattamento dei materiali legnosi al fine di ottenere cippato e la posa in opera di impianti completi per l’utilizzo del cippato per la fornitura di energia termica” per l’importo complessivo di €1.407.720,95 (euro unmilionequattrocentosettemilasettecentoventi/95) e contestualmente si è disposto il relativo reimpegno di spesa – imp. n. 3395 – sul Capitolo in Uscita n. 282007 UPB 08.02.017 denominato “INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE BIOMASSE AGRO-FORESTALI – MEZZI STATALI”;

- la DA13/198 del 04/09/2012, pubblicata sul BURAT Ordinario n.53/2012, con la quale si approva la graduatoria regionale degli interventi ammissibili a finanziamento per il Bando pubblico promosso con DA13/248/2011;

**DATO ATTO** che l'art. 2.7 del citato bando prevede: *“I contributi concessi verranno erogati con le seguenti modalità: 50% in acconto a seguito dell’approvazione del progetto, il 45% a seguito della rendicontazione del 50% del contributo erogato, il restante 5% a seguito di accertamento finale da parte del Nucleo di Accertamento con verifica della conformità delle opere, degli acquisti effettuati e del riscontro della documentazione finale di spesa”*;

**DATO ATTO**, altresì, che al Comune di Brittoli (PE) è stato assegnato un finanziamento di €.308.777,50;

**DATO ATTO** che:

- con Determinazione di questo Servizio DPC025/61 del 24/09/2015, a seguito di scorrimento della graduatoria del bando pubblico approvato con Determinazione DA13/248/2011, è stata disposta la liquidazione del primo acconto del 50% del contributo assegnato (€ 154.388,75), richiedendo anche a codesto beneficiario di comunicare la data di inizio lavori;
- con nota prot. 181 del 5/02/2016, codesto Comune ha trasmesso il progetto definitivo/esecutivo e ha comunicato l'avvio del progetto in questione;
- il 17/10/2017 (nota prot. 0264848/17) questo Servizio ha richiesto al Comune lo stato di attuazione e realizzazione dell'intervento ammesso a contributo;
- con nota prot. 2083 del 20/11/2017 il Comune ha confermato l'avvio del progetto in data 05/02/2016 specificando che il progetto aveva subito interruzioni motivate da carenze di personale tecnico, dalle conseguenze degli eventi sismici del 2009 e del 2016, che avevano comportato l'abbandono dell'iter, nonché per il cambio di amministrazione (2017), e ha richiesto proroga per l'ultimazione dell'intervento fino a giugno 2018;
- questo Servizio, con nota prot. 0316896/17 del 12/12/2017, ha richiesto il rimborso dell'acconto del contributo concesso;
- con nota prot. 2265 del 28/12/2017, il Comune ha richiesto al Servizio di riesaminare la decisione in considerazione delle ripercussioni negative sotto il profilo economico e sociale, e delle eccezionali calamità naturali che avevano interessato il territorio, ribadendo la richiesta di proroga per l'ultimazione dell'intervento a giugno 2018;
- questo Servizio, con nota prot. 0031418/18 del 02/12/2018, ha richiesto al Comune di documentare i fatti che hanno impedito l'attuazione e la realizzazione dell'impianto;
- il 18/05/2018, con nota prot. 0142884/18, il Servizio ha notificato la Determinazione DPC025/160 del 18/05/2018 inerente la revoca e il recupero del contributo concesso per la somma di € 155.233,87;
- con nota prot. 0098807/19 del 29/03/2019 questo Servizio ha sollecitato la restituzione delle somme;
- in data 21/12/2020, con nota prot. 3577, il Comune ha motivato la mancata realizzazione dell'intervento e ha confermato la volontà di realizzazione, come attestato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 30/10/2020;
- il 23/04/2021 questo Servizio (nota prot. 0165543/21) ha annullato la richiesta di restituzione del contributo e ha richiesto al Comune di trasmettere un cronoprogramma dei lavori e di valutare, ad invarianza di spesa, miglioramenti da apportare al progetto, concedendo una proroga di 12 mesi;
- con nota prot. 1709 del 23/07/2021 il Comune ha comunicato il cronoprogramma dei lavori;

- con nota prot. 2367 del 08/10/2021 il Comune ha trasmesso l’aggiornamento e una variante del progetto definitivo/esecutivo, trasmettendo anche ulteriori chiarimenti con note n. 2526 del 22/10/2021 e n. 2646 del 03/11/2021;
- lo scrivente Servizio, con nota prot. 0518864/21 del 16/11/2021, ha approvato la variante e rappresentato al Comune che questa non avrebbe potuto giustificare in alcun modo eventuali non funzionamenti dell’impianto oggetto di finanziamento;
- con nota prot. 906 del 06/04/2023 il Comune ha richiesto autorizzazione all’utilizzo delle economie di gara per lavori complementari e di completamento e ulteriore proroga;
- il Servizio, con nota prot. 0355672/23 del 29/08/2023 ha denegato l’autorizzazione all’utilizzo delle economie e relativa proroga e ha richiesto al Comune di trasmettere la rendicontazione dei lavori eseguiti, il cui termine era fissato al 26/04/2022, come stabilito con nota prot. 0165543/21;
- con nota prot. 2169 del 08/09/2023 il Comune ha comunicato che l’intervento non era concluso a causa dei ritardi nella consegna dei materiali, che l’ultimazione dei lavori edili era avvenuta entro i termini previsti, e ha assicurato l’ultimazione dei lavori entro il 31/10/2023;
- il Servizio, con nota prot. 0399764/23 del 29/09/2023, ha concesso la proroga richiesta;
- il 31/10/2023 (nota prot. 2605) il Comune ha richiesto l’erogazione del saldo del contributo a seguito della fine lavori avvenuta il 30/10/2023 e ha trasmesso la rendicontazione relativa al finanziamento;
- con nota prot. 2689 del 10/11/2023 di codesto Comune veniva integrata la documentazione per la rendicontazione ai fini dell’accredito dell’importo a saldo pari a € 105.635,75;

**RICHIAMATA** la nota prot. n. 0082265/24 del 26/02/2024 con cui è stato individuato il Nucleo di Accertamento allo scopo di verificare la conformità dei lavori eseguiti inerenti il progetto realizzato dal Comune di Brittoli ed in particolare per accertare la rispondenza dei documenti giustificativi con le opere realizzate o con le forniture di macchinari alla presenza del responsabile unico del progetto, e per verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell’iniziativa ammessa a finanziamento e alla variante del progetto definitivo-esecutivo approvata da questo Servizio con prot. n. 0518864/21 del 16/11/2021;

**DATO ATTO** che in data 27/02/2024 il Nucleo di Accertamento ha effettuato il sopralluogo;

**PRESO ATTO** delle risultanze del sopralluogo riportate nella relazione trasmessa dal nucleo di accertamento e agli atti con prot. n. 0086179/24 del 27/02/2024 dalla quale si rilevano la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e la completezza dei giustificativi di spesa relativi alle somme già trasferite;

**RAVVISATA** la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 2.7 del bando ai fini dell’erogazione del 45% a seguito della rendicontazione del 50% del contributo erogato, come da tabella riepilogativa:

Costo progetto		€ 308.777,50	
Totale rendicontato		€ 260.024,12	
Economie		€ 48.753,38	
Contributo liquidato	I acconto 50% contributo	€ 154.388,75	erogato
	II acconto 45% contributo	€ 92.634,16	
	saldo 5% contributo	€ 13.001,21	



**RITENUTO** di poter autorizzare il Servizio Ragioneria Generale alla liquidazione e pagamento della somma totale di € 92.634,16 relativa al II acconto del 45% del contributo assegnato al comune di Brittolì per l'intervento sopra richiamato, a valere sui seguenti impegni di spesa e con le modalità indicate:

- € 18.647,19 sull'impegno n. 3395/2018 assunto sul capitolo di spesa 282007/1 denominato "INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE BIOMASSE AGRO-FORESTALI - MEZZI STATALI -" codice PDC 2.05.99.99.000
- € 73.986,97 sull'impegno n. 4419/2020 assunto sul capitolo di spesa 292361/1 denominato "INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS.112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE- DPCM 22.12.2000 codice PDC 2.05.99.99.000;

**DATO ATTO** che:

- il pagamento del contributo al comune di Brittolì dovrà essere effettuato sul seguente conto di tesoreria unica presso la Banca d'Italia: IT95Z0100003245402300304336
- il CUP comunicato dal comune di Brittolì è il seguente E54E15000680002;

**VISTA** la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

## **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

1. di autorizzare il Servizio Bilancio - Ragioneria alla liquidazione e pagamento della somma totale di € 92.634,16 relativa al contributo assegnato al comune di Brittolì per l'intervento sopra richiamato, a valere sui seguenti impegni di spesa e con le modalità indicate:
  - € 18.647,19 sull'impegno n. 3395/2018 assunto sul capitolo di spesa 282007/1 denominato "INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE BIOMASSE AGRO-FORESTALI - MEZZI STATALI -" codice PDC 2.05.99.99.000
  - € 73.986,97 sull'impegno n. 4419/2020 assunto sul capitolo di spesa 292361/1 denominato "INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS.112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE- DPCM 22.12.2000 codice PDC 2.05.99.99.000;
  
2. di dare atto che:
  - il pagamento del contributo al comune di Brittolì dovrà essere effettuato sul seguente conto di tesoreria unica presso la Banca d'Italia: IT95Z0100003245402300304336;
  - il CUP comunicato dal comune di Brittolì è il seguente E54E15000680002;
  - non trova applicazione l'art. 48-bis del DPR n.602/1973 ai sensi di quanto previsto dalla circolare n. 22 del 29/07/2008 del M.E.F. per i pagamenti superiori a € 10.000,00 (ridotti a € 5.000,00 con Legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017) - commi 986-989) nei confronti di Amministrazioni Pubbliche ricomprese nell'elenco predisposto dall'ISTAT (L. Finanziaria 2005);
  - il presente pagamento è soggetto alla pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Regionale nell'area Trasparenza e merito fra i provvedimenti del dirigente e nell'area "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici";



3. di trasmettere secondo le attuali procedure digitali il presente provvedimento al Servizio Ragioneria Generale DPB014, per il seguito di competenza e al Direttore del DPC.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005