



DETERMINAZIONE N. 132/DPC020

del 27/07/2017

SERVIZIO: GENIO CIVILE TERAMO

UFFICIO: TECNICO DI TERAMO

OGGETTO: Protezione Civile - O.C.D.P.C. n° 150 de 21 febbraio 2014 - Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre e dal 01 al 02 dicembre 2013 nel territorio della regione Abruzzo.
Intervento di completamento nel Comune di Valle Castellana per frana su SP 49 di collegamento Valle Castellana – Ascoli Piceno. CIG 684199835D CUP: C94H16001020001. **E APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 50/2016;

VISTO il D.P.R. 207/10;

VISTA l'OCDPC n° 150, 21/02/2014, avente oggetto: *“primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre ed 1 - 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Abruzzo”*.

VISTO il Decreto del Commissario Delegato n° 1 del 25/02/2014;

VISTO il Decreto del Commissario Delegato n° 4 del 13/05/2014;

VISTO il Decreto del Commissario Delegato n° 6 del 01/07/2014;

VISTO il Decreto del Commissario Delegato n° 24 del 13/05/2014;

VISTA L'OCDPC n° 234 del 05/05/2015.

PREMESSO CHE:

- nel Piano degli Interventi approvato con il succitato decreto n° 4 del 13/05/2014, nella tabella 3 sono stati previsti interventi urgenti per la riduzione del rischio residuo ancora presente a seguito degli eventi calamitosi in oggetto;
- nell'elenco degli interventi indicati veniva ricompreso l'intervento nel Comune di Valle Castellana per frana della SP n° 49 di collegamento Valle Castellana – Ascoli Piceno, finalizzato al consolidamento dei versanti sovrastanti la viabilità provinciale;
- nella riunione tenutasi a L'Aquila presso la Direzione LL.PP. il giorno 25/1/2014 tra il Commissario Delegato e i Dirigenti dei Servizi Regionali Geni Civili, è stata riscontrata la necessità di procedere ad eseguire interventi di completamento urgenti ed improcastinabili delle opere principali in corso di esecuzione al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità;
- fra gli interventi annotati risultava inserito il completamento dell'intervento in Comune di Valle Castellana per frana su SP n° 49 di collegamento Valle Castellana – Ascoli Piceno, consistente nella messa in sicurezza del versante sovrastante la sede stradale ed estensione dell'area oggetto dell'intervento principale, al fine di garantire la sicurezza del transito lungo tutta la fascia soggetta a smottamento, per un importo di € 300.000,00;
- con il Decreto del Commissario Delegato n° 50 del de 04/12/2014, veniva autorizzata l'esecuzione dell'“intervento di completamento nel Comune di Valle Castellana (TE) per frana su SP 49 di collegamento Valle Castellana – Ascoli Piceno, consistente nella messa in sicurezza del versante sovrastante la sede stradale ed estensione dell'area oggetto dell'intervento principale, al fine di garantire la sicurezza del transito lungo tutta la fascia soggetta a smottamento - € 300.000,00;
- con il medesimo Decreto n° 50 del 04/12/2014, veniva dato atto che la relativa copertura economica degli interventi dei quali viene autorizzata l'esecuzione, trova spazio nelle economie derivanti dai rimborsi agli EE.LL., relativi alle voci di cui alla tabella 2 del Piano degli Interventi approvato con Decreto

commissariale n° 4 del 13/05/2014, a valere sulle risorse stanziare sulla contabilità speciale n° 5808 intestata allo stesso Commissario Delegato in essere presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di L'Aquila;

- con determinazione dirigenziale DPC020/146 del 21/09/2016 la progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento di completamento nel Comune di Valle Castellana per frana su SP 49 di collegamento Valle Castellana – Ascoli Piceno, veniva affidata all'Ing. Lorenzo Pietromartire;
- con determinazione dirigenziale DPC020/168 del 28.10.2016, veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo per € 217.854,10 I.V.A. esclusa, di cui € 199.828,90 a base d'asta ed € 18.025,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determina Dirigenziale DPC020/01 del 05.01.2017, a seguito di gara ad evidenza pubblica, i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati all'Operatore Economico IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI s.r.l. con sede in Montorio al Vomano (TE) con il ribasso offerto del 36,312% sull'importo posto a base di gara di €199.828,90 oltre € 18.025,20 per oneri sicurezza, e pertanto per un importo contrattuale complessivo di € 145.292,23 al netto dell'I.V.A.;
- in data 10.02.2017 veniva sottoscritto fra le parti il contratto mediante scrittura privata, inserito nella raccolta atti con n° SP/97;
- la consegna dei lavori è stata effettuata in data 14.03.2017, da completarsi entro gg. 120 e pertanto entro la data utile del 20.07.2017,
- in data 18.07.2017, l'O.E. IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI s.r.l. ha comunicato l'ultimazione dei lavori;
- in data 20.07.2017, a seguito di visita in cantiere, è stato redatto il Verbale di Ultimazione Lavori.
- Con determinazione dirigenziale DPC020/131 del 27/07/2017, è stato approvato il 1° ed ultimo SAL, corredati da libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Stato di Avanzamento Lavori di € 187.671,35 e 1° Certificato di Pagamento emesso per l'importo di € 151.963,87, di cui € 124.560,55 per lavori ed € 27.403,32 per IVA al 22%;
- Con la medesima determinazione dirigenziale è stata liquidata la fattura emessa per l'importo relativo al 1° Certificato di pagamento.

VISTO lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 26.07.2017 dal quale si evince un credito residuo maturato dall'O.E. IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI s.r.l. pari ad €625,93;

VISTO il Certificato di regolare Esecuzione emesso in data 26.07.2017;

VISTA la fattura elettronica n° 13/P emessa dall'O.E. IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI s.r.l. in data 26.07.2017 relativa al pagamento del credito residuo di cui allo Stato Finale dei Lavori, acquisita con prot. 9236/17 del 26.07.2017, recante l'importo complessivo di documento di € 763,63, di cui € 137,70 per aliquota IVA al 22%;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa dall'O.E. ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta mediante Durc On Line prot. INAIL 8294586 avente scadenza 15.11.2017;

RITENUTO di approvare lo Stato Finale dei Lavori emesso per € 625,93, ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione;

RITENUTO di liquidare la fattura elettronica n° 13/P emessa dall'O.E. IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI s.r.l. in data 26.07.2017 relativa al pagamento del credito residuo maturato di cui allo stato Finale dei Lavori, acquisita con prot. 9236/17 del 26.07.2017, recante l'importo complessivo di documento di € 763,63, di cui € 137,70 per aliquota IVA al 22%;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. Di approvare lo Stato Finale dei Lavori e Certificato di regolare Esecuzione redatto in data 26.07.2017;
2. Di confermare il credito residuo maturato dall'O.E. IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI s.r.l. pari ad € 625,93;
3. Di confermare al Commissario Delegato la liquidazione del credito residuo di € 625,93 e il pagamento sulla contabilità speciale n° 5808 della fattura elettronica n° 13/P emessa dall'O.E. IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI s.r.l. in data 26.07.2017 relativa al pagamento del credito residuo maturato di cui allo Stato Finale dei Lavori, acquisita con prot. 9236/17 del 26.07.2017, recante l'importo complessivo di documento di € 763,63, di cui € 137,70 per aliquota IVA al 22%;

4. Di autorizzare il Commissario Delegato al pagamento della somma di € 625,93 a favore dell'O.E. IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI s.r.l. P.I. 01564370672, mediante accredito sul conto corrente bancario acceso presso la Banca _____ IBAN: _____, indicato dal beneficiario dello stesso quale "conto dedicato", ed € 137,70 all'erario quale importo per aliquota IVA al 22%, da versare all'Erario dello Stato a mezzo modello F24/EP.
5. Di dare atto che sul predetto conto è delegato ad operare il sig. _____ nato il _____ a _____, residente in _____ via _____ n. _____, codice fiscale _____.
6. Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Responsabile dell'OCDPC n° 234/2015 (ex OCDPC N° 150/2014), con la richiesta di procedere direttamente al pagamento delle spettanze autorizzate;
7. Che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Giancarlo Misantoni)

(Firmato digitalmente)

L'estensore

Geom. Franco Raponi

(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Mario Cerroni

(Firmato elettronicamente)