



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DECRETO N. 412 /C.O.R.

DEL 12 DIC. 2017

CENTRO OPERATIVO REGIONALE

FUNZIONE: STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA - F4

OGGETTO: Sisma Centro Italia 2016. Lavori per la realizzazione delle "Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - II° Lotto Funzionale - Comune di Colledara (TE)" - Approvazione preventivi di spesa per allaccio impianto rete idrica e spostamento palo rete telefonica.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE FUNZIONE COORDINAMENTO

PREMESSO che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei mesi di agosto ed ottobre 2016, nonché gennaio 2017, sono stati interessati dagli eventi sismici caratterizzati da scosse di forte intensità che hanno causato la perdita di vite umane, feriti, dispersi e sfollati, oltre a consistenti danni al patrimonio edilizio;

VISTI i seguenti atti:

- D.G.R. n. 555/2016 con la quale è stato, tra l'altro, istituito il Centro Operativo Regionale (C.O.R.) presso la Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Abruzzo, articolato in funzioni di supporto e coordinato dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e con funzioni vicarie del Dirigente in carica del Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile e del Servizio Emergenze di Protezione Civile, e composto dal personale regionale;
- Determinazione Direttoriale n. DPC/99 del 30 agosto 2016 di composizione e funzionamento del C.O.R.;
- D.G.R. n. 23 del 26/01/2017 recante "Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016 - Nuovo coordinatore e vice coordinatori" con la quale per le motivazioni in essa contenute, è stato nominato un nuovo Coordinatore del COR e due Vicecoordinatori;
- Decreto C.O.R. n. 40/DPC del 23 febbraio 2017 di composizione e funzionamento del COR;
- Decreto C.O.R. n. 91 del 10.04.2017;
- Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, recante "Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato";
- Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 30 aprile 2015 ad oggetto "Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale";
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, tra l'altro, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico "de quo", ed inoltre è stato anche disposto di provvedere nel limite di un primo e preliminare stanziamento di € 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;
- Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

Indirizzo: ... della Protezione Civile n. 304 del 17 settembre 2016 ad oggetto "Gestione interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato, Dott. Antonio Iovino coordinatore COR, presso la Banca d'Italia, con il codice contabilità n. 6021;

DATO ATTO che:

- in data 25.05.2016 è stato stipulato un Accordo Quadro tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e il RTI - (Modulcasaline S.p.A. - mandataria, Nav-SYSTEM S.p.A. - mandante) per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza e dei servizi ad esse connessi, Lotto 2;
- il RTI (Modulcasaline S.p.A. - mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYSTEM S.p.A. - mandanti), con atto modificativo del 30.03.2017 del Notaio dott. Alfredo D'Antonio, registrato a Parma il 30.03.2017 al n. 4750 serie IT, è stato trasformato in RTI (Modulcasaline S.p.A. - mandataria, Nav-SYSTEM S.p.A. - mandante);
- il Capitolato Tecnico relativo all'Accordo Quadro di cui sopra, al punto 5.2.6, prevede, per ogni "Appalto Specifico", l'approvazione del progetto esecutivo, redatto a cura e spese del fornitore dell'Accordo Quadro, comprensivo di "relazione geotecnica", "progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione", "progetto esecutivo delle opere di fondazione" e "progetto esecutivo architettonico, strutturale e impiantistico delle soluzioni abitative";
- con Decreto COR 184 del 17.07.2017 è stato approvato il Progetto dell'intervento di cui in oggetto;

CONSIDERATO che si è ritenuto necessario, stante i limitatissimi tempi a disposizione, porre in essere un idoneo procedimento amministrativo che potesse garantire la piena conformità urbanistica ed il realizzando completamento dell'opera pubblica di che trattasi, il cui sviluppo, in aderenza ai principi di ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa, si è articolato in diverse e complesse fasi propedeutiche all'eventuale conclusiva approvazione del progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione delle "Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - II° Lotto Funzionale - Comune di Colledara (TE)";

SPECIFICATO che, proprio per valutare la fattibilità dello progetto in argomento, sotto il profilo costruttivo, urbanistico e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità e della fruibilità dell'opera di che trattasi, il Comune di Colledara ha provveduto ad indire apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis, comma 2, della Legge 241/90 e s.m. e i., con svolgimento di una riunione tenutasi in data 16 giugno 2017, come da documentato verbale di pari data, acquisito in atti;

PRECISATO CHE

- o nel corso della sopra citata Conferenza si è stabilito di chiedere all'Ente Gestore delle reti idriche, Ruzzo Sp.a. di formulare appositi preventivi per la realizzazione degli impianti;
- o a seguito di accordi verbali, si è proceduto, unitamente al tecnico dell'Ente Gestore ed all'Amministrazione Comunale al sopralluogo nei due siti del comune di Colledara per verificare le modalità di intervento;
- o con mail del 13.11.2017 l'ente Gestore ha rimesso il preventivi (Computo Metrico e Quadro economico), allegati alla presente, per l'approvvigionamento idrico dei due siti di Colledara Capoluogo e di Colledara fraz. Di Ornano Grande per un totale di € 67.150,51 IVA inclusa;
- o il Sindaco del Comune di Colledara con mail del 16.11.2017 ha inviato il preventivo di € 5.220,60 IVA inclusa, della compagnia telefonica TIM (allegato alla presente), per lo spostamento di un palo situato a ridosso di una platea nel sito di Colledara Capoluogo;
- o che le somme occorrenti per la realizzazione dei lavori in questione pari ad € 72.371,11 trova capienza nelle somme a disposizione nel quadro economico del progetto per realizzazione delle "Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) - II° Lotto Funzionale - Comune di Colledara (TE)";

RITENUTO NECESSARIO

1. accettare l'offerta di cui ai preventivi predetti e di autorizzare i lavori specificati in oggetto così come proposti dagli Enti Gestori;
2. impegnare la somma di € 72.371,11 nel quadro economico del progetto in questione;

... il pagamento all'erogazione dei contributi dei lavori ricercata e verificata a norma di legge e supportata da apposita fatturazione con conto dedicato per le operazioni finanziarie del sisma.

Tutto ciò premesso;

DISPONE

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di accettare l'offerta di cui ai preventivi predetti e di autorizzare i lavori specificati in oggetto così come proposti dagli Enti Gestori pari complessivamente ad € 67.150,51+5.220,60= 72.371,11;
2. di liquidare la somma di € 72.371,11 a seguito di rendicontazione delle spese da parte degli Enti Gestori;
3. di pubblicare il presente decreto sul sito del C.O.R. della Regione Abruzzo;
4. di trasmettere il presente decreto agli Enti Gestori Ruzzo S.p.a. e TIM.

L'Estensore
Vinicio Ponzi

(firma)

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Giuseppe Tedeschini

(firma)

IL RESPONSABILE FUNZIONE F4
DIRIGENTE
(Ing. Silvio LIBERATORE)

IL COORDINATORE C.O.R.
DIRIGENTE
(Dott. Antonio IOVINO)