



C.O.R. CENTRO OPERATIVO REGIONALE

**SISMA CENTRO ITALIA – SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA – I LOTTO FUNZIONALE  
COMUNE DI TORRICELLA SICURA (TE)**

Fornitore: RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A.- mandante)

certificato n. 2 per il pagamento del SAL FINALE di € 939.448,56

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE			Il Responsabile del Procedimento			
N°	Data	Importo				
1	19/10/2017	€ 1.901.502,24	Visto l'Accordo Quadro n. 1238 del 25/05/2016 con il quale fu affidata la fornitura delle SAE al fornitore sopra indicato. Visto l'ordinativo di fornitura in data 14/03/2017 e successivi atti integrativi.  risultando dal SAL FINALE che l'ammontare delle forniture a tutto il 20/12/2017 ascende ad € 3.174.291,40			
		€ -				
		€ -				
		€ -				
		€ -				
		€ -				
		€ -				
		€ -				
		€ -				
		€ -				Per forniture
		€ -	da cui detraendo			
		€ -	La ritenuta del 10% a mente dell'art. 13 del CT		€ 317.429,14	
		€ -	La ritenuta del 0,50% per infortuni		€ 15.871,46	
		€ -	L'ammontare dei certificati precedentemente spediti in €.		€ 1.901.502,24	
			TOTALE DETRAZIONI		€ 333.300,60	€ 2.234.802,84
			Rimane il credito dell'Impresa in		€	939.488,56
		TOTALE € € 1.901.502,24				
Gli operai sono stati assicurati presso l'Istituto Nazionale Infortuni con Polizza N. 7035196/58 con decorrenza continuativa			Certifica che ai termini dell'art. 13 del Capitolato Tecnico si può pagare all'impresa la rata finale in conto di netti € 939.488,56. Diconsi € novecentotrentanovequattrocentottantotto/56			
Non esistono impedimenti, cessioni o procure a favore di terzi.			L. Aquila 20.12.2017			
II D.E.C.			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Funzionario Tecnico Geom. Giuseppe Fiaschetti			

MODULCASALINE s.p.a.

C.A. Part. IVA IT 01735830943

Mer Ruggini





**REGIONE ABRUZZO**

Giunta Regionale

Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile



C.O.R. CENTRO OPERATIVO REGIONALE

**LIBRETTO DELLE MISURE N.2 A TUTTO IL 20 DIC. 2017**



**LOTTO FUNZIONALE I**

Comune di **TORRICELLA**

**ATTIVITA DI MONTAGGIO SAE**

FASE 1	Strutture verticali e orizzontali, solai	Tipo	Mq.	
	coperture, strutture tridimensionali			
	tipo container + tettoia			
	SAE Capoluogo	normale	40	8
	SAE Capoluogo	"	60	25
	SAE Capoluogo	"	80	10
	SAE Capoluogo	H	60	3
	SAE Capoluogo	H	80	2
	SAE isolata		60	1
FASE 2	Sottofondi pavimenti e rivestimenti +			
	coibentazione pavimenti			
	SAE Capoluogo	normale	40	8
	SAE Capoluogo	"	60	25
	SAE Capoluogo	"	80	10
	SAE Capoluogo	H	60	3
	SAE Capoluogo	H	80	2
	SAE isolata		60	1
FASE 3	Partizioni interne			
	SAE Capoluogo	normale	40	8
	SAE Capoluogo	"	60	25
	SAE Capoluogo	"	80	10
	SAE Capoluogo	H	60	3
	SAE Capoluogo	H	80	2
	SAE isolata		60	1
FASE 4	Coibentazioni cappotti termici			
	intonaco e coloriture			
	SAE Capoluogo	normale	40	8
	SAE Capoluogo	"	60	25
	SAE Capoluogo		80	10
	SAE Capoluogo	H	60	3
	SAE Capoluogo	H	80	2
	SAE isolata		60	1
FASE 5	Tinteggiature interne			
	SAE Capoluogo	normale	40	8
	SAE Capoluogo	"	60	25

MODULO CASA LINE SpA  
 C.F. e Part. IVA IT 0173663095  
 Via Reggio Emilia

	SAE Capoluogo		80	10
	SAE Capoluogo	H	60	3
	SAE Capoluogo	H	80	2
	SAE isolata		60	1
<b>FASE 6</b>	<b>Serramenti esterni</b>			
	SAE Capoluogo	normale	40	8
	SAE Capoluogo	"	60	25
	SAE Capoluogo		80	10
	SAE Capoluogo	H	60	3
	SAE Capoluogo	H	80	2
	SAE isolata		60	1
<b>FASE 7</b>	<b>Serramenti interni</b>			
	SAE Capoluogo	normale	40	8
	SAE Capoluogo	"	60	25
	SAE Capoluogo		80	10
	SAE Capoluogo	H	60	3
	SAE Capoluogo	H	80	2
	SAE isolata		60	1
<b>FASE 8</b>	<b>Impianto elettrico</b>			
	SAE Capoluogo	normale	40	8
	SAE Capoluogo	"	60	25
	SAE Capoluogo		80	10
	SAE Capoluogo	H	60	3
	SAE Capoluogo	H	80	2
	SAE isolata		60	1
<b>FASE 9</b>	<b>Impianto Termico</b>			
	SAE Capoluogo	normale	40	8
	SAE Capoluogo	"	60	25
	SAE Capoluogo		80	10
	SAE Capoluogo	H	60	3
	SAE Capoluogo	H	80	2
	SAE isolata		60	1
<b>FASE 10</b>	<b>Impianto idrico sanitario</b>			
	SAE Capoluogo	normale	40	8
	SAE Capoluogo	"	60	25
	SAE Capoluogo		80	10

MODULO SA LINE - pr.  
 C.F. e Part. IVA IT 01705300310  
 Ilor Roggi

	SAE Capoluogo	H	60	3
	SAE Capoluogo	H	80	2
	SAE isolata		60	1
<b>FASE 11</b>	<b>Finiture e lavorazioni varie</b>			
	SAE Capoluogo	normale	40	8
	SAE Capoluogo	"	60	25
	SAE Capoluogo		80	10
	SAE Capoluogo	H	60	3
	SAE Capoluogo	H	80	2
	SAE isolata		60	1
<b>FASE 12</b>	<b>Arredi</b>			
	SAE Capoluogo	normale	40	8
	SAE Capoluogo	"	60	25
	SAE Capoluogo		80	10
	SAE Capoluogo	H	60	3
	SAE Capoluogo	H	80	2
	SAE isolata		60	1
<b>FASE 13</b>	<b>Pulizie</b>			
	SAE Capoluogo	normale	40	8
	SAE Capoluogo	"	60	25
	SAE Capoluogo		80	10
	SAE Capoluogo	H	60	3
	SAE Capoluogo	H	80	2
	SAE isolata		60	1

L'AQUILA 20.12.2017

Modulcasaline s.p.a.

MODULCASALINE  
 C.E. S.P.A. N. 11/01/1990  
 Illeg. Roggi

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto  
 (Ing. Salvatore Serafino)

Visto : Il Responsabile del Procedimento  
 Funzionario Tecnico Geom. Giuseppe Fiaschetti







**REGIONE ABRUZZO**

Giunta Regionale

Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile

C.O.R. CENTRO OPERATIVO REGIONALE

**REGISTRO DI CONTABILITA N.2 A TUTTO IL 20 DIC. 2017**



**LOTTO FUNZIONALE I**  
**Comune di TORRICELLA**  
**ATTIVITA DI MONTAGGIO SAE**

FASE 1	Strutture verticali e orizzontali, solai	Tipo	Mq.		€ Mq	Importo €.
	coperture, strutture tridimensionali					
	tipo container + tettoia					
	SAE Capoluogo	normale	40	8	439,71	140.707,20
	SAE Capoluogo	"	60	25	439,71	659.565,00
	SAE Capoluogo	"	80	10	439,71	351.768,00
	SAE Capoluogo	H	60	3	452,90	81.522,00
	SAE Capoluogo	H	80	2	452,90	72.464,00
	SAE isolata		60	1	505,67	30.340,20
	<b>Totale</b>					<b>1.336.366,40</b>
FASE 2	Sottofondi pavimenti e rivestimenti + coibentazione pavimenti					
	SAE Capoluogo	normale	40	8	63,71	20.387,20
	SAE Capoluogo	"	60	25	63,71	95.565,00
	SAE Capoluogo	"	80	10	63,71	50.968,00
	SAE Capoluogo	H	60	3	65,62	11.811,60
	SAE Capoluogo	H	80	2	65,62	10.499,20
	SAE isolata	H	60	1	73,27	4.396,20
						<b>193.627,20</b>
FASE 3	Partizioni interne					
	SAE Capoluogo	normale	40	8	47,00	15.040,00
	SAE Capoluogo	"	60	25	47,00	70.500,00
	SAE Capoluogo	"	80	10	47,00	37.600,00
	SAE Capoluogo	H	60	3	48,41	8.713,80
	SAE Capoluogo	H	80	2	48,41	7.745,60
	SAE isolata	H	60	1	54,05	3.243,00
	<b>Totale</b>					<b>142.842,40</b>
FASE 4	Coibentazioni cappotti termici intonaco e coloriture					
	SAE Capoluogo	normale	40	8	127,42	40.774,40
	SAE Capoluogo	"	60	25	127,42	191.130,00
	SAE Capoluogo		80	10	127,42	101.936,00
	SAE Capoluogo	H	60	3	131,25	23.625,00
	SAE Capoluogo	H	80	2	131,25	21.000,00
	SAE isolata	H	60	1	146,54	8.792,40
	<b>Totale</b>					<b>387.257,80</b>
FASE 5	Tinteggiature interne					
	SAE Capoluogo	normale	40	8	10,44	3.340,80
	SAE Capoluogo	"	60	25	10,44	15.660,00
	SAE Capoluogo		80	10	10,44	8.352,00
	SAE Capoluogo	H	60	3	10,76	1.936,80
	SAE Capoluogo	H	80	2	10,76	1.721,60

*M. Reggiani*

	SAE isolata	H	60	1	12,01	720,60
	<b>Totale</b>					<b>31.731,80</b>
<b>FASE 6</b>	<b>Serramenti esterni</b>					
	SAE Capoluogo	normale	40	8	67,89	21.724,80
	SAE Capoluogo	"	60	25	67,89	101.835,00
	SAE Capoluogo		80	10	67,89	54.312,00
	SAE Capoluogo	H	60	3	69,93	12.587,40
	SAE Capoluogo	H	80	2	69,93	11.188,80
	SAE isolata	H	60	1	78,07	4.684,20
	<b>Totale</b>					<b>206.332,20</b>
<b>FASE 7</b>	<b>Serramenti interni</b>					
	SAE Capoluogo	normale	40	8	10,44	3.340,80
	SAE Capoluogo	"	60	25	10,44	15.660,00
	SAE Capoluogo		80	10	10,44	8.352,00
	SAE Capoluogo	H	60	3	10,76	1.936,80
	SAE Capoluogo	H	80	2	10,76	1.721,60
	SAE isolata		60	1	12,01	720,60
	<b>Totale</b>					<b>31.731,80</b>
<b>FASE 8</b>	<b>Impianto elettrico</b>					
	SAE Capoluogo	normale	40	8	47,00	15.040,00
	SAE Capoluogo	"	60	25	47,00	70.500,00
	SAE Capoluogo		80	10	47,00	37.600,00
	SAE Capoluogo	H	60	3	48,41	8.713,80
	SAE Capoluogo	H	80	2	48,41	7.745,60
	SAE isolata		60	1	54,05	3.243,00
	<b>Totale</b>					<b>142.842,40</b>
<b>FASE 9</b>	<b>Impianto Termico</b>					
	SAE Capoluogo	normale	40	8	91,91	29.411,20
	SAE Capoluogo	"	60	25	91,91	137.865,00
	SAE Capoluogo		80	10	91,91	73.528,00
	SAE Capoluogo	H	60	3	94,67	17.040,60
	SAE Capoluogo	H	80	2	94,67	15.147,20
	SAE isolata		60	1	105,70	6.342,00
	<b>Totale</b>					<b>279.334,00</b>
<b>FASE 10</b>	<b>Impianto idrico sanitario</b>					
	SAE Capoluogo	normale	40	8	27,16	8.691,20
	SAE Capoluogo	"	60	25	27,16	40.740,00
	SAE Capoluogo		80	10	27,16	21.728,00
	SAE Capoluogo	H	60	3	27,97	5.034,60
	SAE Capoluogo	H	80	2	27,97	4.475,20
	SAE isolata		60	1	31,23	1.873,80
	<b>Totale</b>					<b>82.542,80</b>

MODULCASA LINE s.p.a.  
C.F. e Part. IVA IT 01735630349

*M. Aggiani*

<b>FASE 11</b>	<b>Finiture e lavorazioni varie</b>					
	SAE Capoluogo	normale	40	8	10,44	3.340,80
	SAE Capoluogo	"	60	25	10,44	15.660,00
	SAE Capoluogo		80	10	10,44	8.352,00
	SAE Capoluogo	H	60	3	10,76	1.936,80
	SAE Capoluogo	H	80	2	10,76	1.721,60
	SAE isolata		60	1	12,01	720,60
	<b>Totale</b>					<b>31.731,80</b>
<b>FASE 12</b>	<b>Arredi</b>					
	SAE Capoluogo	normale	40	8	94,00	30.080,00
	SAE Capoluogo	"	60	25	94,00	141.000,00
	SAE Capoluogo		80	10	94,00	75.200,00
	SAE Capoluogo	H	60	3	96,82	17.427,60
	SAE Capoluogo	H	80	2	96,82	15.491,20
	SAE isolata		60	1	108,10	6.486,00
	<b>Totale</b>					<b>285.684,80</b>
<b>FASE 13</b>	<b>Pulizie</b>					
	SAE Capoluogo	normale	40	8	7,31	2.339,20
	SAE Capoluogo	"	60	25	7,31	10.965,00
	SAE Capoluogo		80	10	7,31	5.848,00
	SAE Capoluogo	H	60	3	7,53	1.355,40
	SAE Capoluogo	H	80	2	7,53	1.204,80
	SAE isolata		60	1	8,41	504,60
						<b>22.217,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>3.174.291,40</b>

(diconsi euro ~~due milioni centoventiquattrocinquecentoottantatré~~)

*tre milioni e duecento settantatré euro e tre decimi di euro / 40*

percentuale complessiva raggiunta

100%

Modulcasaline s.p.a.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto  
(Ing. Salvatore Sarafino)

L'AQUILA 20.12.2017

Visto : Il Responsabile del Procedimento  
Funzionario Tecnico Geom. Giuseppe Fiaschetti

MODULCASA LINE s.p.a.  
C.F. P.IVA n. 01722830857  
*Ele. Roggi*

LOTTO FUNZIONALE I								
Comune di TORRICELLA								
ATTIVITA DI MONTAGGIO SAE								
FASE 1	Strutture verticali e orizzontali, solai coperture, strutture tridimensionali tipo container + tettoia	• Tipo	Mq.		€ Mq	Importo €.	INC.TOTALE	AVANZAMENTO
	SAE Capoluogo	normale	40	8	439,71	140.707,20		
	SAE Capoluogo	"	60	25	439,71	659.565,00		
	SAE Capoluogo	"	80	10	439,71	351.768,00		
	SAE Capoluogo	H	60	3	452,90	81.522,00		
	SAE Capoluogo	H	80	2	452,90	72.464,00		
	SAE isolata		60	1	505,67	30.340,20		
	<b>Totale</b>					<b>1.336.366,40</b>	<b>42,10%</b>	<b>100%</b>
<b>FASE 2</b>	<b>Sottofondi pavimenti e rivestimenti + coibentazione pavimenti</b>							
	SAE Capoluogo	normale	40	8	63,71	20.387,20		
	SAE Capoluogo	"	60	25	63,71	95.565,00		
	SAE Capoluogo	"	80	10	63,71	50.968,00		
	SAE Capoluogo	H	60	3	65,62	11.811,60		
	SAE Capoluogo	H	80	2	65,62	10.499,20	<b>6,10%</b>	<b>100%</b>
	SAE isolata	H	60	1	73,27	4.396,20		
	<b>Totale</b>					<b>193.627,20</b>		
<b>FASE 3</b>	<b>Partizioni interne</b>							
	SAE Capoluogo	normale	40	8	47,00	15.040,00		
	SAE Capoluogo	"	60	25	47,00	70.500,00		
	SAE Capoluogo	"	80	10	47,00	37.600,00		
	SAE Capoluogo	H	60	3	48,41	8.713,80		
	SAE Capoluogo	H	80	2	48,41	7.745,60		
	SAE isolata	H	60	1	54,05	3.243,00		
	<b>Totale</b>					<b>142.842,40</b>	<b>4,50%</b>	<b>100%</b>
<b>FASE 4</b>	<b>Coibentazioni cappotti termici intonaco e coloriture</b>							
	SAE Capoluogo	normale	40	8	127,42	40.774,40		
	SAE Capoluogo	"	60	25	127,42	191.130,00		
	SAE Capoluogo	"	80	10	127,42	101.936,00		
	SAE Capoluogo	H	60	3	131,25	23.625,00		
	SAE Capoluogo	H	80	2	131,25	21.000,00		
	SAE isolata	H	60	1	146,54	8.792,40		
	<b>Totale</b>					<b>387.257,80</b>	<b>12,20%</b>	<b>100%</b>
<b>FASE 5</b>	<b>Tinteggiature interne</b>							
	SAE Capoluogo	normale	40	8	10,44	3.340,80		
	SAE Capoluogo	"	60	25	10,44	15.660,00		
	SAE Capoluogo	"	80	10	10,44	8.352,00		
	SAE Capoluogo	H	60	3	10,76	1.936,80		
	SAE Capoluogo	H	80	2	10,76	1.721,60		
	SAE isolata	H	60	1	12,01	720,60		
	<b>Totale</b>					<b>31.731,80</b>	<b>1,00%</b>	<b>100%</b>
<b>FASE 6</b>	<b>Serramenti esterni</b>							
	SAE Capoluogo	normale	40	8	67,89	21.724,80		
	SAE Capoluogo	"	60	25	67,89	101.835,00		
	SAE Capoluogo	"	80	10	67,89	54.312,00		
	SAE Capoluogo	H	60	3	69,93	12.587,40		
	SAE Capoluogo	H	80	2	69,93	11.188,80		
	SAE isolata	H	60	1	78,07	4.684,20		
	<b>Totale</b>					<b>206.332,20</b>	<b>6,50%</b>	<b>100%</b>
<b>FASE 7</b>	<b>Serramenti interni</b>							

MODULCASA LINE -pa.  
 C.F. e P.A. n. 01705210310  
 Iller Reggio

	SAE Capoluogo	normale	40	8	10,44	3.340,80		
	SAE Capoluogo	"	60	25	10,44	15.660,00		
	SAE Capoluogo		80	10	10,44	8.352,00		
	SAE Capoluogo	H	60	3	10,76	1.936,80		
	SAE Capoluogo	H	80	2	10,76	1.721,60		
	SAE isolata		60	1	12,01	720,60		
	<b>Totale</b>					<b>31.731,80</b>	<b>1,00%</b>	<b>100%</b>
<b>FASE 8</b>	<b>Impianto elettrico</b>							
	SAE Capoluogo	normale	40	8	47,00	15.040,00		
	SAE Capoluogo	"	60	25	47,00	70.500,00		
	SAE Capoluogo		80	10	47,00	37.600,00		
	SAE Capoluogo	H	60	3	48,41	8.713,80		
	SAE Capoluogo	H	80	2	48,41	7.745,60		
	SAE isolata		60	1	54,05	3.243,00		
	<b>Totale</b>					<b>142.842,40</b>	<b>4,50%</b>	<b>100%</b>
<b>FASE 9</b>	<b>Impianto Termico</b>							
	SAE Capoluogo	normale	40	8	91,91	29.411,20		
	SAE Capoluogo	"	60	25	91,91	137.865,00		
	SAE Capoluogo		80	10	91,91	73.528,00		
	SAE Capoluogo	H	60	3	94,67	17.040,60		
	SAE Capoluogo	H	80	2	94,67	15.147,20		
	SAE isolata		60	1	105,70	6.342,00		
	<b>Totale</b>					<b>279.334,00</b>	<b>8,80%</b>	<b>100%</b>
<b>FASE 10</b>	<b>Impianto idrico sanitario</b>							
	SAE Capoluogo	normale	40	8	27,16	8.691,20		
	SAE Capoluogo	"	60	25	27,16	40.740,00		
	SAE Capoluogo		80	10	27,16	21.728,00		
	SAE Capoluogo	H	60	3	27,97	5.034,60		
	SAE Capoluogo	H	80	2	27,97	4.475,20		
	SAE isolata		60	1	31,23	1.873,80		
	<b>Totale</b>					<b>82.542,80</b>	<b>2,60%</b>	<b>100%</b>
<b>FASE 11</b>	<b>Finiture e lavorazioni varie</b>							
	SAE Capoluogo	normale	40	8	10,44	3.340,80		
	SAE Capoluogo	"	60	25	10,44	15.660,00		
	SAE Capoluogo		80	10	10,44	8.352,00		
	SAE Capoluogo	H	60	3	10,76	1.936,80		
	SAE Capoluogo	H	80	2	10,76	1.721,60		
	SAE isolata		60	1	12,01	720,60		
	<b>Totale</b>					<b>31.731,80</b>	<b>1,00%</b>	<b>100%</b>
<b>FASE 12</b>	<b>Arredi</b>							
	SAE Capoluogo	normale	40	8	94,00	30.080,00		
	SAE Capoluogo	"	60	25	94,00	141.000,00		
	SAE Capoluogo		80	10	94,00	75.200,00		
	SAE Capoluogo	H	60	3	96,82	17.427,60		
	SAE Capoluogo	H	80	2	96,82	15.491,20		
	SAE isolata		60	1	108,10	6.486,00		
	<b>Totale</b>					<b>285.684,80</b>	<b>9,00%</b>	<b>100%</b>
<b>FASE 13</b>	<b>Pulizie</b>							
	SAE Capoluogo	normale	40	8	7,31	2.339,20		
	SAE Capoluogo	"	60	25	7,31	10.965,00		
	SAE Capoluogo		80	10	7,31	5.848,00		
	SAE Capoluogo	H	60	3	7,53	1.355,40		
	SAE Capoluogo	H	80	2	7,53	1.204,80		
	SAE isolata		60	1	8,41	504,60	<b>0,70%</b>	<b>100%</b>

MODULCASA LINE s.p.a.  
C.F. e Part. IVA IT-017368366310

Illeg. Roma


						22.217,00		
TOTALE GENERALE						3.174.291,40		

(diconsi euro ~~quattrocentoventiquattrocinque e ottantatre/100~~)

fremi *la un cento e trenta quattro e duecento novantuno / 100*


percentuale complessiva raggiunta 100%

Modulcasaline s.p.a.



MODULCASA S.p.A.  
C.F. e Part. IVA n. 01744430700  
M. Roggiari

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto  
(Ing. Salvatore Serafino)



Visto : Il Responsabile del Procedimento  
Funzionario Tecnico Geom. Giuseppe Fiaschetti





# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT97249640588**  
Progressivo di invio: **14850525**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **LBFZ6Q**  
E-mail del trasmittente: **malpeli@modulcasaline.com**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01735830349**  
Denominazione: **MODULCASA LINE S.P.A.**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA RICCARDO MARTINI,3**  
CAP: **43029**  
Comune: **TRAVERSETOLO**  
Provincia: **PR**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PR**  
Numero di iscrizione: **175058**  
Capitale sociale: **1200000.00**  
Numero soci: **SM** (più soci)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80003170661**  
Denominazione: **GIUNTA REGIONE ABRUZZO CENTRO OP.REG.SISMA CENTROITALIA 2016**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA SALARIA ANTICA EST, 27/F**  
CAP: **67100**  
Comune: **L'AQUILA**  
Provincia: **AQ**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-12-29** (29 Dicembre 2017)

Numero documento: 52  
Importo totale documento: 735889.19  
Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1238  
Data ordine di acquisto: 2016-05-25 (25 Maggio 2016)  
Codice Unitario Progetto (CUP): C67E17000050001  
Codice Identificativo Gara (CIG): 7116295867

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: CodiceArticoloFornitore  
Valore: PRODOTTO  
Descrizione bene/servizio: CERTIFICATO N.2 PER IL PAGAMENTO DEL SAL FINALE IN CONTO FORNITURA SOLUZIONI ABITATIVE IN EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA I LOTTO FUNZIONALE COMUNE DI TORRICELLA SICURA (TE) FATTURAZIONE IN PERCENTUALE MODULCASA LINE -MANDATARIA- DELL'IMPORTO TOTALE DEL CERTIFICATO PULIZIA E ARREDI  
Quantità: 1.00000000  
Valore unitario: 190144.76000000  
Valore totale: 190144.76000000  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: CodiceArticoloFornitore  
Valore: PRODOTTO  
Descrizione bene/servizio: LAVORAZIONI  
Quantità: 1.00000000  
Valore unitario: 458102.35000000  
Valore totale: 458102.35000000  
IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 458102.35  
Totale imposta: 45810.24  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 190144.76  
Totale imposta: 41831.85  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

#### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2018-02-28 (28 Febbraio 2018)  
Importo: 648247.11  
Codice IBAN: IT18C0638512710100000047007  
Codice ABI: 06385  
Codice CAB: 12710

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962  
Progressivo di invio: aywom00009  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: LBFZ6Q

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01962750400  
Codice fiscale: 01962750400  
Denominazione: NAV SYSTEM SPA  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE PIERO SRAFFA  
Numero civico: 45  
CAP: 47521  
Comune: CESENA  
Provincia: FC  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0547350505  
Fax: 0547350500  
E-mail: info@nav-system.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80003170661  
Denominazione: REGIONE ABRUZZO

### Dati della sede

Indirizzo: Via Salaria Antica Est, 27/F - 67100 L'Aquila  
CAP: 67100  
Comune: L'Aquila  
Provincia: AQ  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Scl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-12-29 (29 Dicembre 2017)  
Numero documento: 170208

Importo totale documento: 330616.88

Causale: ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORDINATIVO DI FORNITURA DEL 14.03.2017 E SUCC. INTEGRAZIONI. FORNITURA MODULI SAE. LOTTO I COMUNE DI TORRICELLA SICURA (TE)

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1238

Codice Unitario Progetto (CUP): C67E17000050001

Codice Identificativo Gara (CIG): 7116295867

## Stato avanzamento lavori

Numero fase avanzamento: 2

## Dati relativi al trasporto

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORDINATIVO DI FORNITURA DEL 14.03.2017 E SUCC. INTEGRAZIONI. FORNITURA MODULI SAE. LOTTO I COMUNE DI TORRICELLA SICURA (TE)

Quantità: 1.00

Valore unitario: 205814.10

Valore totale: 205814.10

IVA (%): 10.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORDINATIVO DI FORNITURA DEL 14.03.2017 E SUCC. INTEGRAZIONI. FORNITURA MODULI SAE. LOTTO I COMUNE DI TORRICELLA SICURA (TE)

Quantità: 1.00

Valore unitario: 85427.35

Valore totale: 85427.35

IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00

Totale imponibile/importo: 205814.10

Totale imposta: 20581.41

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 85427.35

Totale imposta: 18794.02

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Importo: 291241.45

Codice IBAN: IT11W1063701601100000046008

# MEDIOCREDITO ITALIANO

**Mediocredito Italiano S.p.A.** Sede Sociale: Via Montebello, 18  
20121 Milano Capitale Sociale Euro 992.043.495,00 Iscritta al  
Registro delle Imprese di Milano Numero di iscrizione, Codice  
Fiscale e Partita IVA 13300400150 Aderente al Fondo Interbancario  
di Tutela dei Depositi Iscritta all'Albo delle banche Società  
unipersonale, soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di  
Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al gruppo bancario "Intesa  
Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

SPETT.  
REGIONE ABRUZZO  
3 VIA SALARIA ANTICA EST, 27  
67011 L'AQUILA AQ

## FORNITORE

NAV-SYSTEM S.P.A.  
PLE PIERO SRAFFA 45  
47521 CESENA

FC

FORNITORE	CODICE FISCALE	CLIEN. MF	CODICE FISCALE	CESSIONE
398513916	0000001962750400	02 1228244	0000080003170661	D08673

Con riferimento alla lettera a suo tempo inviataVi dal Vostro Fornitore a  
margine, con la quale Vi e' stata comunicata la cessione a nostro favore di tutti  
i crediti vantati nei Vostri confronti, Vi confermiamo che il credito derivante  
dalle fatture di seguito indicate si intende ceduto alla nostra Società'

FATTURE CEDUTE	NUMERO	DATA	IMPORTO	SCADENZA	RIF.ORD.
	0000000000170207	29.12.2017	306.532,57	28.02.2018	
	0000000000170208	29.12.2017	291.241,45	28.02.2018	
CES SDO	597.774,02	FT	597.774,02	NC	0,00
DEB SDO	597.774,02	FT	597.774,02	NC	0,00

**Il pagamento dovrà essere effettuato mediante accredito sul c/c bancario n.**  
100000046008 intestato ad MEDIOCREDITO ITALIANO SPA presso BANCA INTESA MEDIOCR  
VIA MONTEBELLO 18 - MILANO ABI 10637 CAB 01601  
Codice Swift: BCITITMM , Codice IBAN: IT11 W106 3701 6011 0000 0046 008  
ovvero mediante ritiro delle tratte o delle RIBA/SDD da noi emesse qualora tale  
modalità di pagamento sia prevista in fattura.

**Vogliate confermarci di aver preso nota di quanto precede, utilizzando l'apposito  
modulo allegato.**

Ci permettiamo ricordare che, a norma di legge, solo il pagamento effettuato alla  
Ns. Società avra' effetto liberatorio.


Distinti saluti.

**N.B. : TUTTI GLI IMPORTI SOPRA ELENCATI SONO ESPRESSI IN EURO**

MILANO, 10/01/2018

IL DIRETTORE GENERALE

Teresio Testa



Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzie delle Entrate - Ufficio di Milano 2 - Cod. Uff. R1Q -  
PROT. 51513/2010 20/07/2010.

CLIENTE  
 REGIONE ABRUZZO  
 3 VIA SALARIA ANTICA EST, 27  
 67011 L'AQUILA AQ

**SPETT.**  
 Mediocredito Italiano Spa  
 Via Montebello, 18  
 20121 Milano

**FORNITORE**  
 NAV-SYSTEM S.P.A.  
 PLE PIERO SRAFFA 45  
 47521 CESENA FC

FORNITORE	CODICE FISCALE	CLIEN. MF	CODICE FISCALE	CESSIONE
398513916	0000001962750400	02 1228244	0000080003170661	D08673

Vi confermiamo che abbiamo preso buona nota dell'avvenuta cessione a Vostro favore del credito di cui alle fatture di seguito indicate, concernenti forniture o servizi regolarmente effettuati, emesse a nostro carico dal fornitore in oggetto e che provvederemo ad effettuare i relativi pagamenti a Vostro favore.

FATTURE CEDUTE				
NUMERO	DATA	IMPORTO	SCADENZA	RIF.ORD.
0000000000170207	29.12.2017	306.532,57	28.02.2018	
0000000000170208	29.12.2017	291.241,45	28.02.2018	
CES SDO	597.774,02 FT	597.774,02 NC		0,00
DEB SDO	597.774,02 FT	597.774,02 NC		0,00

Da restituire firmata a mezzo Pec all'indirizzo riconoscimenti.factoring@pec.mediocreditoitaliano.com o tramite posta all'indirizzo MEDIOCREDITO ITALIANO SPA - Via Montebello, 18 - 20121 Milano

(Timbro e firma del cliente)

N.B. : TUTTI GLI IMPORTI SOPRA ELENCATI SONO ESPRESSI IN EURO

MILANO, 10/01/2018

