



LOTTO FUNZIONALE II  
Comune di COLLEDARA

importo singolo lotto

€ 1.316.007,00


RIEPILOGO 1° S.A.L.

22,05%

|                  |        |              |
|------------------|--------|--------------|
| CAPOLUOGO        | 56,64% | € 290.210,88 |
| ORNANO GRANDE    | 24,72% | € 626.670,00 |
| IMPORTO MATURATO |        | € 916.880,88 |

47,62%

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto  
(Geom. Vincenzo Ponzi)



IL FORNITORE

**MODULCASA LINE** s.p.a.

Via Martini, 3

43029 BANNONE di TRAVERSETOLO (PR)

Tel. 0521848421 Fax 0521.848309

Cod. Fisc. e P. IVA 01735830349

**LOTTO FUNZIONALE II**  
**comune di COLLEDARA (Ornano Grande)**

importo singolo lotto

€ 1.316.007,00

|               |  |
|---------------|--|
| <b>FASE 1</b> | strutture verticali e orizzontali, solai e coperture, strutture tridimensionali, tipo container, tettoia |
|---------------|--|

**Incidenza 42,10%**

|               | TIPO | Numero | mq  | costi    | costi/incidenza | importo           | Incidenza     |
|---------------|------|--------|-----|----------|-----------------|-------------------|---------------|
| normale       | 40   | 3      | 120 | 1.044,45 | 439,71 €        | 52.765,61         |               |
| normale       | 60   | 4      | 240 | 1.044,45 | 439,71 €        | 105.531,23        |               |
| normale       | 80   | 3      | 240 | 1.044,45 | 439,71 €        | 105.531,23        |               |
| <b>TOTALE</b> |      |        |     |          |                 | <b>263.828,07</b> | <b>20,05%</b> |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>FASE 2</b> | sottofondi pavimenti e rivestimenti + coibentazione pavimenti |
|---------------|---|

**Incidenza 6,10%**

|               | TIPO | Numero | mq  | costi    | costi/incidenza | importo          | incidenza    |
|---------------|------|--------|-----|----------|-----------------|------------------|--------------|
| normale       | 40   | 3      | 120 | 1.044,45 | 63,71 €         | 7.645,37         |              |
| normale       | 60   | 4      | 240 | 1.044,45 | 63,71 €         | 15.290,75        |              |
| normale       | 80   | 3      | 240 | 1.044,45 | 63,71 €         | 15.290,75        |              |
| <b>TOTALE</b> |      |        |     |          |                 | <b>38.226,87</b> | <b>2,90%</b> |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>FASE 3</b> | partizioni interne |
|---------------|--------------------|

**Incidenza 4,50%**

|               | TIPO | Numero | mq  | costi    | costi/incidenza | importo          | incidenza    |
|---------------|------|--------|-----|----------|-----------------|------------------|--------------|
| normale       | 40   | 3      | 120 | 1.044,45 | 47,00 €         | 5.640,03         |              |
| normale       | 60   | 4      | 240 | 1.044,45 | 47,00 €         | 11.280,06        |              |
| normale       | 80   | 3      | 240 | 1.044,45 | 47,00 €         | 11.280,06        |              |
| <b>TOTALE</b> |      |        |     |          |                 | <b>28.200,15</b> | <b>2,14%</b> |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>FASE 4</b> | coibentazioni cappotti termici, intonaci e coloriture |
|---------------|---|

**Incidenza 12,20%**

|               | TIPO | Numero | mq  | costi    | costi/incidenza | importo          | incidenza    |
|---------------|------|--------|-----|----------|-----------------|------------------|--------------|
| normale       | 40   | 3      | 120 | 1.044,45 | 127,42 €        | 15.290,75        |              |
| normale       | 60   | 4      | 240 | 1.044,45 | 127,42 €        | 30.581,50        |              |
| normale       | 80   | 3      | 240 | 1.044,45 | 127,42 €        | 30.581,50        |              |
| <b>TOTALE</b> |      |        |     |          |                 | <b>76.453,74</b> | <b>5,81%</b> |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| <b>FASE 5</b> | tinteggiature interne |
|---------------|-----------------------|

**Incidenza 1,00%**

|         | TIPO | Numero | mq  | costi    | costi/incidenza | importo  | incidenza |
|---------|------|--------|-----|----------|-----------------|----------|-----------|
| normale | 40   | 3      | 120 | 1.044,45 | 10,44 €         | 1.253,34 |           |
| normale | 60   | 4      | 240 | 1.044,45 | 10,44 €         | 2.506,68 |           |
| normale | 80   | 3      | 240 | 1.044,45 | 10,44 €         | 2.506,68 |           |

TOTALE

6.266,70 0,48%

|        |                    |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| FASE 6 | serramenti esterni |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------------------|--|--|--|--|--|--|

Incidenza 6,50%

|         | TIPO | Numero | mq  | costi    | costi/incidenza | importo   | incidenza |
|---------|------|--------|-----|----------|-----------------|-----------|-----------|
| normale | 40   | 3      | 120 | 1.044,45 | 67,89 €         | 8.146,71  |           |
| normale | 60   | 4      | 240 | 1.044,45 | 67,89 €         | 16.293,42 |           |
| normale | 80   | 3      | 240 | 1.044,45 | 67,89 €         | 16.293,42 |           |
| TOTALE  |      |        |     |          |                 | 40.733,55 | 3,10%     |

|        |                    |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| FASE 7 | serramenti interni |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------------------|--|--|--|--|--|--|

Incidenza 1,00%

|         | TIPO | Numero | mq  | costi    | costi/incidenza | importo  | incidenza |
|---------|------|--------|-----|----------|-----------------|----------|-----------|
| normale | 40   | 3      | 120 | 1.044,45 | 10,44 €         | 1.253,34 |           |
| normale | 60   | 4      | 240 | 1.044,45 | 10,44 €         | 2.506,68 |           |
| normale | 80   | 3      | 240 | 1.044,45 | 10,44 €         | 2.506,68 |           |
| TOTALE  |      |        |     |          |                 | 6.266,70 | 0,48%     |

|        |                    |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| FASE 8 | impianto elettrico |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------------------|--|--|--|--|--|--|

Incidenza 4,50%

|         | TIPO | Numero | mq  | costi    | costi/incidenza | importo   | incidenza |
|---------|------|--------|-----|----------|-----------------|-----------|-----------|
| normale | 40   | 3      | 120 | 1.044,45 | 47,00 €         | 5.640,03  |           |
| normale | 60   | 4      | 240 | 1.044,45 | 47,00 €         | 11.280,06 |           |
| normale | 80   | 3      | 240 | 1.044,45 | 47,00 €         | 11.280,06 |           |
| TOTALE  |      |        |     |          |                 | 28.200,15 | 2,14%     |

|        |                  |  |  |  |  |  |  |
|--------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| FASE 9 | impianto termico |  |  |  |  |  |  |
|--------|------------------|--|--|--|--|--|--|

Incidenza 8,80%

|         | TIPO | Numero | mq  | costi    | costi/incidenza | importo   | incidenza |
|---------|------|--------|-----|----------|-----------------|-----------|-----------|
| normale | 40   | 3      | 120 | 1.044,45 | 91,91 €         | 11.029,39 |           |
| normale | 60   | 4      | 240 | 1.044,45 | 91,91 €         | 22.058,78 |           |
| normale | 80   | 3      | 240 | 1.044,45 | 91,91 €         | 22.058,78 |           |
| TOTALE  |      |        |     |          |                 | 55.146,96 | 4,19%     |

|         |                           |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| FASE 10 | impianto idrico sanitario |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

Incidenza 2,60%

|         | TIPO | Numero | mq  | costi    | costi/incidenza | importo  | incidenza |
|---------|------|--------|-----|----------|-----------------|----------|-----------|
| normale | 40   | 3      | 120 | 1.044,45 | 27,16 €         | 3.258,68 |           |
| normale | 60   | 4      | 240 | 1.044,45 | 27,16 €         | 6.517,37 |           |
| normale | 80   | 3      | 240 | 1.044,45 | 27,16 €         | 6.517,37 |           |

TOTALE 16.293,42 1,24%

FASE 11 finiture e lavorazioni varie

Incidenza 1,00%

|         | TIPO | Numero | mq  | costi    | costi/incidenza | importo  | incidenza |
|---------|------|--------|-----|----------|-----------------|----------|-----------|
| normale | 40   | 3      | 120 | 1.044,45 | 10,44 €         | 1.253,34 |           |
| normale | 60   | 4      | 240 | 1.044,45 | 10,44 €         | 2.506,68 |           |
| normale | 80   | 3      | 240 | 1.044,45 | 10,44 €         | 2.506,68 |           |
| TOTALE  |      |        |     |          |                 | 6.266,70 | 0,48%     |

FASE 12 arredi

Incidenza 9,00%

|         | TIPO | Numero | mq  | costi    | costi/incidenza | importo   | incidenza |
|---------|------|--------|-----|----------|-----------------|-----------|-----------|
| normale | 40   | 3      | 120 | 1.044,45 | 94,00 €         | 11.280,06 |           |
| normale | 60   | 4      | 240 | 1.044,45 | 94,00 €         | 22.560,12 |           |
| normale | 80   | 3      | 240 | 1.044,45 | 94,00 €         | 22.560,12 |           |
| TOTALE  |      |        |     |          |                 | 56.400,30 | 4,29%     |

FASE 13 pulizie

Incidenza 0,70%


|         | TIPO | Numero | mq  | costi    | costi/incidenza | importo  | incidenza |
|---------|------|--------|-----|----------|-----------------|----------|-----------|
| normale | 40   | 3      | 120 | 1.044,45 | 7,31 €          | 877,34   |           |
| normale | 60   | 4      | 240 | 1.044,45 | 7,31 €          | 1.754,68 |           |
| normale | 80   | 3      | 240 | 1.044,45 | 7,31 €          | 1.754,68 |           |
| TOTALE  |      |        |     |          |                 | 4.386,69 | 0,33%     |

percentuale raggiunta 47,62%

importo maturato 626.670,00


Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

(Geom. Vincio Ponzi)



IL FORNITORE

MODULCASA LINE s.p.a.  
Via Martini, 3  
43029 BANNONE di TRAVERSETOLO (PR)  
Tel. 0521.848421 - Fax 0521.848388  
Cod. Fisc. e P. IVA 01725930984



**LOTTO FUNZIONALE II**  
**Comune di COLLEDARA (Capoluogo)**

importo singolo lotto

€ 1.316.007,00

|        |  |
|--------|--|
| FASE 1 | strutture verticali e orizzontali, solai e coperture, strutture unidimensionali tipo container - tettoie |
|--------|--|

Incidenza **42,10%**

|               | TIPO | Numero | mq  | costi    | costi/incidenza | importo           | incidenza     |
|---------------|------|--------|-----|----------|-----------------|-------------------|---------------|
| normale       | 40   | 3      | 120 | 1.044,45 | 439,71 €        | 52.765,61         |               |
| normale       | 60   | 5      | 300 | 1.044,45 | 439,71 €        | 131.914,04        |               |
| normale       | 80   | 3      | 240 | 1.044,45 | 439,71 €        | 105.531,23        |               |
| <b>TOTALE</b> |      |        |     |          |                 | <b>290.210,88</b> | <b>22,05%</b> |

|        |   |
|--------|---|
| FASE 2 | sottofondi pavimenti e rivestimenti + coibentazione pavimenti |
|--------|---|

Incidenza **6,10%**

|               | TIPO | Numero | mq | costi    | costi/incidenza | importo     | incidenza    |
|---------------|------|--------|----|----------|-----------------|-------------|--------------|
| normale       | 40   | 0      | 0  | 1.044,45 | 63,71 €         | -           |              |
| normale       | 60   | 0      | 0  | 1.044,45 | 63,71 €         | -           |              |
| normale       | 80   | 0      | 0  | 1.044,45 | 63,71 €         | -           |              |
| <b>TOTALE</b> |      |        |    |          |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

|        |                    |
|--------|--------------------|
| FASE 3 | partizioni interne |
|--------|--------------------|

Incidenza **4,50%**

|               | TIPO | Numero | mq | costi    | costi/incidenza | importo     | incidenza    |
|---------------|------|--------|----|----------|-----------------|-------------|--------------|
| normale       | 40   | 0      | 0  | 1.044,45 | 47,00 €         | -           |              |
| normale       | 60   | 0      | 0  | 1.044,45 | 47,00 €         | -           |              |
| normale       | 80   | 0      | 0  | 1.044,45 | 47,00 €         | -           |              |
| <b>TOTALE</b> |      |        |    |          |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

|        |   |
|--------|---|
| FASE 4 | coibentazioni cappotti termici, intonaci e coloriture |
|--------|---|

Incidenza **12,20%**

|               | TIPO | Numero | mq | costi    | costi/incidenza | importo     | incidenza    |
|---------------|------|--------|----|----------|-----------------|-------------|--------------|
| normale       | 40   | 0      | 0  | 1.044,45 | 127,42 €        | -           |              |
| normale       | 60   | 0      | 0  | 1.044,45 | 127,42 €        | -           |              |
| normale       | 80   | 0      | 0  | 1.044,45 | 127,42 €        | -           |              |
| <b>TOTALE</b> |      |        |    |          |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

|        |                      |
|--------|----------------------|
| FASE 5 | integgiature interne |
|--------|----------------------|

Incidenza **1,00%**

|         | TIPO | Numero | mq | costi    | costi/incidenza | importo | incidenza |
|---------|------|--------|----|----------|-----------------|---------|-----------|
| normale | 40   | 0      | 0  | 1.044,45 | 10,44 €         | -       |           |
| normale | 60   | 0      | 0  | 1.044,45 | 10,44 €         | -       |           |
| normale | 80   | 0      | 0  | 1.044,45 | 10,44 €         | -       |           |

TOTALE

0,00 0,00%

|        |                    |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| FASE 6 | serramenti esterni |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------------------|--|--|--|--|--|--|

Incidenza 6,50%

|         | TIPO | Numero | mq | costi    | costi/incidenza | importo | incidenza |
|---------|------|--------|----|----------|-----------------|---------|-----------|
| normale | 40   | 0      | 0  | 1.044,45 | 67,89 €         | -       |           |
| normale | 60   | 0      | 0  | 1.044,45 | 67,89 €         | -       |           |
| normale | 80   | 0      | 0  | 1.044,45 | 67,89 €         | -       |           |
| TOTALE  |      |        |    |          |                 | 0,00    | 0,00%     |

|        |                    |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| FASE 7 | serramenti interni |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------------------|--|--|--|--|--|--|

Incidenza 1,00%

|         | TIPO | Numero | mq | costi    | costi/incidenza | importo | incidenza |
|---------|------|--------|----|----------|-----------------|---------|-----------|
| normale | 40   | 0      | 0  | 1.044,45 | 10,44 €         | -       |           |
| normale | 60   | 0      | 0  | 1.044,45 | 10,44 €         | -       |           |
| normale | 80   | 0      | 0  | 1.044,45 | 10,44 €         | -       |           |
| TOTALE  |      |        |    |          |                 | 0,00    | 0,00%     |

|        |                    |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| FASE 8 | impianto elettrico |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------------------|--|--|--|--|--|--|

Incidenza 4,50%

|         | TIPO | Numero | mq | costi    | costi/incidenza | importo | incidenza |
|---------|------|--------|----|----------|-----------------|---------|-----------|
| normale | 40   | 0      | 0  | 1.044,45 | 47,00 €         | -       |           |
| normale | 60   | 0      | 0  | 1.044,45 | 47,00 €         | -       |           |
| normale | 80   | 0      | 0  | 1.044,45 | 47,00 €         | -       |           |
| TOTALE  |      |        |    |          |                 | 0,00    | 0,00%     |

|        |                  |  |  |  |  |  |  |
|--------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| FASE 9 | impianto termico |  |  |  |  |  |  |
|--------|------------------|--|--|--|--|--|--|

Incidenza 8,80%

|         | TIPO | Numero | mq | costi    | costi/incidenza | importo | incidenza |
|---------|------|--------|----|----------|-----------------|---------|-----------|
| normale | 40   | 0      | 0  | 1.044,45 | 91,91 €         | -       |           |
| normale | 60   | 0      | 0  | 1.044,45 | 91,91 €         | -       |           |
| normale | 80   | 0      | 0  | 1.044,45 | 91,91 €         | -       |           |
| TOTALE  |      |        |    |          |                 | 0,00    | 0,00%     |

|         |                           |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| FASE 10 | impianto idrico sanitario |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

Incidenza 2,60%

|         | TIPO | Numero | mq | costi    | costi/incidenza | importo | incidenza |
|---------|------|--------|----|----------|-----------------|---------|-----------|
| normale | 40   | 0      | 0  | 1.044,45 | 27,16 €         | -       |           |
| normale | 60   | 0      | 0  | 1.044,45 | 27,16 €         | -       |           |
| normale | 80   | 0      | 0  | 1.044,45 | 27,16 €         | -       |           |

TOTALE 0,00 0,00%

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| FASE 11 | finiture e lavorazioni varie |
|---------|------------------------------|

Incidenza 1,00%

|         | TIPO | Numero | mq | costi      | costi/incidenza | importo | incidenza |
|---------|------|--------|----|------------|-----------------|---------|-----------|
| normale |      | 40     | 0  | 0 1.044,45 | 10,44 €         | -       |           |
| normale |      | 60     | 0  | 0 1.044,45 | 10,44 €         | -       |           |
| normale |      | 80     | 0  | 0 1.044,45 | 10,44 €         | -       |           |
| TOTALE  |      |        |    |            |                 | 0,00    | 0,00%     |

|         |        |
|---------|--------|
| FASE 12 | arredi |
|---------|--------|

Incidenza 9,00%

|         | TIPO | Numero | mq | costi      | costi/incidenza | importo | incidenza |
|---------|------|--------|----|------------|-----------------|---------|-----------|
| normale |      | 40     | 0  | 0 1.044,45 | 94,00 €         | -       |           |
| normale |      | 60     | 0  | 0 1.044,45 | 94,00 €         | -       |           |
| normale |      | 80     | 0  | 0 1.044,45 | 94,00 €         | -       |           |
| TOTALE  |      |        |    |            |                 | 0,00    | 0,00%     |

|         |         |
|---------|---------|
| FASE 13 | pulizie |
|---------|---------|

Incidenza 0,70%

|         | TIPO | Numero | mq | costi      | costi/incidenza | importo | incidenza |
|---------|------|--------|----|------------|-----------------|---------|-----------|
| normale |      | 40     | 0  | 0 1.044,45 | 7,31 €          | -       |           |
| normale |      | 60     | 0  | 0 1.044,45 | 7,31 €          | -       |           |
| normale |      | 80     | 0  | 0 1.044,45 | 7,31 €          | -       |           |
| TOTALE  |      |        |    |            |                 | 0,00    | 0,00%     |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| percentuale raggiunta | 22,05% |
|-----------------------|--------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| importo maturato | 290.210,88 |
|------------------|------------|

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

(Geom. Vinicio Ponzi)



IL FORNITORE

**MODULCASA LINE s.p.a.**

Via Martini, 3

43029 BANNONE di TRAVERSETOLO (PR)

Tel. 0521.848421 - Fax 0521.848309

Cod. Fisc. e P. IVA 01735830349



**LOTTO FUNZIONALE**

II - COMUNE COLLEDARA


|                   |   |              |             |
|-------------------|---|--------------|-------------|
| IMPORTO LOTTO     | € | 1.316.007,00 |             |
| INCIDENZA 1° SAL  |   | 69,67%       |             |
| IMPORTO 1° SAL    | € | 916.880,88   |             |
| RITENUTA 10%      | € | 91.688,09    | da detrarre |
| RITENUTA 0,50%    | € | 4.584,40     | da detrarre |
| a credito impresa | € | 820.608,39   |             |

|                             |   |            |  |
|-----------------------------|---|------------|--|
| IMPORTO 1° SAL              | € | 916.880,88 |  |
| DETRAZIONE ARREDI E PULIZIE | € | 60.786,99  |  |
| IMPORTO SENZA ARREDI        | € | 856.093,89 |  |

|                               |   |                   |             |         |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------|---------|
| IMPORTO 1° SAL (SENZA ARREDI) | € | 856.093,89        |             |         |
| RITENUTA 10%                  | € | 85.609,39         | da detrarre |         |
| RITENUTA 0,50%                | € | 4.280,47          | da detrarre |         |
| a credito impresa             | € | <b>766.204,03</b> |             |         |
| FATTURA MODULCASA (69%)       | € | 528.680,78        |             | IVA 10% |
| FATTURA NAV SYSTEM (31%)      | € | 237.523,25        |             |         |

|                          |   |                  |             |         |
|--------------------------|---|------------------|-------------|---------|
| IMPORTO ARREDI E PULIZIE | € | 60.786,99        |             |         |
| RITENUTA 10%             | € | 6.078,70         | da detrarre |         |
| RITENUTA 0,50%           | € | 303,93           | da detrarre |         |
| a credito impresa        | € | <b>54.404,36</b> |             |         |
| FATTURA MODULCASA (69%)  | € | 37.539,01        |             | IVA 22% |
| FATTURA NAV SYSTEM (31%) | € | 16.865,35        |             |         |

**MODULCASA LINE s.p.a.**  
 Via Martini, 3  
 43029 BANNONE di TRAVERSETOLO (PR)  
 Tel. 0521.848421 - Fax 0521.848309  
 Cod. Fisc. e P. IVA 01735830349



## Durc On Line

|                   |              |                |            |                   |            |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_8722863 | Data richiesta | 27/11/2017 | Scadenza validità | 27/03/2018 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | NAV SYSTEM SPA                           |
| Codice fiscale                | 01962750400                              |
| Sede legale                   | PIAZZALE PIERO SRAFFA 45 CESENA FC 47521 |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|            |
|------------|
| I.N.P.S.   |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_9240402 | Data richiesta | 24/10/2017 | Scadenza validità | 21/02/2018 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | MODULCASA LINE SPA                     |
| Codice fiscale                | 01735830349                            |
| Sede legale                   | VIA MARTINI, 3 43029 TRAVERSETOLO (PR) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|            |
|------------|
| I.N.P.S.   |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962  
Progressivo di invio: aywom00014  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: LBFZ6Q

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01962750400  
Codice fiscale: 01962750400  
Denominazione: NAV SYSTEM SPA  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE PIERO SRAFFA  
Numero civico: 45  
CAP: 47521  
Comune: CESENA  
Provincia: FC  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0547350505  
Fax: 0547350500  
E-mail: info@nav-system.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80003170661  
Denominazione: REGIONE ABRUZZO

### Dati della sede

Indirizzo: Via Salaria Antica Est, 27/F - 67100 L'Aquila  
CAP: 67100  
Comune: L'Aquila  
Provincia: AQ  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-03-05 (05 Marzo 2018)  
Numero documento: 180005/SP

Importo totale documento: **281851.31**  
Causale: **ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORDINATIVO DI FORNITURA DEL 14.03.2017 E SUCC. INTEGRAZIONI. FORNITURA MODULI SAE. LOTTO II COMUNE DI COLLEDARA (TE)**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1238**  
Codice Unitario Progetto (CUP): **C87E17000070001**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **7149757761F**

## Stato avanzamento lavori

Numero fase avanzamento: **2**

## Dati relativi al trasporto

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### **Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORDINATIVO DI FORNITURA DEL 14.03.2017 E SUCC. INTEGRAZIONI. FORNITURA MODULI SAE. LOTTO II COMUNE DI COLLEDARA (TE)**

Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **237523.25**  
Valore totale: **237523.25**  
IVA (%): **10.00**

### **Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: **ACCORDO QUADRO N.1238 DEL 25.05.2016 ORDINATIVO DI FORNITURA DEL 14.03.2017 E SUCC. INTEGRAZIONI. FORNITURA MODULI SAE. LOTTO II COMUNE DI COLLEDARA (TE)**

Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **16865.35**  
Valore totale: **16865.35**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **237523.25**  
Totale imposta: **23752.33**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **16865.35**  
Totale imposta: **3710.38**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **254388.60**  
Codice IBAN: **IT11W1063701601100000046008**

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT97249640588**  
Progressivo di invio: **15677277**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **LBFZ6Q**  
E-mail del trasmittente: **malpeli@modulcasaline.com**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01735830349**  
Denominazione: **MODULCASA LINE S.P.A.**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA RICCARDO MARTINI,3**  
CAP: **43029**  
Comune: **TRAVERSETOLO**  
Provincia: **PR**  
Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PR**  
Numero di iscrizione: **175058**  
Capitale sociale: **1200000,00**  
Numero soci: **SM (più soci)**  
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **80003170661**  
Denominazione: **GIUNTA REGIONE ABRUZZO CENTRO OP.REG.SISMA CENTROITALIA 2016**

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA SALARIA ANTICA EST, 27/F**  
CAP: **67100**  
Comune: **L'AQUILA**  
Provincia: **AQ**  
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-03-05 (05 Marzo 2018)**

Numero documento: 18  
Importo totale documento: 627346,45  
Arrotondamento su Importo totale documento: 0,00

### Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1238  
Data ordine di acquisto: 2016-05-25 (25 Maggio 2016)  
Codice Unitario Progetto (CUP): C87E17000070001  
Codice Identificativo Gara (CIG): 714975761F

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

#### Nr. linea: 1

##### Codifica articolo

Tipo: CodiceArticoloFornitore  
Valore: PRODOTTO

Descrizione bene/servizio: CERTIFICATO N.1 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA IN CONTO FORNITURA SOLUZIONI ABITATIVE IN EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA: II LOTTO FUNZIONALE COMUNE DI COLLEDARA FATTURA IN PERCENTUALE MODULCASA LINE SPA -MANDATARIA- DELL'IMPORTO TOTALE DEL CERTIFICATO LAVORAZIONI

Quantità: 1.00000000  
Valore unitario: 528680,78000000  
Valore totale: 528680,78000000  
IVA (%): 10,00

#### Nr. linea: 2

##### Codifica articolo

Tipo: CodiceArticoloFornitore  
Valore: PRODOTTO

Descrizione bene/servizio: ARREDI E PULIZIE  
Quantità: 1.00000000  
Valore unitario: 37539,01000000  
Valore totale: 37539,01000000  
IVA (%): 22,00

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10,00  
Totale imponibile/importo: 528680,78  
Totale imposta: 52868,08  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): 22,00  
Totale imponibile/importo: 37539,01  
Totale imposta: 8258,58  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

### Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

#### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2018-05-31 (31 Maggio 2018)  
Importo: 566219,79  
Codice IBAN: IT18C0638512710100000047007  
Codice ABI: 06385  
Codice CAB: 12710